

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-02 | Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Aggius e Collettori principali loc. Riu Mannu | Aggius | | € 280.493,45 | € 197.064,78 | 27/09/2005 | 18/07/2006 | 27/11/2006 | € 245.624,83 | Compresa anticipazione | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-03 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lasana | Aggius | | € 9.382,09 | € 26.312,83 | 05/09/2005 | | | € 8.851,13 | € 8.775,37 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-04 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Colostru | Aggius | | € 9.382,09 | € 26.312,83 | 05/09/2005 | | | € 8.851,12 | € 8.775,37 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-05 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stazzoni | Aggius | | € 9.382,09 | € 26.312,83 | 05/09/2005 | | | € 8.851,12 | € 8.775,37 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-06 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ii Monte Agliu | Aglientu | | € 23.609,00 | € 17.936,83 | 05/09/2005 | 21/09/2006 | 20/10/2006 | € 24.280,00 | € 23.609,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-07 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Columbus | Ala' dei Sardi | | € 9.483,09 | € 6.827,39 | 16/03/2006 | 12/04/2006 | 12/04/2006 | € 9.482,83 | € 9.483,09 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-08 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Guianne Mele | Ala' dei Sardi | | € 9.483,10 | € 6.827,39 | 16/03/2006 | 12/04/2006 | 12/04/2006 | € 9.482,83 | € 9.483,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-09 | Rete idrica: sostituzione di condotte esistenti vetuste e rifacimento allacci | Albagiara | | € 145.576,98 | € 114.845,60 | 06/06/2005 | 20/09/2005 | 19/12/2005 | € 144.939,49 | € 144.939,49 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-100 | Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": sostituzione reti idriche Zona Bosso - Placido | Cagliari | | € 898.526,50 | € 495.396,11 | 13/12/2005 | 21/12/2007 | 07/02/2008 | € 623.914,39 | € 885.243,68 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-101 | Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata S. Elia - Poetto - Quartiere del Sole - La Palma (distretto B7) | Cagliari | | € 3.779.905,98 | € 3.301.045,96 | 10/01/2006 | 30/11/2007 | 02/09/2008 | € 3.674.801,69 | € 3.779.905,98 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-102 | Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Sant'Avendrace - Mirronia (distretto B4) | Cagliari | | € 3.834.840,37 | € 3.282.193,89 | 15/11/2005 | 06/04/2007 | 24/09/2007 | € 3.706.094,16 | € 3.816.601,81 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-103 | Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": sostituzione reti idriche Zona Flaiano - Nobile | Cagliari | | € 1.076.590,83 | € 518.533,70 | 25/09/2006 | 23/07/2009 | 16/11/2010 | € 585.701,11 | € 963.792,83 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-104 | Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": reti fognarie Zona Bosso - Placido | Cagliari | | € 2.549.354,74 | € 1.896.283,05 | 13/12/2005 | 21/12/2007 | 07/02/2008 | € 2.421.185,74 | € 2.520.066,33 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-105 | Schema PRRA n.275: Miglioramento efficienza impianto (interventi sulle linee fanghi & digestione anaerobica) | Cagliari | | € 4.407.522,99 | € 3.968.463,95 | 28/11/2005 | 13/03/2007 | 29/11/2007 | € 4.339.677,12 | € 4.406.913,14 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-106 | Schema PRRA n.275: Adeguamento impianti elettrici e apparecchiature elettromeccaniche (interventi sulle linee acqua e fanghi) | Cagliari | | € 1.723.426,78 | € 1.521.476,89 | 22/11/2005 | 14/05/2007 | 04/03/2008 | € 1.616.137,77 | € 1.723.252,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-108 | Impianto San Michele (sostituzione carboni, impermeabilizzazioni vasche e opere di straordinaria manutenzione) | Cagliari | | € 2.865.005,74 | € 2.448.451,19 | 20/07/2006 | 18/07/2008 | 16/12/2008 | € 2.755.531,19 | € 2.847.319,26 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-109 | Riqualificazione delle reti idriche interne all'abitato | Calangianus | | € 263.194,41 | € 210.738,75 | 30/12/2004 | 24/02/2006 | 21/10/2006 | € 266.593,38 | € 263.194,41 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-11 | Rete idrica del centro urbano: interventi di ripristino e sostituzione | Alghero | | € 3.331.342,06 | € 2.896.873,48 | 26/07/2005 | 18/02/2008 | 16/04/2008 | € 3.328.665,54 | € 3.330.163,97 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-110 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Vaddi Niedda | Calangianus | | € 28.910,37 | € 23.888,65 | 26/09/2005 | 31/10/2006 | 03/11/2006 | € 27.683,53 | € 27.299,85 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-111 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Limbara (sopra Stazzo Capretta) | Calangianus | | € 28.910,37 | € 23.888,65 | 26/09/2005 | 31/10/2006 | 03/11/2006 | € 27.683,53 | € 27.299,85 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-112 | Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini - collegamento alla rete principale | Calasetta | | € 355.434,26 | € 256.787,50 | 09/11/2005 | 30/10/2008 | 04/05/2009 | € 228.392,26 | € 345.305,85 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-113A | Sostituzione di diversi tratti di condotte e realizzazione allacci alla rete idrica delle frazioni di Cortoghiana, Baccu Abbas, Barbusi, Flumenteopio | Carbonia | | € 4.308.395,77 | € 3.478.627,51 | 26/04/2005 | 20/02/2007 | 03/01/2008 | € 4.269.364,68 | € 3.983.338,10 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-113B | Completamento della rete idrica | Carbonia | | € 691.604,23 | € 900.081,32 | 23/04/2015 | | | € 765.938,13 | € 691.604,23 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-114 | Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro di Cortoghiana in comune di Carbonia | Carbonia | | € 834.765,74 | € 666.996,17 | 12/12/2005 | 06/03/2008 | 09/05/2008 | € 815.782,01 | € 686.107,12 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-115 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Caput Aquas - Seddargia | Carbonia | | € 42.574,85 | € 30.248,58 | 23/09/2005 | 18/05/2007 | 24/05/2007 | € 42.574,85 | € 42.574,85 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-117 | Schema PRRA n.237 - realizzazione collettori fognari al servizio della Marina di Cardedu | Cardedu | | € 3.248.843,80 | € 2.606.206,30 | 04/08/2005 | 22/06/2009 | | € 3.269.851,34 | € 3.198.067,87 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-119 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orto | Cargeghe | | € 9.702,28 | € 5.972,00 | 30/04/2005 | 21/06/2005 | 22/06/2005 | € 9.702,28 | € 9.702,28 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-120 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. La Magola | Cargeghe | | € 9.702,27 | € 5.972,00 | 30/04/2005 | 21/06/2005 | 22/06/2005 | € 9.702,27 | € 9.702,27 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-121 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu | Cargeghe | | € 9.702,27 | € 5.972,00 | 30/04/2005 | 21/06/2005 | 22/06/2005 | € 9.702,27 | € 9.702,27 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-122 | Rifacimento rete idrica di distribuzione urbana | Carloforte | | € 2.988.364,95 | € 2.387.468,38 | 31/10/2005 | 15/02/2008 | 22/09/2008 | € 2.849.567,60 | € 2.849.567,60 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-123 | Sostituzione rete idrica Via Zirulla - La Vignaccia - La Pala e realizzazione nuova rete idrica in località Li Russi | Castelsardo | | € 292.621,98 | € 192.058,35 | 19/09/2005 | 10/08/2006 | 17/09/2007 | € 184.855,90 | € 182.455,43 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-124 | Seratoio di accumulo in località San Pietro e riqualificazione rete idrica urbana | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | | € 427.095,00 | € 243.511,76 | 09/08/2012 | | | € 299.050,86 | € 245.292,82 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-125 | Rifacimento e ripristino condotta "Zona Cala Sinzias" e diramazione "Badulesu" - Realizzazione reti idriche "Costa Rei" e "Cala Pira" | Castiadas | | € 2.237.839,69 | € 1.773.891,79 | 02/03/2006 | 18/07/2010 | 13/01/2011 | € 2.195.499,16 | € 2.147.433,63 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-127 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Ledda | Chiaromonte | | € 9.877,80 | € 8.231,50 | 10/01/2005 | 13/03/2005 | 13/03/2005 | € 7.819,92 | € 9.877,80 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-129 | Adeguamento e riqualificazione della rete idrica | Cossoine | | € 97.006,57 | € 68.215,62 | 30/06/2005 | 12/04/2006 | 07/07/2006 | € 95.975,59 | € 95.975,59 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-12a | Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel territorio comunale di Alghero | Alghero | | € 2.458.795,64 | € 2.095.837,68 | 07/11/2005 | 15/05/2008 | 25/09/2008 | € 2.472.511,61 | € 2.458.795,64 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-12b | Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel territorio comunale di Alghero | Alghero | | € 2.827.204,59 | € 4.138.478,32 | 07/11/2005 | 16/10/2009 | 21/12/2009 | € 2.612.513,23 | € 2.650.756,97 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-131 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Sotzu | Cuglieri | | € 20.000,00 | € 12.278,72 | 24/02/2006 | | | € 10.230,69 | € 10.230,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-132 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada | Cuglieri | | € 10.000,00 | € 6.139,36 | 24/02/2006 | | | € 5.115,34 | € 5.115,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-133 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ii Canturu Traessos | Cuglieri | | € 30.000,00 | € 18.418,08 | 24/02/2006 | | | € 15.346,04 | € 15.346,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-134 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Turana | Cuglieri | | € 10.000,00 | € 6.139,36 | 24/02/2006 | | | € 5.115,34 | € 5.115,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-135 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana de Mari | Cuglieri | | € 10.000,00 | € 6.139,36 | 24/02/2006 | | | € 5.115,34 | € 5.115,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-136 | Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana | Desulo | | € 679.116,80 | € 512.732,11 | 03/06/2005 | 28/04/2008 | 23/07/2008 | € 518.272,07 | € 649.312,20 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-137 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cadeddu, S. Nennula, S. Cara, S. Minna, S. S'ortu le Arangius, Palamanna | Desulo | | € 249.881,86 | € 172.241,78 | 11/07/2005 | 10/04/2006 | 10/04/2006 | € 237.386,23 | € 238.250,79 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-138 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Pietro | Desulo | | € 9.995,26 | € 6.889,68 | 11/07/2005 | 10/04/2006 | 10/04/2006 | € 9.495,46 | Compresa anticipazione € 9.530,03 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-139 | Sostituzione di tratti fatiscenti della rete idrica di distribuzione e realizzazione dei relativi allacci | Dolianova | | € 650.359,38 | € 495.137,76 | 16/05/2005 | 18/08/2006 | 12/01/2007 | € 618.535,13 | € 618.535,13 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-14 | Costruzione di nuove condotte per integrare lo schema distributivo della città di Alghero | Alghero | | € 1.116.731,73 | € 875.743,25 | 21/11/2005 | 15/05/2007 | 16/05/2007 | € 1.088.493,45 | € 1.103.590,92 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-140 | Lavori di ampliamento della rete fognaria acque nere del centro abitato di Dolianova | Dolianova | | € 135.208,36 | € 89.266,11 | 13/06/2005 | 09/12/2005 | 03/01/2006 | € 130.476,20 | € 130.476,20 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-142 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni | Domusnovas | | € 47.274,48 | € 33.902,57 | 16/03/2005 | 02/05/2005 | 30/06/2005 | € 42.206,68 | € 47.229,48 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-143 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Acqua Callenti | Domusnovas | | € 47.274,48 | € 33.902,58 | 16/03/2005 | 02/05/2005 | 30/06/2005 | € 42.206,68 | € 47.274,48 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-144 | Sostituzione parziale della rete idrica | Donori | | € 181.076,51 | € 135.484,31 | 16/02/2005 | 01/06/2005 | 17/08/2005 | € 181.857,56 | € 181.076,51 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-146 | Completamento rete idrica di distribuzione - Cala Gonone | Dorgali | | € 647.318,73 | € 515.116,27 | 20/06/2005 | 31/05/2007 | 04/09/2007 | € 621.157,42 | € 647.318,73 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-147 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tulargius | Elini | | € 10.000,00 | € 9.090,91 | 26/12/2004 | 21/01/2005 | 21/01/2005 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-148 | Rifacimento e completamento della rete idrica dell'abitato di Elmas | Elmas | | € 222.303,86 | € 163.384,62 | 09/06/2005 | 15/05/2006 | 18/05/2006 | € 212.909,35 | € 179.723,08 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-15 | Riqualificazione rete idrica urbana | Allai | | € 85.418,99 | € 51.447,10 | 19/04/2006 | 19/08/2006 | 18/10/2006 | € 77.259,00 | € 77.259,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-151 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Maria | Esterzili | | € 35.642,01 | € 23.856,94 | 30/03/2006 | 27/05/2006 | 02/08/2006 | € 35.118,32 | € 35.642,01 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-152 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Funtana Fritta | Florinas | | € 23.371,85 | € 20.591,22 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 22.459,42 | € 22.459,42 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-153 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noroialvu | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-154 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Banzos | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-155 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cannija | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-156 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Abbaia | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-157 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badoludosu | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-158 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Pedraia | Florinas | | € 7.790,58 | € 6.863,73 | 16/01/2006 | 15/07/2006 | 15/07/2006 | € 7.486,47 | € 7.486,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-163 | Ampliamento rete fognaria del centro abitato di Fonni - viale del lavoro, via Sassari, via P.Mureddu, via XXV aprile, loc. Locomache | Fonni | | € 250.420,90 | € 190.765,63 | 20/06/2005 | 07/05/2007 | 16/05/2007 | € 253.758,40 | € 250.420,90 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-164 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.M.te Spada 2 | Fonni | | € 9.017,05 | € 5.832,75 | 01/09/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2005 | € 7.250,81 | € 7.250,81 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-165 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Vena Manna | Fonni | | € 9.017,05 | € 5.832,75 | 01/09/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2005 | € 7.250,81 | € 7.250,81 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-166 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Spada 1 | Fonni | | € 9.017,05 | € 5.832,75 | 01/09/2005 | 10/10/2005 | 10/10/2005 | € 7.250,79 | € 7.250,79 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-167 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Grighine | Fordongianus | | € 9.990,72 | € 8.170,00 | 30/01/2006 | 01/03/2006 | 20/05/2006 | € 9.990,72 | € 9.990,72 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-168 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Manixeddu | Gadoni | | € 8.150,00 | € 8.150,00 | 23/02/2006 | 11/04/2006 | 12/04/2006 | € 8.150,00 | € 8.150,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-171 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Suergiu e S. Perda Tonara | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | | € 77.412,70 | € 60.714,28 | 06/03/2006 | 28/12/2006 | 17/01/2007 | € 60.714,28 | € 62.115,25 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-176 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Miniera Perda Pibera (galleria) | Gonnosfanadiga | | € 30.000,00 | € 18.092,01 | 15/12/2006 | 29/11/2007 | 16/03/2009 | € 24.049,95 | € 27.091,03 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-178 | Impianto Guspini - adeguamento disinfezione | Guspini | | € 145.869,08 | € 120.267,11 | 07/12/2005 | 10/10/2006 | 15/11/2006 | € 145.869,08 | € 145.869,08 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-18 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pizzinnuri | Arbus | | € 9.717,76 | € 6.410,95 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 1.092,46 | € 4.423,02 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-184 | Sostituzione rete di adduzione da captazione a serbatoio Sulacuc | Ibbono | B59J04000000002 | € 209.211,18 | € 155.369,32 | 17/01/2006 | 28/09/2006 | 09/10/2006 | € 207.191,38 | € 209.211,18 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-185 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Tumbarinu | Ibbono | C19D04000000002 | € 28.602,06 | € 17.152,15 | 28/08/2006 | 15/12/2007 | 10/07/2008 | € 25.753,65 | € 26.597,86 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-186 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Praidas | Ibbono | C19D04000000002 | € 9.534,02 | € 5.717,38 | 28/08/2006 | 15/12/2007 | 10/07/2008 | € 8.584,53 | € 8.865,06 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-187 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Bau Porcus e S. S. Bau Porcus | Ibbono | C19D04000000002 | € 28.602,06 | € 17.152,15 | 28/08/2006 | 15/12/2007 | 10/07/2008 | € 25.753,65 | € 26.597,86 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-188 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su BubuJucA² | Illorai | C19D04000000002 | € 26.878,64 | € 19.565,76 | 05/09/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | € 26.024,16 | € 26.878,64 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-189 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu | Illorai | C19D04000000002 | € 26.878,64 | € 19.565,76 | 05/09/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | € 26.024,16 | € 26.878,64 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-19 | Impianto Arbus (S. Antonio Santadi) | Arbus | C19D04000000002 | € 109.521,58 | € 89.973,18 | 13/01/2005 | 20/06/2005 | 24/01/2006 | € 104.049,56 | € 108.599,06 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-190 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantanu | Illorai | C19D04000000002 | € 8.959,55 | € 6.521,92 | 05/09/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2008 | € 8.674,72 | € 8.959,55 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-191 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Quaddu Imperrau | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | C19D04000000002 | € 54.972,62 | € 43.439,67 | | | | € 1.826,24 | € 14.500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-192 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Puppajones | Istreddu | C19D04000000002 | € 9.952,90 | € 8.294,08 | 20/10/2005 | 18/12/2005 | 21/02/2006 | € 9.948,00 | € 9.952,90 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-193 | Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. Zepora) | Ittiri | C19D04000000002 | € 355.030,21 | € 280.002,98 | 08/06/2005 | 07/03/2006 | 30/11/2006 | € 324.567,84 | € 355.030,21 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-194 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bnai | Ittiri | C19D04000000002 | € 46.941,70 | € 30.305,75 | 08/01/2007 | 15/11/2007 | 13/12/2007 | € 46.808,57 | € 46.941,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-195 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bustaina | Ittiri | C19D04000000002 | € 9.388,35 | € 6.061,15 | 08/01/2007 | 15/11/2007 | 13/12/2007 | € 9.361,69 | € 9.388,35 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-196 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Aradas | Ittiri | C19D04000000002 | € 9.388,35 | € 6.061,15 | 08/01/2007 | 15/11/2007 | 13/12/2007 | € 9.361,71 | € 9.388,35 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-197 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba | Jerzu | C19D04000000002 | € 27.756,90 | € 22.033,57 | 12/06/2006 | 07/05/2007 | 07/05/2007 | € 29.789,02 | € 27.756,90 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|--------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-198 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena | Jerzu | C19D04000000002 | € 9.252,31 | € 7.344,52 | 12/06/2006 | 07/05/2007 | 07/05/2007 | € 9.929,67 | Compresa anticipazione | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-199 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gedili (2) + Monte Longu e Sa Siddiosa | Jerzu | C19D04000000002 | € 37.009,24 | € 29.378,09 | 12/06/2006 | 07/05/2007 | 07/05/2007 | € 39.718,73 | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-20 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 2 | Arbus | C19D04000000002 | € 9.717,76 | € 6.410,95 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-200 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cannu | Jerzu | C19D04000000002 | € 9.252,31 | € 7.344,52 | 12/06/2006 | 07/05/2007 | 07/05/2007 | € 9.929,67 | € 9.252,31 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-201 | Impianto La Maddalena - adeguamento generale impianto | La Maddalena | C19D04000000002 | € 369.710,37 | € 259.813,42 | 23/06/2005 | 16/04/2007 | 08/01/2008 | € 368.103,31 | € 368.162,48 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-202 | Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Laconi e delle borgate - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Laconi | Laconi | C19D04000000002 | € 440.337,34 | € 323.740,30 | 15/12/2005 | 25/07/2007 | 23/01/2008 | € 369.951,38 | € 329.916,15 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-203 | Interventi di ripristino e ampliamento del depuratore a servizio del centro abitato di Laconi | Laconi | C19D04000000002 | € 1.230.123,59 | € 941.533,55 | 29/11/2006 | 31/03/2010 | 27/06/2012 | € 1.202.561,70 | € 1.202.561,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-204 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Pala Nuraxi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | C19D04000000002 | € 31.556,64 | € 24.606,82 | 06/03/2006 | 28/12/2006 | 17/01/2007 | € 24.631,10 | € 25.927,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-205 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cubeddu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | C19D04000000002 | € 54.046,66 | € 42.694,94 | 06/03/2006 | 28/12/2006 | 17/01/2007 | € 42.737,07 | € 44.643,48 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-206 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Coloru | Laerru | C19D04000000002 | € 49.623,37 | € 26.531,10 | | 11/05/2009 | 04/06/2009 | € 48.220,53 | € 2.500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-207 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde | Laerru | C19D04000000002 | € 9.927,88 | € 5.428,24 | 07/03/2005 | 31/07/2007 | 06/08/2007 | € 9.927,88 | € 500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-208 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Abba Frida + pozzo | Lanusei | C19D04000000002 | € 50.000,00 | € 31.420,07 | 10/11/2005 | 26/06/2009 | 26/06/2009 | € 46.870,53 | € 46.870,53 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-209 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgenti M. Ausiliatrice + Pozzi | Lanusei | C19D04000000002 | € 250.000,00 | € 157.100,31 | 10/11/2005 | 26/06/2009 | 26/06/2009 | € 234.352,66 | € 234.352,66 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-21 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 1 | Arbus | C19D04000000002 | € 9.717,76 | € 6.410,95 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-210 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pedrulodde | Lei | C19D04000000002 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-211 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stuni | Loceri | C19D04000000002 | € 17.079,91 | € 14.010,27 | 06/04/2005 | 09/05/2005 | 31/05/2005 | € 16.364,28 | € 16.364,28 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-212 | Sostituzione condotte idriche | Lode' | C19D04000000002 | € 340.897,65 | € 242.633,85 | 16/05/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2006 | € 274.631,80 | € 331.523,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-213 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Mela | Lode' | C19D04000000002 | € 29.638,89 | € 18.182,73 | 16/11/2006 | 15/01/2007 | 15/01/2007 | € 0,00 | € 29.385,42 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-214 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Li Cionchi | Loiri Porto San Paolo | C19D04000000002 | € 27.845,41 | € 24.859,57 | 29/01/2007 | 16/02/2007 | 01/03/2007 | € 23.616,59 | € 27.845,41 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-215 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Enas (Monte Papaone) | Loiri Porto San Paolo | C19D04000000002 | € 25.714,81 | € 22.913,81 | 10/12/2006 | 08/11/2007 | 12/11/2007 | € 20.268,12 | € 25.714,81 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-216 | Ripristino e ampliamento depuratore di Vaccioliddi in comune di Loiri | Loiri Porto San Paolo | C19D04000000002 | € 2.233.009,47 | € 1.855.885,15 | 30/11/2006 | 22/04/2009 | 25/06/2009 | € 2.225.060,18 | € 2.232.188,62 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-217 | Ampliamento rete fognaria nera centro abitato di Vaccioliddi in comune di Loiri | Loiri Porto San Paolo | C19D04000000002 | € 197.110,16 | € 146.514,38 | 17/01/2006 | 10/07/2007 | 10/01/2008 | € 176.004,63 | € 190.546,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-218 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Astissa (o Astaina) | Luogosanto | C19D04000000002 | € 28.141,93 | € 18.311,69 | 13/07/2005 | 29/09/2006 | 16/10/2006 | € 27.641,25 | € 28.141,93 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-219 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. di Luogosanto | Luogosanto | C19D04000000002 | € 28.141,93 | € 18.311,71 | 13/07/2005 | 29/09/2006 | 16/10/2006 | € 27.641,25 | € 28.141,93 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-22 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spendula Droixa | Arbus | C19D04000000002 | € 9.717,76 | € 6.410,96 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-220 | Riqualificazione rete idrica urbana | Luras | C19D04000000002 | € 206.168,73 | € 161.401,14 | 30/12/2004 | 30/05/2006 | 29/11/2006 | € 199.313,19 | € 205.849,62 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-223 | Realizzazione rete fognaria fascia costiera | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | C19D04000000002 | € 690.000,00 | € 0,10 | | | | € 27.341,05 | € 162.492,15 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-224 | Adeguamento impianto di depurazione di Mamoiada al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | C19D04000000002 | € 366.287,09 | € 270.712,60 | 27/10/2005 | 09/05/2007 | 08/11/2007 | € 386.646,62 | € 316.684,72 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-226 | Riqualificazione rete idrica urbana | Mandas | C19D04000000002 | € 378.826,88 | € 281.522,35 | 17/03/2006 | 11/05/2007 | 07/06/2007 | € 372.102,54 | € 372.709,26 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-228 | Adeguamento impianto di depurazione comunale | Martis | C19D04000000002 | € 121.308,78 | € 90.349,76 | 02/03/2005 | 29/07/2005 | 31/10/2005 | € 117.266,32 | € 117.509,22 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-229 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Giusta | Martis | C19D04000000002 | € 9.125,23 | € 4.631,92 | 09/05/2005 | 07/07/2005 | 09/03/2006 | € 8.789,22 | € 8.789,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-23 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gettile | Arbus | C19D04000000002 | € 9.717,76 | € 6.410,95 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-230 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Teoraghe | Martis | C19D04000000002 | € 9.264,34 | € 4.631,93 | 09/05/2005 | 07/07/2005 | 09/03/2006 | € 8.789,22 | € 8.789,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-231 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Cannones | Meana sardo | C19D04000000002 | € 10.000,00 | € 7.313,60 | 27/04/2005 | | | € 10.771,11 | € 10.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-232-2005-1083 | Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 - II lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | C19D04000000002 | € 1.425.000,00 | € 0,10 | | | | € 24.202,67 | € 329.545,92 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-233 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bangadu e Pozzi Barigadu | Milis | C19D04000000002 | € 45.390,95 | € 28.061,74 | 18/05/2005 | 21/09/2006 | | € 30.581,04 | € 30.581,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-234 | Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Mogoro | Mogoro | C19D04000000002 | € 354.070,33 | € 242.700,50 | 13/01/2006 | 11/12/2006 | 02/03/2007 | € 349.954,58 | € 349.954,58 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-235 | Sostituzione tratti di condotte ed allacci fatiscenti interni al centro abitato, potenziamento telecontrollo | Monserrato | C32C04000120002 | € 2.437.560,96 | € 2.064.471,81 | 30/12/2004 | 05/02/2007 | 18/07/2008 | € 2.213.186,80 | € 2.213.186,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-236 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Binza Funtana | Monteleone Roccaodoria | C32C04000120002 | € 10.000,00 | € 6.558,96 | 21/02/2005 | 21/03/2005 | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-237 | Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro abitato di Monti e delle frazioni | Monti | C32C04000120002 | € 717.829,12 | € 538.494,47 | 12/05/2005 | 06/05/2006 | 04/08/2006 | € 717.829,12 | € 717.829,12 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-238 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Ladas | Monti | C32C04000120002 | € 86.197,68 | € 62.329,57 | 30/06/2006 | 18/05/2007 | | € 57.372,08 | € 70.166,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-239 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Culuforrà | Monti | C32C04000120002 | € 28.732,58 | € 20.776,52 | 30/06/2006 | 18/05/2007 | | € 19.123,96 | € 23.388,75 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-24 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Atzeni 2 | Arbus | C32C04000120002 | € 9.717,76 | € 6.410,95 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-240 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Su Cantaru | Monti | C32C04000120002 | € 28.732,57 | € 20.776,52 | 30/06/2006 | | | € 19.123,96 | € 23.388,75 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-241 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mulinu | Montresta | C32C04000120002 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | | Compresa anticipazione | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-242 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore | Morgongiori | C32C04000120002 | € 28.995,85 | € 15.508,33 | 18/04/2005 | 05/10/2005 | 31/10/2005 | € 28.562,49 | € 28.569,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-243 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cimasi | Morgongiori | C32C04000120002 | € 9.865,23 | € 5.169,44 | 18/04/2005 | 05/10/2005 | 31/10/2005 | € 9.520,84 | € 9.523,02 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-249 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nora Dorzu - S. Sas Brelas - S. Terrasole | Nule | C32C04000120002 | € 24.138,40 | € 17.679,00 | 27/05/2005 | 30/08/2005 | 18/10/2005 | € 21.625,73 | € 26.161,74 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-25 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alzoni 1 | Arbus | C32C04000120002 | € 9.717,76 | € 6.410,96 | 05/05/2005 | 01/09/2005 | 01/12/2005 | € 0,00 | € 4.423,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-260 | Finanziamento della rete fognaria del centro abitato di "Padru" - recupero e sistemazione dell'acquedotto dello Spirito Santo a servizio della Borgata Rurale di 86caPredas | Nuoro | C32C04000120002 | € 2.269.058,94 | € 1.779.994,53 | 18/07/2005 | 15/04/2009 | 22/04/2010 | € 2.048.151,38 | € 2.154.776,73 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-251 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spirito Santo + altre | Nuoro | C32C04000120002 | € 186.316,76 | € 120.970,14 | 18/01/2006 | | | € 57.292,80 | € 103.292,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-253 | Sistemazione rete idrica | Nuragus | C32C04000120002 | € 108.032,35 | € 79.719,15 | 18/06/2005 | 19/01/2006 | 05/06/2006 | € 110.526,80 | € 108.032,35 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-254 | Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue del centro abitato di Nuragus | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | C32C04000120002 | € 1.200.000,00 | € 0,01 | | | | € 0,00 | -€ 60.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-255 | Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano | Nurallao | C32C04000120002 | € 97.509,28 | € 63.432,06 | 25/05/2005 | 19/08/2005 | 02/09/2005 | € 93.248,92 | € 93.248,92 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-256 | Adeguamento funzionale impianto di depurazione sito in località "Padru" | Nureci | C32C04000120002 | € 152.220,39 | € 110.756,53 | 29/11/2005 | 27/10/2006 | 05/12/2006 | € 152.220,39 | € 149.503,39 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-26 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Regos | Ardara | C32C04000120002 | € 25.802,29 | € 15.896,25 | 10/01/2005 | 16/02/2005 | 12/12/2006 | € 19.633,91 | € 19.633,91 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-260 | Completamento sistema depurativo al servizio delle frazioni di Berchiddedu e limitrofe (Mamusi, Battista, Sos Coddos, Pedru Gaias) | Olbia | C32C04000120002 | € 677.573,17 | € 651.111,03 | 15/06/2005 | 27/07/2006 | 22/10/2007 | € 672.247,17 | € 677.573,17 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-261 | Completamento schema fognario depurativo "N.1 Olbia" (n.58 PRR) - collettore da Pittulongu, premente da Olbia Nord, sollevamento da Pittulongu | Olbia | C32C04000120002 | € 1.440.105,65 | € 1.113.184,94 | 22/11/2006 | 21/10/2009 | 02/12/2010 | € 1.400.431,92 | € 1.418.541,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-262 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Vittore | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,35 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-263 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ltombroso | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,35 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-264 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Palitta | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,35 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-265 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti San Lorenzo | Olbia | C32C04000120002 | € 26.741,10 | € 16.357,07 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 26.741,09 | € 26.741,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-266 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Lucia | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,35 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-267 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Campo di Pino | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,38 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-268 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Beddoro | Olbia | C32C04000120002 | € 26.741,10 | € 16.357,07 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 26.741,09 | € 26.741,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-269 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana | Olbia | C32C04000120002 | € 8.913,69 | € 5.452,35 | 30/05/2006 | 05/12/2006 | 19/01/2007 | € 8.913,69 | € 8.913,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-27 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Su Cascanu | Ardara | C32C04000120002 | € 25.802,29 | € 15.896,25 | 10/01/2005 | 16/02/2005 | 12/12/2006 | € 18.537,26 | € 18.537,26 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-270 | Completamento del sistema di approvvigionamento idrico e di riordino della rete di distribuzione della frazione di Rudalza e altre frazioni costiere | Olbia | C32C04000120002 | € 3.996.842,52 | € 2.576.687,03 | 26/06/2006 | 08/03/2008 | 27/11/2008 | € 3.310.472,80 | € 3.183.512,66 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-273 | Ripristino e ampliamento impianto di depurazione | Olzai | C32C04000120002 | € 381.008,55 | € 287.152,01 | 14/10/2005 | 20/12/2006 | 01/03/2007 | € 345.760,16 | € 345.760,16 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-275 | Adeguamento impianto di depurazione di Oniferi al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | Oniferi | C32C04000120002 | € 313.157,83 | € 236.604,45 | 20/03/2006 | 22/10/2008 | 20/11/2008 | € 313.157,83 | € 313.157,83 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-276 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Vecchio Acquedotto | Oniferi | C32C04000120002 | € 30.000,00 | € 19.753,45 | 18/01/2007 | 14/02/2008 | 14/02/2008 | € 28.628,81 | € 28.628,81 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-277 | Adeguamento impianto di depurazione di Orgosolo al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | Orgosolo | C32C04000120002 | € 385.852,12 | € 274.567,35 | 2/11/2006 | 25/05/2008 | 03/09/2008 | € 389.029,71 | € 381.406,07 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-278 | Rete idrica urbana: eliminazione vecchie condotte in cemento amianto e sostituzione con condotte in ghisa sferoidale | Oristano | C32C04000120002 | € 4.478.260,59 | € 4.136.170,00 | 20/07/2005 | 31/10/2008 | 05/12/2008 | € 4.462.876,02 | € 4.462.876,02 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-279 | Adeguamento impianto di depurazione di Orotelli al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | ABBANOA (Ex Govossa S.p.a.) | C32C04000120002 | € 359.576,66 | € 315.583,77 | 01/07/2005 | 30/10/2007 | 27/11/2007 | € 386.943,33 | € 317.289,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-28 | Adeguamento e riqualificazione rete idrica | Ardau | C32C04000120002 | € 311.823,10 | € 266.320,61 | 30/06/2005 | 23/05/2006 | 29/09/2006 | € 309.678,74 | € 309.678,82 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-283 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni | Osidda | C32C04000120002 | € 9.989,03 | € 6.916,88 | 20/12/2005 | 11/01/2006 | 25/01/2006 | € 8.324,19 | € 8.324,19 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-284 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Badde Ottula | Osilo | C32C04000120002 | € 131.683,58 | € 91.866,96 | 06/10/2005 | 01/07/2006 | 03/10/2006 | € 131.696,88 | € 131.683,58 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-285 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Maria | Osilo | C32C04000120002 | € 8.780,69 | € 6.124,46 | 06/10/2005 | 01/07/2006 | 03/10/2006 | € 8.779,79 | € 8.780,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-286 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cala Casu | Osilo | C32C04000120002 | € 8.781,50 | € 6.124,46 | 06/10/2005 | 01/07/2006 | 03/10/2006 | € 8.779,79 | € 8.781,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-287 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Hughes | Osilo | C32C04000120002 | € 8.780,70 | € 6.124,46 | 06/10/2005 | 01/07/2006 | 03/10/2006 | € 8.779,79 | € 8.780,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-288 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Brenaghe | Osilo | C32C04000120002 | € 8.781,29 | € 6.124,46 | 06/10/2005 | 01/07/2006 | 03/10/2006 | € 8.779,79 | € 8.781,29 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-289 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena | Osini | C32C04000120002 | € 9.864,90 | € 6.817,06 | 12/05/2006 | 20/06/2006 | 27/07/2006 | € 9.864,90 | € 9.864,90 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-29 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Tregos | Arizzo | C32C04000120002 | € 16.905,43 | € 12.408,00 | 22/08/2005 | 12/01/2006 | 16/02/2006 | € 16.185,90 | € 16.185,90 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-290 | Raccolta e scarico acque nere: realizzazione rete fognaria quartiere "Sos Pianos" | Oasi | C32C04000120002 | € 491.312,03 | € 348.466,98 | 24/11/2005 | 26/07/2007 | 05/09/2008 | € 443.535,85 | € 470.371,40 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-297 | Lavori di Ripristino acquedotto di Padru - 2. lotto: Sostituzione condotte a servizio del centro abitato di Padru | Padru | C32C04000120002 | € 276.560,11 | € 228.710,89 | 13/04/2005 | 02/09/2005 | 30/09/2005 | € 267.546,71 | € 272.178,06 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-298 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Monte Nieddu | Padru | C32C04000120002 | € 29.489,65 | € 21.536,75 | 13/04/2005 | 20/06/2005 | 22/06/2005 | € 29.489,65 | € 29.489,65 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-299 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Trattessa | Padru | C32C04000120002 | € 29.489,60 | € 21.536,75 | 13/04/2005 | 20/06/2005 | 22/06/2005 | € 29.489,60 | € 29.489,60 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-30 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Peddio | Arizzo | C32C04000120002 | € 25.358,17 | € 18.612,00 | 22/08/2005 | 12/01/2006 | 16/02/2006 | € 24.278,86 | € 24.278,86 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-349 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Serrantes | Santulussurgiu | C32C04000120002 | € 30.000,00 | € 18.466,64 | | | | | Compresa anticipazione | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-35 | Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue dal rione Sergianteri | Arzana | C32C04000120002 | € 183.947,04 | € 153.724,30 | 12/01/2006 | 06/06/2006 | 08/06/2006 | € 179.637,20 | € 171.527,33 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-350 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Sambuciu | Santulussurgiu | C32C04000120002 | € 30.000,00 | € 18.466,64 | | | | | | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-351 | Costruzione e nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano di Sardara | Sardara | C32C04000120002 | € 1.028.631,44 | € 803.580,06 | 26/07/2005 | 30/10/2006 | 16/05/2007 | € 1.028.631,44 | € 1.028.631,44 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-352 | Ampliamento rete fognaria nera del centro abitato di Perde'e Sali in comune di Sarroch | Sarroch | C32C04000120002 | € 1.869.350,73 | € 1.425.087,63 | 13/04/2006 | 30/05/2009 | 30/05/2009 | € 1.865.669,80 | € 1.863.938,84 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-353 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.à Nuovo Acquedotto | Sarule | C32C04000120002 | € 28.565,22 | € 20.388,04 | 14/12/2005 | 15/03/2006 | 05/04/2006 | € 27.590,91 | € 28.565,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-354 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.à Vecchio Acquedotto | Sarule | C32C04000120002 | € 28.565,22 | € 20.388,04 | 14/12/2005 | 15/03/2005 | 05/04/2006 | € 27.590,92 | € 28.565,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-355 | Rifacimento della rete idrica del centro storico - III. intervento e adeguamento rete idrica San Giovanni - Cascina Oredda | Sassari | C32C04000120002 | € 2.150.000,00 | € 1.426.324,33 | 14/07/2005 | 21/09/2007 | 15/11/2008 | € 1.924.996,21 | € 1.924.996,21 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-356 | Realizzazione rete fognaria frazione San Giovanni | Sassari | C32C04000120002 | € 206.582,00 | € 257.569,81 | 20/09/2005 | | 30/05/2007 | € 228.101,71 | € 204.101,71 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-357 | Completamento funzionale del sistema fognario della città di Sassari: prolungamento via Era da strada M. Fiocca a incrocio via Pala di Carru | Sassari | C32C04000120002 | € 91.066,44 | € 63.716,79 | 24/02/2005 | | 30/10/2008 | € 90.600,48 | € 91.066,44 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-358 | Impianto di depurazione loc. Argenteria (Schema PRRA n.8) - I. lotto | Sassari | C32C04000120002 | € 449.318,00 | € 238.736,98 | 24/06/2008 | 04/06/2009 | 18/03/2010 | € 449.318,00 | € 449.318,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-359a | Schema PRRA n.4. Completamento del collettore fognario esterno (La Landriggia, Bancali, Ottava) | Sassari | C32C04000120002 | € 2.117.473,00 | € 1.566.422,12 | 04/07/2008 | 05/07/2010 | 28/03/2011 | € 1.961.862,53 | € 1.949.587,01 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-359b | Schema PRRA n.4. Completamento del collettore fognario esterno (Li Punti) | Sassari | C32C04000120002 | € 2.213.871,55 | € 1.666.183,91 | 02/10/2008 | 10/08/2012 | 05/09/2012 | € 2.065.125,34 | € 2.065.636,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-36 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. SturruA' | Arzana | C32C04000120002 | € 44.546,63 | € 34.550,59 | 22/09/2005 | 07/12/2006 | 07/12/2006 | € 44.781,12 | € 44.546,63 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-360 | Completamento reti fognarie in Ottava (schema fognario - depurativo n.4 PRRA) | Sassari | C32C04000120002 | € 1.619.029,40 | € 1.299.478,86 | 18/03/2008 | | 27/10/2009 | € 1.594.097,51 | € 1.615.981,07 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-363 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antiocho (Scano Montiferro) | Scano di Montiferro | C32C04000120002 | € 45.171,85 | € 29.754,20 | 14/06/2005 | | 23/03/2006 | € 39.122,24 | € 39.122,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-364 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada | Scano di Montiferro | C32C04000120002 | € 8.766,90 | € 5.950,84 | 14/06/2005 | | 23/03/2006 | € 7.824,45 | € 7.824,45 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-365 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matta de Arghentu | Scano di Montiferro | C32C04000120002 | € 9.034,38 | € 5.950,84 | 14/06/2005 | | 23/03/2006 | € 7.824,45 | € 7.824,45 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-366 | Riqualficazione rete idrica urbana previa ricerca delle perdite | Sedilo | C32C04000120002 | € 1.360.587,14 | € 1.118.513,87 | 17/05/2005 | | 05/08/2006 | € 1.360.533,93 | € 1.360.533,93 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-367 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sedini | Sedini | C32C04000120002 | € 102.274,02 | € 70.643,62 | 27/04/2005 | | 06/03/2006 | € 113.994,73 | € 131.694,65 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-368 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Scala e S. Zugrudula | Seneghè | C32C04000120002 | € 60.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 3.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-369 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arghente | Sennariolu | C32C04000120002 | € 8.050,00 | € 7.000,00 | 06/11/2006 | | | € 9.534,08 | € 8.050,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-37 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Onniga | Arzana | C32C04000120002 | € 89.093,24 | € 69.101,17 | 22/09/2005 | | 07/12/2006 | € 89.562,19 | € 89.093,24 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-370 | Adeguamento del sistema distributivo esistente | Sennori | C32C04000120002 | € 1.613.053,39 | € 1.277.484,62 | 26/05/2005 | | 18/03/2008 | € 1.583.735,78 | € 1.586.640,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-371 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Ruja | Sennori | C32C04000120002 | € 43.089,50 | € 24.426,61 | 20/10/2006 | | 15/01/2007 | € 44.630,59 | € 43.089,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-372 | Lavori di riorganizzazione funzionale e rifacimento della rete idrica del centro abitato di Senorbà - 1. lotto esecutivo | Senorbà | C32C04000120002 | € 688.995,58 | € 499.105,94 | 13/07/2005 | | 28/08/2006 | € 642.708,99 | € 642.708,99 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-373 | Adeguamento rete idrica: area fieristica Santa Lucia | Serri | C32C04000120002 | € 34.601,61 | € 21.750,00 | 18/07/2005 | | 14/03/2006 | € 31.154,53 | € 31.154,53 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-374 | Sostituzione della rete idrica di alcune strade interne all'abitato | Settimo San Pietro | C32C04000120002 | € 64.018,85 | € 57.032,37 | 25/07/2005 | | 24/09/2005 | € 62.071,62 | € 62.071,62 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-376 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stradarei e S. Lareri | Seulo | C32C04000120002 | € 19.435,94 | € 15.075,92 | 01/07/2005 | | 14/10/2005 | € 19.435,94 | € 19.435,94 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-378 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Santo | Siligo | C32C04000120002 | € 9.329,80 | € 6.193,97 | 12/06/2006 | | 01/08/2006 | € 9.329,80 | € 9.329,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-379 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Pintia | Siligo | C32C04000120002 | € 9.329,80 | € 6.193,97 | 12/06/2006 | | 01/08/2006 | € 9.329,80 | € 9.329,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-38 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Arzana (1000m dall'abitato) | Arzana | C32C04000120002 | € 8.909,33 | € 6.910,11 | 22/09/2005 | | 07/12/2006 | € 8.956,22 | € 8.909,33 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-380 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorg. Grotte San Giovanni | Siliqua | C32C04000120002 | € 47.275,60 | € 32.692,67 | | | 16/05/2006 | € 44.397,11 | € 44.397,11 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-381 | Adeguamento e riqualficazione della rete idrica | Sindia | C32C04000120002 | € 115.877,36 | € 83.409,94 | 01/04/2005 | | 12/08/2005 | € 90.378,36 | € 90.378,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-382 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S.ta Maria di Corte | Sindia | C32C04000120002 | € 10.000,00 | € 5.693,75 | 01/12/2006 | | 10/01/2007 | € 7.907,21 | € 7.907,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-383 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Codes | Sindia | C32C04000120002 | € 10.000,00 | € 5.769,88 | 01/12/2006 | | 20/02/2007 | € 7.998,57 | € 7.998,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-385 | Impianto La Caletta - adeguamento disinfezione e sistemazione generale | Siniscola | C32C04000120002 | € 324.659,69 | € 255.817,10 | 17/11/2005 | | 07/12/2006 | € 206.102,33 | € 243.444,80 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-386 | Rifacimento allacci idrici abitato di Sinnai Centro | Sinnai | C32C04000120002 | € 1.137.961,24 | € 1.137.561,48 | 08/08/2005 | | 22/11/2007 | € 1.360.416,58 | € 1.376.953,44 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-387 | Riassetto funzionale rete idrica frazione di Solanas | Sinnai | C32C04000120002 | € 1.833.035,45 | € 1.275.744,57 | 08/06/2005 | | 28/09/2009 | € 1.414.227,29 | € 1.523.303,52 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-388 | Riassetto funzionale della rete idrica del Comune di Sinnai | Sinnai | C32C04000120002 | € 1.005.676,38 | € 789.166,08 | 26/10/2005 | | 18/12/2007 | € 981.975,55 | € 1.005.676,38 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-389 | Sostituzione e adeguamento di alcuni tratti di rete idrica urbana | Siurgus Donigala | C32C04000120002 | € 442.652,48 | € 296.598,20 | 07/11/2005 | | 30/01/2007 | € 424.166,05 | € 442.652,48 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-39 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu'e Peddes | Arzana | C32C04000120002 | € 8.909,33 | € 6.910,11 | 22/09/2005 | | 07/12/2006 | € 8.956,22 | € 8.909,33 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-390 | Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Siurgus Donigala | Siurgus Donigala | C32C04000120002 | € 428.575,10 | € 289.330,29 | 10/11/2005 | | 18/12/2008 | € 428.240,14 | € 428.279,53 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-391 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Fraigada | Suni | C32C04000120002 | € 46.189,54 | € 30.723,12 | 10/10/2005 | | | € 2.083,33 | € 25.944,39 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-393 | Sostituzione condotte della rete idrica | Talana | C32C04000120002 | € 148.265,42 | € 112.574,78 | 18/07/2005 | 14/12/2005 | 10/02/2006 | € 147.940,33 | Compresa anticipazione | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-394 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Padenti Mannu | Talana | C32C04000120002 | € 9.442,11 | € 5.806,40 | 10/10/2005 | | | € 0,00 | € 3.700,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-395 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seri e S. FilicosA' | Talana | C32C04000120002 | € 18.884,24 | € 11.612,81 | 10/10/2005 | | | € 0,00 | € 7.400,01 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-396 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ti Taroni | Telfi | C32C04000120002 | € 30.000,00 | € 16.021,26 | 27/04/2005 | | 10/06/2005 | € 27.612,69 | € 27.612,69 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-398 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Filaschedda | Tempio Pausania | C35F04000050005 | € 48.981,63 | € 35.546,88 | 14/09/2005 | | 28/09/2006 | € 46.840,60 | € 47.481,63 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-399 | Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana | Tempio Pausania | C38G04000150005 | € 2.803.923,80 | € 2.248.094,84 | 13/07/2005 | | 09/06/2009 | € 2.445.984,93 | € 2.441.971,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-40 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Molinu | Arzana | C43D04000050002 | € 8.909,33 | € 6.910,11 | 22/09/2005 | | 07/12/2006 | € 8.956,22 | € 8.909,33 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-400 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti di Punta Soliana (F.na Bedda - rio val di Musca) | Tempio Pausania | C43D04000050002 | € 28.946,44 | € 22.408,75 | 12/09/2005 | | 28/07/2006 | € 28.692,97 | € 28.933,96 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-401 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Tergu (Su Sollanu, Monte Entisu, ecc.) | Tergu | C43D04000050002 | € 38.076,07 | € 19.369,11 | 04/10/2005 | | 16/11/2005 | € 37.670,37 | € 37.670,37 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-402 | Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana | Terraiba | C43D04000050002 | € 1.603.502,85 | € 1.432.164,41 | 19/08/2005 | | 19/09/2007 | € 1.603.502,85 | € 1.603.502,85 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-403 | Riqualificazione rete idrica urbana | Tertenia | C43D04000050002 | € 209.356,47 | € 169.767,96 | 30/05/2005 | | 21/01/2006 | € 198.736,23 | € 222.008,11 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-404 | Ampliamento della rete fognaria nera a servizio del centro abitato di Tertenia e delle frazioni | Tertenia | C43D04000050002 | € 722.688,81 | € 600.827,21 | 16/12/2005 | | 29/06/2009 | € 700.911,26 | € 700.911,24 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-405 | Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 | Tertenia | C43D04000050002 | € 1.459.146,06 | € 1.024.028,40 | 10/11/2005 | | 01/02/2016 | € 1.232.937,06 | € 1.240.819,24 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-406 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Marco e S. San Pietro | Tertenia | C43D04000050002 | € 86.981,69 | € 59.957,01 | 05/12/2005 | | 12/01/2006 | € 24.697,64 | € 24.697,64 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-407 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ene Caputu | Tertenia | C43D04000050002 | € 53.904,80 | € 36.349,08 | 06/02/2006 | | 07/06/2006 | € 26.990,87 | € 34.531,63 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-409 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Sciopradroxu e S. Fenu Trainu | Teulada | C43D04000050002 | € 123.332,65 | € 101.044,45 | 08/09/2005 | | 05/01/2007 | € 122.201,07 | € 122.201,07 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-41 | Rete idrica distretto via Sardegna - comune di Assemini | Assemini | C43D04000050002 | € 1.285.000,00 | € 810.788,73 | 03/02/2006 | | | € 442.771,44 | € 440.956,21 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-411 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Biddu Sai | Tiana | C43D04000050002 | € 7.076,36 | € 5.557,84 | 02/08/2005 | | 09/11/2005 | € 8.223,48 | € 7.076,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-412 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alisi | Tiana | C43D04000050002 | € 7.076,36 | € 5.557,84 | 02/08/2005 | | 09/11/2005 | € 8.246,41 | € 7.076,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-413 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Suddiorza | Tiana | C43D04000050002 | € 7.076,36 | € 5.557,84 | 02/08/2005 | | 09/11/2005 | € 8.223,48 | € 7.076,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-414 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noradorzu | Tiana | C43D04000050002 | € 7.076,37 | € 5.557,84 | 02/08/2005 | | 09/11/2005 | € 8.223,58 | € 7.076,37 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-415 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Perduzzu, S. Fritta, S. Notubidu | Tonara | C43D04000070002 | € 19.494,56 | € 19.302,34 | 22/03/2005 | | 18/06/2005 | € 19.494,56 | € 19.494,56 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-416 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orrotzu | Tonara | C43D04000070002 | € 6.498,18 | € 6.434,10 | 22/03/2005 | | 18/06/2005 | € 6.498,18 | € 6.498,18 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-417 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Laccheddu | Tonara | C89J04000060006 | € 6.498,18 | € 6.434,12 | 22/03/2005 | | 18/07/2005 | € 6.498,18 | € 6.498,18 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-42 | Impianto Assemini - adeguamento linee di trattamento | Assemini | C89J04000060006 | € 360.353,92 | € 233.707,22 | 10/05/2005 | | 16/05/2006 | € 259.003,37 | € 306.360,87 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-424 | Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana | Tortolì | C89J04000060006 | € 3.207.035,00 | € 2.506.831,85 | 02/05/2005 | | 22/06/2009 | € 2.422.733,08 | € 3.008.808,58 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-425 | Impianto TortolìA' - adeguamento linee di trattamento | Tortolì | C89J04000060006 | € 717.529,54 | € 577.735,68 | 17/05/2005 | | 12/01/2006 | € 716.184,32 | € 717.952,28 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-426 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzi e Sorgenti del paese | Trieci | C89J04000060006 | € 27.673,81 | € 24.707,16 | 04/08/2005 | | 03/10/2005 | € 27.673,81 | € 27.673,81 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-427 | Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Trinita' e della frazione di Isola Rossa | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 1.227.743,24 | € 1.050.865,23 | 09/05/2005 | | 28/06/2007 | € 1.236.835,34 | € 1.227.743,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-428 | Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete fognaria acque nere della frazione di Isola Rossa | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 79.973,81 | € 61.593,86 | 08/04/2005 | | 23/02/2006 | € 79.973,81 | € 79.973,81 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-429 | Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 593.242,92 | € 495.720,41 | 05/05/2005 | | 22/12/2006 | € 593.242,92 | € 593.242,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-430 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Lu Colbu | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-431 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Lu Ziraccu | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-432 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Ziraccu | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 6.845,74 | € 5.710,28 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 6.845,74 | € 6.845,74 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-433 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Monte Lu Tronu | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-434 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Lu Coli | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-435 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti San Giuseppe | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-436 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Badas | Trinita' d'Agultu Vignola | C89J04000060006 | € 20.537,24 | € 17.130,84 | 13/06/2005 | | 28/12/2005 | € 20.537,24 | € 20.537,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-437 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Lu Signori | Aglientu | C89J04000060006 | € 23.608,98 | € 17.936,83 | 05/09/2005 | | 21/09/2006 | € 24.280,60 | € 23.608,98 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-438 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Infrescaredda (Infrescatada) | Aglientu | C89J04000060006 | € 23.608,98 | € 17.936,82 | 05/09/2005 | | 21/09/2006 | € 24.280,60 | € 23.608,98 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-439 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Toa | Tula | C89J04000060006 | € 10.000,00 | € 7.181,75 | 11/04/2005 | | 06/06/2005 | € 8.089,37 | € 8.089,37 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-44 | Sostituzione condotte idriche del centro abitato | Austis | C89J04000060006 | € 124.176,37 | € 90.484,23 | 31/01/2006 | | 02/07/2007 | € 119.001,89 | € 122.804,51 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-440 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Castenatzu | Tula | C89J04000060006 | € 10.000,00 | € 7.181,75 | 11/04/2005 | | 06/06/2005 | € 8.089,37 | € 8.089,37 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-441 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Tria Niedda | Tula | C89J04000060006 | € 10.000,00 | € 7.181,75 | 11/04/2005 | 06/06/2005 | | € 8.089,37 | Compresa anticipazione | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-446 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Iolà, S. Murci Boe, S. Latzorbà, S. Porchies | Urzulei | C89J04000060006 | € 39.716,81 | € 26.453,22 | 07/06/2006 | 05/09/2006 | 19/12/2006 | € 38.456,00 | € 39.716,81 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-447 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lataragoro | Urzulei | C89J04000060006 | € 9.929,20 | € 6.613,30 | 07/06/2006 | 05/09/2006 | 19/12/2006 | € 9.613,99 | € 9.929,20 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-448 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. OrcesiÀ | Urzulei | C98D4000040002 | € 9.929,20 | € 6.613,30 | 07/06/2006 | 05/09/2006 | 19/12/2006 | € 9.613,99 | € 9.929,20 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-449 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Calchinadas | Usini | C99J04000190006 | € 41.802,71 | € 27.607,49 | 16/03/2006 | | 03/10/2006 | € 41.486,77 | € 41.486,77 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-45 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.è Sant'Orsola | Badesi | C99J04000190006 | € 26.907,99 | € 19.200,00 | 04/07/2005 | 27/04/2006 | 31/07/2006 | € 19.831,82 | € 25.072,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-450 | Sostituzione allacci e tratti di condotte fatiscenti nella rete idrica del centro urbano, realizzazione sistema di telecontrollo | Ussana | C99J04000190006 | € 1.171.127,07 | € 920.630,85 | 02/08/2005 | 07/08/2007 | 28/11/2007 | € 1.170.086,74 | € 1.164.489,10 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-452 | Realizzazione della rete fognaria nelle zone di espansione del centro abitato di Uta | Uta | C99J04000190006 | € 998.808,48 | € 770.787,38 | 21/07/2006 | 03/11/2008 | 07/11/2008 | € 967.527,36 | € 998.012,88 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-453 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Preidi, S. Padenti, S. Tennuri, S. Sarumini | Villagrande Strisaili | C99J04000190006 | € 174.010,01 | € 134.527,50 | 21/03/2006 | 12/07/2006 | 13/07/2006 | € 159.924,51 | € 159.214,37 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-454 | Collettamento acque reflue centro urbano di Villagrande Strisaili | Villagrande Strisaili | C99J04000190006 | € 833.863,60 | € 683.458,07 | 28/11/2005 | 30/09/2008 | 30/09/2008 | € 629.543,59 | € 687.258,07 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-459 | Adeguamento e riqualificazione rete idrica | Villanova Monteleone | C99J04000190006 | € 596.256,53 | € 461.231,26 | 15/09/2005 | 18/11/2007 | 12/03/2008 | € 418.106,43 | € 553.477,52 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-46 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Paulu Fara | Badesi | C99J04000190006 | € 8.969,31 | € 6.400,00 | 04/07/2005 | 27/04/2006 | 31/07/2006 | € 6.610,67 | € 8.357,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-460 | Collegamento alla rete distributrice dei nuovi insediamenti costieri | Villanova Monteleone | C99J04000190006 | € 294.968,44 | € 226.599,42 | 15/09/2005 | 30/10/2007 | 12/03/2008 | € 212.652,61 | € 277.236,43 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-461 | Sostituzione di condotte idriche esistenti in acciaio con condotte idriche in ghisa sferoidale | Villanovafranca | C99J04000190006 | € 294.196,57 | € 224.000,38 | 18/07/2005 | 18/11/2005 | 15/06/2006 | € 297.196,58 | € 294.196,57 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-462 | Riqualificazione rete idrica urbana | Villanovafranca | C99J04000190006 | € 328.009,38 | € 262.132,75 | 30/12/2005 | 01/12/2006 | 04/05/2007 | € 328.009,38 | € 328.009,38 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-465 | Sostituzione rete idrica | Villaspeciosa | C99J04000190006 | € 265.559,05 | € 200.023,62 | 19/05/2005 | 27/01/2006 | 24/04/2006 | € 246.726,19 | € 265.559,05 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-466 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fradis Sannas | Villaurbana | C99J04000190006 | € 10.000,00 | € 5.788,44 | 30/01/2007 | 15/05/2007 | 15/05/2007 | € 8.610,94 | € 8.610,94 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-467 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arruaxius | Villaurbana | C99J04000190006 | € 10.000,00 | € 5.788,44 | 30/01/2007 | 15/07/2007 | 15/07/2007 | € 8.610,94 | € 8.610,94 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-468 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Spendula | Villaurbana | D59J06000050002 | € 10.000,00 | € 5.788,44 | 30/01/2007 | 15/05/2007 | 05/12/2008 | € 8.610,94 | € 8.610,94 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-469 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Simone | Villaurbana | E28D04000020006 | € 10.000,00 | € 5.788,44 | 30/01/2007 | 15/05/2007 | 15/05/2007 | € 8.610,97 | € 8.610,97 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-47 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fontana di Lu Saldi | Badesi | E28D04000020006 | € 8.969,31 | € 6.400,00 | 04/07/2005 | 27/04/2006 | 31/07/2006 | € 6.610,67 | € 8.357,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-471 | Adeguamento impianto di depurazione consortile (schema n.125 PRRA) | CONS. Benetutti-Nule | E28D04000020006 | € 264.982,40 | € 164.141,90 | 29/03/2006 | 23/03/2007 | 22/05/2007 | € 238.141,64 | € 264.982,40 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-472 | Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione consortile 'Codrongianes' (schema PRRA n.24) | CONS. Codrongianes-Florinas | E28D04000020006 | € 208.422,63 | € 162.103,27 | 10/06/2005 | 12/12/2006 | 11/01/2007 | € 175.385,52 | € 204.308,26 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-473 | Serbatoi urbani Serrenti, Samatzai, Barrali, S. Andrea, Villasor, Nuraminis, Donori-Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra | ENAS | E28D04000020006 | € 371.999,54 | € 302.016,15 | 07/06/2005 | 28/10/2006 | 28/11/2006 | € 332.138,84 | € 371.999,54 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-474 | Serbatoi urbani Monastri, Serdiana, Dolianova, Dolianova, Settimo, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, S. Sperate - Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra | ENAS | E28D04000020006 | € 416.262,85 | € 338.281,56 | 07/06/2005 | 28/10/2006 | 28/11/2006 | € 372.075,86 | € 416.262,85 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-475 | Impianti di sollevamento Barrali, S. Andrea Frius, Donori, Serdiana-Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, raccorderia, opere murarie | ENAS | E28D04000020006 | € 293.826,72 | € 239.076,12 | 07/06/2005 | 27/11/2006 | 28/11/2006 | € 262.949,72 | € 293.826,72 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-476 | Acquedotto Campidano - Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01 - Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Serdiana-Dolianova | ENAS | E28D04000020006 | € 756.220,46 | € 627.678,81 | 06/04/2006 | 29/05/2007 | 04/09/2007 | € 705.190,84 | € 708.504,34 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-477 | Acquedotto Campidano - Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01-Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Donori-Barrali | ENAS | E28D04000020006 | € 236.339,29 | € 192.432,70 | 06/06/2005 | 30/03/2006 | 30/05/2006 | € 211.673,99 | € 236.339,29 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-478 | Impianto Donori (impianto di produzione ozono, vasche di contatto e opere di straordinaria manutenzione) | ENAS | E28D04000020006 | € 2.881.376,12 | € 2.236.130,99 | 25/01/2006 | 03/09/2007 | 21/12/2007 | € 2.444.964,50 | € 2.721.376,12 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-479 | Sostituzione rete idrica centro urbano - I lotto - 2. stralcio | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 3.096.543,04 | € 2.761.934,62 | 04/07/2005 | 03/01/2008 | 06/10/2009 | € 2.992.237,29 | € 2.996.026,77 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-48 | Ripristino e sostituzione rete idrica | Ballao | E28D04000020006 | € 172.168,21 | € 132.568,20 | 01/02/2005 | 30/11/2005 | 01/06/2006 | € 168.167,58 | € 178.181,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-480 | Realizzazione schema fognario depurativo 'Monastri' (n.264 PRRA) - collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 6.436.280,42 | € 5.231.144,94 | 01/03/2016 | | 19/12/2017 | € 5.979.174,53 | € 6.279.552,87 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-481 | Completamento schema fognario depurativo 'Posada' (n.108 PRRA) | Posada | E28D04000020006 | € 4.747.014,00 | € 3.995.248,38 | 21/10/2005 | | | € 3.995.248,38 | € 4.390.005,91 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-482a | Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 7.041.505,00 | € 5.066.095,68 | | | | € 6.343.341,01 | € 5.791.964,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-482b | Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 5.798.509,00 | € 5.852.022,23 | | | | € 2.671.430,12 | € 3.337.863,67 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-483a | Opere funzionali allo schema depurativo 'Barrasard' (n.237 PRRA) - Collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 583.026,21 | € 495.402,49 | 06/12/2006 | 23/03/2009 | 04/08/2009 | € 570.426,65 | € 578.774,58 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-483b | Opere funzionali allo schema depurativo 'Barrasard' (n.237 PRRA) - Impianto depurazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 1.538.818,40 | € 1.318.397,28 | 04/03/2010 | 30/08/2012 | 11/04/2014 | € 1.455.850,50 | € 1.352.321,73 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-484 | Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - Il lotto Condote | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 5.639.901,60 | € 0,01 | | | | € 217.309,96 | € 1.183.431,30 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-486a | Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 3.890.152,64 | € 3.246.420,56 | 07/04/2010 | | | € 2.232.887,87 | € 2.875.347,16 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-486b | Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu/Collettori fognari da Tratalias a Palmas (n.310 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 996.384,34 | € 793.576,01 | 03/09/2007 | | | € 813.824,16 | € 819.240,85 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-486c | Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 561.023,47 | € 456.004,45 | 04/07/2011 | 21/02/2012 | 28/06/2012 | € 577.345,19 | € 513.998,82 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-486d | Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E28D04000020006 | € 564.000,00 | € 447.648,05 | 09/11/2011 | | | € 284.261,97 | € 337.433,41 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-487a | Completamento schema fognario depurativo 'Muravera' (n.255 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.780.000,00 | € 2.241.215,72 | | | | € 2.303.687,15 | € 2.207.504,61 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-487b | Collettamento reflui centri turistici a sud di Muravera (n.255 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.680.000,00 | € 1.333.400,00 | | | | € 165.075,03 | € 811.817,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-487c | Collegamento di Porto Corallo allo schema (n.255 PRRA) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 968.000,00 | € 706.915,42 | 05/05/2015 | | | € 989.286,17 | € 787.836,64 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-49 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde Majore | Banari | E2804000020006 | € 7.217,47 | € 6.343,80 | 12/10/2005 | 28/11/2005 | 28/12/2005 | € 7.217,47 | € 7.217,47 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-493 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente e Pozzi di Capodacqua (Rio Civenti) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 39.551,41 | € 34.376,78 | 01/09/2005 | 30/09/2005 | 23/12/2005 | € 34.376,78 | € 36.057,62 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-494 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Pirastu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 35.631,55 | € 29.216,76 | 21/12/2006 | 21/03/2007 | 21/09/2007 | € 29.216,69 | € 31.396,19 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-495 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antico (Scano Montiferro) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 86.466,63 | € 56.613,93 | | | | € 0,00 | € 1.818,94 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-496 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Ruja | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 31.310,04 | € 24.459,29 | 21/12/2006 | 21/03/2007 | 21/05/2007 | € 24.459,29 | € 25.758,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-497 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa St. Mandrainas | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 116.533,09 | € 82.843,15 | | | | € 0,00 | € 2.100,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-498 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 36.378,62 | € 34.968,76 | 18/10/2005 | 20/06/2006 | 30/03/2007 | € 24.761,32 | € 34.486,65 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-499 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Figus, S. Suergiu, S. Oniadadi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 145.249,07 | € 114.499,93 | | | | € 20.195,03 | € 43.500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-50 | Sostituzione di alcune tratte della rete di distribuzione interna all'6 th abitato | Barisardo | E2804000020006 | € 337.958,71 | € 257.269,36 | 04/07/2005 | 05/09/2006 | 20/10/2006 | € 336.250,22 | € 336.250,22 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-501 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Luzzanas 2 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 47.094,88 | € 39.692,10 | | | | € 0,00 | € 601,28 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-502 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ruina Pontis | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 68.550,82 | € 54.360,25 | 06/03/2006 | 28/12/2006 | 17/01/2007 | € 54.413,89 | € 55.511,14 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-504 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. le Allius | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 35.299,83 | € 27.617,38 | | | | € 12.662,34 | € 1.409,17 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-505 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fraccioni | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 28.787,19 | € 22.379,43 | | | | € 8.918,91 | € 13.670,22 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-506 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Rio Proccus (a nord di Villanovatulo) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 24.750,63 | € 20.999,25 | 18/10/2005 | 20/06/2006 | 30/03/2007 | € 14.856,79 | € 19.949,29 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-507 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lobadas | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 22.772,85 | € 17.542,25 | | | | € 17,31 | € 1.501,18 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-508 | Realizzazione condotta dorsale Sulcis Sud - Alimentazione abitati di S. Anna Arresi e Porto Pino | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 3.000.000,00 | € 1.354.598,64 | 30/08/2011 | | | € 1.508.888,89 | € 1.499.580,55 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-509 | Sostituzione condotte prementri per Sturgus Donigala, Collinas, Villanovaforru, Gergel, Escalca e Mandas | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.092.457,46 | € 1.675.935,96 | 26/09/2006 | 17/01/2008 | | € 1.898.191,89 | € 2.003.353,01 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-510 | Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.791.797,16 | € 0,01 | | | | € 97.677,30 | € 631.488,87 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-511 | Sollevamento Pattada Bantine | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 527.567,54 | € 466.329,91 | 29/06/2005 | 30/01/2007 | 22/03/2007 | € 523.147,25 | € 522.317,16 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-512 | Collegamento Monte Oro - Truncu Reale - Impianto di sollevamento | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.934.434,24 | € 1.775.145,81 | 11/06/2008 | 12/07/2010 | 24/09/2012 | € 1.702.427,82 | € 1.833.909,27 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-513 | Diramazione per Silius e San Nicolà Gerrei | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.501.620,54 | € 1.122.053,36 | 06/09/2006 | 12/07/2008 | 11/03/2009 | € 1.263.309,30 | € 1.241.320,14 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-514 | Impianto Pozzi Liscia - potenziamento impianto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 500.000,00 | € 0,01 | | | | € 14.966,59 | € 25.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-515 2004-522 2004-525 2005-1144 | Impianto San Giovanni Suergiu Impianto Pranu Monteri Impianto Perda Cuaddu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 798.460,47 | € 665.271,19 | 28/09/2011 | 25/06/2013 | 27/07/2014 | € 772.032,01 | € 744.604,28 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-517 | Impianto Castelsardo Lu Bagnu (adeguamento dell'impianto per rientro parametro cloriti e ottimizzazione trattamento) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 187.290,04 | € 145.716,51 | 16/11/2009 | 22/09/2010 | 20/12/2010 | € 196.264,63 | € 170.745,89 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-518 | Impianto Frunche Ocche - miglioramento disinfezione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | € 8.489,88 | € 70.572,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-519 | Impianto Colca | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 110.000,00 | € 76.928,85 | 16/09/2011 | 11/12/2013 | 18/07/2014 | € 98.410,38 | € 90.061,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-52 | Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano | Barumini | E2804000020006 | € 102.437,01 | € 78.481,36 | 31/05/2005 | 20/07/2006 | 18/09/2006 | € 99.970,98 | € 102.437,01 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-520 | Impianto Villagrande - adeguamento pre ossidazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 182.973,00 | € 171.650,00 | 16/04/2009 | 14/07/2009 | | € 182.295,52 | € 181.473,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-528a | Impianto Truncu Reale (flottazione, filtrazione su carboni attivi, impianto di produzione ozono e vasche di contatto, copertura filtri e opere di straordinaria manutenzione) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.100.000,00 | € 1.361.788,00 | 02/10/2013 | 10/05/2016 | | € 1.451.641,19 | € 1.502.670,27 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-528b 2006-1158 | Schema n.6 'Porto Torres - Sorso - Sasari' Adeguamento impianto di potabilizzazione di Truncu Reale - Completamento trattamento fanghi, potenziamento della sezione di filtrazione con manutenzione filtri e chiariflocculazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.900.000,00 | € 2.175.308,45 | | | | € 688.268,40 | € 1.207.363,58 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-529a | Reti di adduzione centri turistici isola di S. Pietro - I, lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 433.174,07 | € 366.986,79 | 22/01/2008 | 20/06/2008 | 01/07/2008 | € 406.805,65 | € 427.129,66 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-529b | Reti di adduzione centri turistici isola di S. Pietro - I, lotto - 1.stralcio: lavori di realizzazione del tratto di condotta idrica in via Cavallera | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 142.000,00 | € 98.466,98 | 25/06/2008 | 24/10/2008 | 15/10/2009 | € 116.743,76 | € 7.759,52 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-53 | Consolidamento e restauro serbatoio di accumulo in località Mura Prochialis | Bauladu | E2804000020006 | € 80.173,76 | € 57.099,34 | 02/02/2006 | 02/05/2006 | 02/11/2006 | € 75.853,75 | € 75.853,74 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-530 | Schema 11 'Siniscolia' - impianto di potabilizzazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 12.000.000,00 | € 9.140.145,73 | 01/10/2019 | | | € 9.494.460,30 | € 10.135.781,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-531 | Completamento diramazione S.Teresa di Gallura e piA' | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 3.150.000,00 | € 2.422.548,60 | 20/07/2011 | | | € 2.655.435,21 | € 2.771.816,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-532 | Schema 31 'Tirso' - Condotta di alimentazione delle zone costiere - Adeguamento alla legge 109/94 e al D.P.R. 554/99 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 10.329.137,00 | € 0,01 | | | | € 403.885,06 | € 2.220.620,01 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-533 | Schema 11 'Siniscolia' - 1.lotto (Alimentazione principale dei centri di Siniscolia, Posada e San Teodoro) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.503.841,00 | € 1.140.940,04 | 18/05/2011 | 10/01/2014 | 29/07/2016 | € 1.154.875,49 | € 1.324.341,68 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-534 | Schema PRRA n.143 'Orani': Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 417.154,07 | € 394.703,79 | 01/07/2005 | 30/10/2006 | 28/04/2008 | € 465.098,34 | € 395.171,91 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-535 | Schema PRRA n.212 'Orosei': Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 4.033.102,55 | € 3.192.206,50 | 27/11/2017 | | | € 3.384.511,75 | € 3.509.584,99 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-536 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Su Golgone - Sa Venichedda | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 25.374,24 | € 18.991,00 | 19/01/2006 | 16/02/2006 | 10/03/2008 | € 17.783,03 | € 21.731,19 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-537 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 43.531,07 | € 32.310,99 | 19/01/2006 | 03/03/2008 | 10/03/2008 | € 26.297,85 | € 29.114,67 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-538 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Vecchi Acquedotti | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 71.035,82 | € 59.635,91 | 19/10/2005 | 17/01/2006 | 16/02/2007 | € 62.014,23 | € 65.277,17 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-54 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orghosa e S'Abbadorgiu | Baunei | E2804000020006 | € 17.558,76 | € 14.364,23 | 04/07/2005 | 02/09/2005 | 26/10/2005 | € 17.236,18 | € 17.558,76 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-540 | Tratta Iscra - partitore Erichem condotta in ghisa Dn 300 | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 284.561,42 | € 229.797,35 | 04/08/2005 | 24/11/2005 | | € 264.942,96 | € 258.751,28 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-541 | Impianto Janna Ferru (impianto di produzione ozono e vasche di contatto, filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione) | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 2.800.564,23 | € 2.357.064,23 | 06/11/2007 | | 10/03/2009 | € 2.426.633,61 | € 2.481.052,34 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-542 | Rifacimento e potenziamento della Condotta Adduttrice Crosei - Cala Liberotto | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E2804000020006 | € 5.656.449,78 | € 4.708.991,83 | 23/06/2005 | 15/12/2007 | 23/04/2009 | € 5.324.346,50 | € 4.876.023,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-543 | Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Mannu'; reti fognarie Zona Flaiano - Nobile | Cagliari | E2804000020006 | € 2.812.798,94 | € 1.805.963,82 | 25/09/2006 | 23/07/2009 | 16/11/2010 | € 2.439.661,15 | € 2.662.623,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-544 | Sostituzione rete idrica centro urbano - Il lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.947.725,29 | € 2.642.046,81 | 02/08/2005 | 20/01/2008 | 06/10/2009 | € 2.752.939,89 | € 2.779.701,35 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-545 | Schema n.31 'Sulcis Nord-Sud' - Acquedotto a servizio delle varie località dell'isola di S.Pietro - 2. Lotto | ABBANOA S.p.A. | E2804000020006 | € 1.400.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2004-545A | Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - Il lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 4.341.000,00 | € 3.412.367,18 | 05/04/2012 | 26/03/2015 | | € 3.444.891,73 | € 3.816.648,76 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-545C | Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - Il lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.200.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-547 | Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - Il lotto Depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.720.000,00 | € 2.199.870,46 | 30/08/2019 | | | € 2.540.770,36 | € 2.490.211,07 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-549 | Adeguamento Schema fognario depurativo n. 233 | Ulassai | E2804000020006 | € 695.971,36 | € 501.318,28 | 15/06/2005 | 02/09/2007 | 14/10/2008 | € 593.508,80 | € 595.971,36 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-55 | Sostituzione condotte idriche del centro abitato | Belv' | E2804000020006 | € 95.503,44 | € 72.386,27 | 18/04/2006 | 22/02/2007 | 20/02/2007 | € 91.347,09 | € 91.347,09 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-551 | Riqualficazione della rete idrica dell'abitato 3. lotto | Pattada | E2804000020006 | € 199.627,23 | € 151.684,66 | 16/02/2005 | | 16/05/2005 | € 126.549,95 | € 216.033,43 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-552 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 206 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 4.070.026,50 | € 3.452.374,81 | 02/04/2008 | 16/02/2011 | 20/03/2012 | € 3.871.206,51 | € 3.757.526,12 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-553a | Schema PRRA n.262 'Ortaoccus'; depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.222.228,43 | € 948.113,87 | 11/05/2018 | | | € 290.587,22 | € 453.302,19 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2004-553b | Schema PRRA n.262 'Ortaoccus'; depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 146.771,57 | € 108.881,70 | 11/10/2011 | 07/06/2012 | 03/09/2012 | € 139.407,15 | € 115.755,09 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-555 | Realizzazione schema fognario depurativo 'Monasti' (n.264 PRRA) - depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 9.334.707,00 | € 6.238.941,40 | | | | € 7.821.915,82 | € 7.842.542,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-56 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cariassu | Benettuti | E2804000020006 | € 15.852,06 | € 8.804,25 | 06/06/2005 | 05/07/2005 | 27/07/2005 | € 18.870,10 | € 18.870,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-57 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Sa Solliana | Berchidda | E2804000020006 | € 22.860,31 | € 18.267,73 | 29/03/2006 | 28/05/2006 | 30/05/2006 | € 19.997,40 | € 20.094,42 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-58 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Erti | Berchidda | E2804000020006 | € 22.684,16 | € 18.029,25 | 13/03/2006 | 07/04/2006 | 10/05/2006 | € 19.736,39 | € 19.832,17 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-59 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il S'Ortu Altu | Bessude | E2804000020006 | € 26.165,66 | € 20.219,02 | 30/03/2007 | 08/04/2008 | 30/05/2008 | € 25.702,37 | € 25.702,38 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-60 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pojos | Bessude | E2804000020006 | € 8.721,89 | € 6.739,68 | 30/03/2007 | 08/04/2008 | 30/05/2008 | € 8.567,45 | € 8.567,45 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-61 | Adeguamento rete idrica di distribuzione interna e realizzazione nuovo serbatoio in regione Pattada | Bolotana | E2804000020006 | € 1.723.183,83 | € 1.348.257,83 | 13/02/2006 | 05/05/2008 | | € 1.592.091,95 | € 1.598.825,05 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-62 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Traos | Bolotana | E2804000020006 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-63 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Coghina Filighe | Bolotana | E2804000020006 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-64 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Luna Lecchere | Bolotana | E2804000020006 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-65 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Buri | Bolotana | E2804000020006 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-66 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sas Chias | Bolotana | E2804000020006 | € 10.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-67 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Nou | Bonarcado | E2804000020006 | € 37.451,85 | € 25.937,05 | 05/08/2005 | 20/07/2006 | 04/09/2006 | € 35.097,44 | € 34.744,12 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-68 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mura Lizzos e Pozzo Mura Lizzos | Bonarcado | E2804000020006 | € 25.749,21 | € 16.270,88 | 25/08/2005 | | | € 17.168,86 | € 1.500,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-69 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Maiolu | Bonarcado | E2804000020006 | € 7.517,17 | € 5.187,41 | 05/08/2005 | 20/07/2006 | 04/09/2006 | € 7.019,50 | € 500,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-72 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Bidda Sana | Bono | E2804000020006 | € 24.832,11 | € 21.525,10 | 10/06/2005 | 25/07/2005 | 26/07/2005 | € 25.217,87 | € 24.832,11 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-74 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Menigos | Bortigali | E2804000020006 | € 136.047,96 | € 106.698,16 | 10/05/2005 | 21/11/2005 | 09/12/2005 | € 131.740,41 | € 136.047,96 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-75 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Canarza | Bortigali | E2804000020006 | € 26.996,19 | € 21.339,63 | 10/05/2005 | 09/12/2005 | 09/12/2005 | € 26.348,09 | € 26.996,19 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-76 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Cherchuchi | Bortigali | E2804000020006 | € 26.996,20 | € 21.339,63 | 10/05/2005 | 21/11/2005 | 09/12/2005 | € 26.348,09 | € 26.996,20 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-77 | Schema PRRA n.134 '2/R Macomer'; collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.032.667,56 | € 875.713,58 | 27/03/2007 | 30/07/2008 | 14/05/2009 | € 998.134,31 | € 1.018.712,16 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-78 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Crapaggia | Bortigiadas | E2804000020006 | € 9.890,50 | € 5.597,50 | 01/03/2006 | 04/08/2006 | 16/10/2006 | € 9.890,50 | € 9.890,50 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-79 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seracata | Bortigiadas | E2804000020006 | € 9.890,50 | € 6.716,10 | | 10/10/2006 | 16/10/2006 | € 9.890,50 | € 9.890,50 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-80 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bassadolzu | Bortigiadas | E2804000020006 | € 9.890,49 | € 6.716,10 | | 10/10/2006 | 16/10/2006 | € 9.890,49 | € 9.890,49 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-81 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Castagna | Bortigiadas | E2804000020006 | € 9.890,49 | € 6.716,10 | | 10/10/2006 | 16/10/2006 | € 9.890,49 | € 9.890,49 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-82 | Riqualficazione rete idrica urbana | Borutta | E2804000020006 | € 68.281,72 | € 58.786,71 | 05/01/2005 | 07/02/2005 | 07/02/2005 | € 68.281,72 | € 68.281,72 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|--------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-83 | Rifacimento della rete idrica nel centro storico urbano | Bosa | E2804000020006 | € 1.132.441,85 | € 958.362,93 | 12/01/2006 | 21/11/2007 | 29/11/2007 | Compresa anticipazione | € 1.129.273,96 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-84 | Realizzazione collettore fognario nella via lungo Terno a servizio delle Vie Nazionale, Spano e zona Sas Iccalas | Bosa | E2804000020006 | € 636.001,84 | € 517.157,77 | 10/10/2005 | 24/06/2009 | | € 580.005,51 | € 619.856,21 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-89 | Riqualificazione rete idrica urbana | Budduso' | E2804000020006 | € 340.292,99 | € 284.496,22 | 19/10/2006 | 11/09/2007 | 11/09/2007 | € 333.050,91 | € 340.292,99 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-92 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Frauuzzu | Butei | E2804000020006 | € 9.125,33 | € 7.995,39 | 07/11/2005 | 16/12/2005 | 09/01/2006 | € 7.995,40 | € 7.995,40 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-93 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ispedrumele | Butei | E2804000020006 | € 9.126,23 | € 7.995,39 | 07/11/2005 | 16/12/2005 | 09/01/2006 | € 7.995,39 | € 7.995,39 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-94 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Megchisa | Butei | E2804000020006 | € 9.126,23 | € 7.995,40 | 07/11/2005 | 16/12/2005 | 09/01/2006 | € 7.995,39 | € 7.995,39 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-95 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Valle Silanos | Bulzi | E2804000020006 | € 46.355,79 | € 22.836,13 | 31/08/2005 | 03/03/2006 | 30/04/2006 | € 44.886,99 | € 44.886,99 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-96 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Istralai | Burgos | E2804000020006 | € 27.509,59 | € 17.011,52 | 14/03/2005 | | 27/09/2005 | € 0,00 | € 14.813,97 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-97 | Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore | Burgos | E2804000020006 | € 9.316,68 | € 7.016,58 | 14/03/2005 | | | € 2.926,39 | € 6.665,75 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-98 | Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Bonaria (distretto BB) - via Sonnino (distretto BS) | Cagliari | E2804000020006 | € 4.442.404,95 | € 3.674.813,92 | 21/12/2005 | 10/06/2008 | | € 4.138.729,22 | € 4.327.699,64 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-99 | Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Pirri (distretti B1 e B2) | Cagliari | E2804000020006 | € 5.914.265,54 | € 4.903.170,26 | 30/01/2006 | | | € 5.565.886,83 | € 5.831.803,49 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-RE01 | Definizione e attuazione di un piano di ricerca e di riparazione delle perdite (Ob.Op.4.4.3) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | | | | € 1.470.251,54 | € 1.532.174,46 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE02 | Riduzione delle perdite amministrative: controllo e sostituzione contatori (Ob.Op.4.4.1) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 10.542.300,00 | € 7.554.184,25 | | | | € 11.006.337,25 | € 10.542.300,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE03 | Aggiornamento del catasto delle utenze dei Comuni di Quartu S.Elena, Oristano, Olbia, Carbonia e Iglesias (Ob.Op.4.4.2) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 600.000,00 | € 90.504,84 | | | | € 26.186,79 | € 180.576,37 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE04 | Aggiornamento del catasto dell'utenza dei comuni del territorio regionale con popolazione maggiore 5000 unità (Ob.Op.4.4.3) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.000.000,00 | € 1.656.930,36 | | | | € 310.952,51 | € 715.498,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE05 | Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.1) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 291.722,46 | € 267.822,16 | 19/05/2008 | 03/09/2008 | 10/03/2009 | € 290.616,52 | € 291.722,46 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2004-RE06 | Risanamento della rete fognaria (Ob.Op.4.5.2) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 125.799,49 | € 125.394,26 | 20/05/2009 | | 03/02/2010 | € 125.799,49 | € 125.799,49 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-RE07 | Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.3) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 90.309,58 | € 90.230,00 | | | 15/12/2010 | € 85.709,58 | € 90.309,58 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE08 | Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.4) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 32.036,58 | € 31.907,00 | | | 09/08/2010 | € 32.036,58 | € 32.036,58 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE09 | Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.5) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 46.981,80 | € 46.722,41 | | | 13/12/2011 | € 5.459,16 | € 46.981,87 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE10 | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.6) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 179.761,96 | € 45.583,50 | | | 15/12/2010 | € 134.178,46 | € 179.761,96 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE11 | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.7) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 102.914,08 | € 106.521,75 | | | 10/12/2010 | € 80.720,08 | € 102.914,08 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE12 | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.8) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 456.839,24 | € 456.492,90 | | | 29/11/2011 | € 315.492,95 | € 456.839,24 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE14 | Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia (Ob.Op.4.5.10) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 251.158,03 | € 144.070,24 | 27/10/2010 | 23/12/2011 | 22/02/2012 | € 143.350,00 | € 106.793,11 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-RE14-15 | Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia (Ob.Op.4.5.10) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 115.000,00 | € 58.000,08 | | | | € 68.229,90 | € 108.064,71 | | In programmazione |
| 2004-RE15 | Realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Cannigione (Ob.Op.4.5.11) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 384.206,26 | € 249.206,27 | 28/10/2010 | | | € 285.203,37 | € 200.182,22 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2004-RE16 | Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.12) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.677.700,00 | € 1.677.700,00 | | | | € 630.435,81 | € 1.212.264,00 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE17 | Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.13) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 302.999,59 | € 303.000,00 | | | 01/07/2010 | € 302.999,59 | € 302.999,59 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-RE18 | Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.14) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 149.963,00 | € 149.963,00 | | | 01/07/2010 | € 149.963,00 | € 149.963,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-RE22 | Installazione di autocompattatori (Ob.Op.4.6.4) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 429.000,00 | € 329.000,00 | | | | € 333.261,70 | € 333.261,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE27 | Schema N.P.R.G.A. n.17 Ogliastra - Integrazione fabbisogno dei centri alimentati dalle sorgenti Ruina Pontis e Riu Proccus | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.200.000,00 | € 1.618.986,30 | 21/12/2012 | 03/12/2014 | 22/04/2015 | € 1.683.135,21 | € 1.694.676,97 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-RE28 | Schema n.8 'Siniscola' - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpà | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.913.183,76 | € 1.404.465,29 | | | | € 29.768,50 | € 478.184,48 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE29 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci ai fine di garantire il servizio idrico | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 741.256,97 | € 741.256,97 | | | | € 604.077,64 | € 540.096,39 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE30 | Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.266.211,40 | € 1.266.211,40 | | | | € 1.237.216,74 | € 938.903,41 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE31 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci ai fine di garantire il servizio idrico | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 313.765,56 | € 274.205,58 | 24/05/2012 | 09/01/2015 | 10/06/2015 | € 298.205,38 | € 247.172,51 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Intervento collaudato |
| 2004-RE32 | Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 512.396,32 | € 507.653,48 | | | 31/12/2015 | € 298.998,00 | € 512.396,32 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE33 | Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.531.464,25 | € 2.508.032,51 | 04/12/2012 | 31/12/2015 | | € 1.477.182,16 | € 2.531.464,25 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE34 | Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 159.080,61 | € 157.608,13 | 04/12/2012 | 31/12/2015 | | € 92.828,11 | € 159.080,61 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori conclusi |
| 2004-RE35 | Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.847.058,82 | € 2.820.705,88 | 04/12/2012 | 31/12/2015 | | € 1.681.340,66 | € 2.847.058,82 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2004-RE36 | Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.033.537,41 | € 2.033.137,41 | | | | € 1.936.190,70 | € 1.936.190,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE37 | Manutenzione straordinaria reti idriche | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 877.171,81 | € 869.564,43 | | | | € 809.020,95 | € 605.339,75 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2004-RE38 | Manutenzione straordinaria reti idriche | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.466.716,83 | € 1.473.874,20 | | | | € 1.374.355,88 | € 1.203.421,02 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE39 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.613.320,00 | € 3.516.600,52 | | | | € 1.407.786,63 | € 966.121,79 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE40 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E2804000020006 | € 530.311,80 | € 1.145.808,24 | | | | € 476.330,82 | € 597.994,03 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 2004-RE41 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 1.441.250,54 | € 1.439.900,56 | | | | | Compresa anticipazione € 725.348,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 402/04 | In programmazione |
| 2004-RE42 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 349.737,00 | € 1.020.885,73 | | | | € 347.668,77 | € 371.345,72 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE43 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 537.755,00 | € 1.933.084,56 | | | | € 535.690,55 | € 823.750,46 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE44 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 2.074.230,84 | € 2.874.230,84 | | | | € 1.640.898,83 | € 1.345.708,07 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE45 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 321.914,00 | € 1.127.881,65 | | | | € 321.543,21 | € 321.543,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2004-RE46 | Manutenzione straordinaria reti fognarie | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E2804000020006 | € 327.652,90 | € 639.883,36 | | | | € 327.429,47 | € 251.116,27 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 402/04 | In programmazione |
| 2005-1004-2006-1016 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 8 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.950.000,00 | € 1.161.495,97 | 19/10/2011 | 27/05/2015 | 29/07/2016 | € 295.203,39 | € 1.140.872,79 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1005-2006-1007-2006-1016 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 7 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 3.250.000,00 | € 2.139.638,12 | 31/05/2011 | | | € 1.661.261,81 | € 2.009.388,29 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1007A | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 460.000,00 | € 308.583,65 | 24/08/2010 | 28/02/2011 | 20/02/2012 | € 264.298,65 | € 332.374,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1008A | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 140.000,00 | € 104.770,70 | 14/11/2011 | 05/05/2012 | 10/06/2013 | € 101.764,55 | € 111.266,01 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1008B | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 505.000,00 | € 401.406,12 | 21/09/2011 | 12/03/2012 | | € 181.003,02 | € 282.309,32 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1010-2005-1012-2005-1030-2006-1014-2006-1016 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 1A | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 3.806.520,00 | € 2.499.413,99 | 31/05/2011 | 28/10/2015 | 23/09/2016 | € 3.047.590,93 | € 3.007.670,89 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1011-2005-1029 | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica dei comuni di: Dolianova, Maracalagonis, Selargius, Settimo San Pietro, Usana - Distretto 1B | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.750.000,00 | € 1.356.288,86 | 17/11/2011 | 31/01/2014 | 14/05/2018 | € 1.153.918,28 | € 1.418.181,75 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1014 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 445.000,00 | € 349.634,50 | 17/02/2014 | 04/03/2015 | | € 252.096,81 | € 283.948,70 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1015 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 490.000,00 | € 368.059,91 | 04/10/2011 | 21/03/2012 | 04/05/2012 | € 385.317,27 | € 446.326,64 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1019 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.486.009,00 | € 1.538.187,87 | | | | € 1.428.671,24 | € 1.428.671,24 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-1021 | Interventi di ripristino rete idrica interna - Distretto 4 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 514.112,86 | € 426.235,57 | 20/07/2011 | 04/11/2014 | 18/12/2014 | € 488.388,08 | € 510.666,05 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1034 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Abbagliata, Gornosoldina, GornoneA, Masuldas, Moggiro, Pompi, Usellita, Villaverde | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 941.862,97 | € 796.204,80 | 27/05/2011 | 27/03/2015 | 07/10/2015 | € 876.378,67 | € 829.413,02 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1035-2005-1056-2005-1055-2005-1119 | Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.100.000,00 | € 0,00 | | | | € 8.878,29 | | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1037A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento collettori e collegamento borgate. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.480.564,52 | € 936.735,07 | 07/06/2019 | 31/01/2020 | | € 972.101,09 | € 873.134,82 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1037B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento collettori e collegamento borgate. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 444.435,48 | € 356.000,87 | | | | € 6.318,67 | € 125.204,68 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-1039 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Arizo, Atzara, BelvA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 757.216,70 | € 684.039,90 | 26/08/2011 | 29/05/2012 | 08/11/2012 | € 715.560,16 | € 636.611,27 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1040 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 276: completamento pretrattamenti. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 1.070.000,00 | € 775.271,02 | 04/10/2011 | 12/03/2012 | | € 868.973,70 | € 868.973,70 | Tariffa | Lavori conclusi |
| 2005-1043 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Barattoli San Pietro, Riola Sardo, Nurachi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 600.000,00 | € 480.098,54 | 04/11/2011 | | | € 503.060,68 | € 528.186,53 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1044 | Collettamento reflui del PIP di Barrai al depuratore di SenorbA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 275.000,00 | € 196.119,41 | 05/06/2012 | 20/06/2014 | | € 247.971,19 | € 243.092,87 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1046A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 96 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 320.000,00 | € 286.164,74 | | | | € 316.788,66 | € 291.329,88 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-1046B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 96 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 320.000,00 | € 224.052,06 | | | 15/12/2012 | € 253.925,11 | € 217.597,11 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1047 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 130 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 700.000,00 | € 0,01 | | | | € 21.185,91 | € 156.098,91 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1048A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 44 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 75.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 18.989,03 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-1048B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 44 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 425.000,00 | € 241.097,33 | | | | € 22.664,62 | € 100.400,62 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1049 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio Boroneddu, Narbolia, Nurci, Sennariolu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29E05000070006 | € 509.711,07 | € 423.886,40 | 18/11/2011 | 16/03/2015 | 24/11/2015 | € 479.397,37 | € 489.643,71 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1050 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 147 Borore - Sistemazione e adeguamento dell'IMPIANTO di depurazione. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 450.000,00 | € 349.715,96 | 04/11/2011 | 11/02/2016 | 01/09/2017 | € 360.009,27 | € 368.105,56 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1051 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 106 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.400.000,00 | € 895.497,95 | 01/01/2021 | | | € 1.169.773,66 | € 879.583,36 | Tariffa | Lavori in corso |
| 2005-1052 | Estendimento reti fognarie (Budoni) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.400.000,00 | € 1.079.942,02 | 20/05/2014 | 29/12/2014 | 13/11/2015 | € 1.131.956,50 | € 1.157.401,30 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1057 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Capoterra - Residenze del Poggio, Maracalagonis) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 893.416,29 | € 757.818,25 | 03/08/2011 | 24/06/2014 | 17/09/2015 | € 833.199,41 | € 769.759,35 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1060A | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Lunamatrona | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 89.888,39 | € 57.072,44 | | | 31/12/2009 | € 5.133,13 | € 65.264,06 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1060B | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Collinas, Sidi, Turri, Ussaramanna, Villanovoforu, Villanovofranca, Gesturi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.360.111,61 | € 967.906,93 | 02/06/2012 | | 24/03/2017 | € 1.020.292,16 | € 981.511,62 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1062 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Dollianova, Elmas | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 480.000,00 | € 373.185,07 | 21/10/2011 | 18/05/2015 | 13/06/2016 | € 414.671,29 | € 434.334,98 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1063 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Enula, Sennori, Tergu) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 830.000,00 | € 732.126,87 | 15/06/2011 | | 11/07/2013 | € 811.226,34 | € 766.182,43 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1065 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Flussio, Modulo, Timura, Sagama | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 373.211,04 | € 309.383,63 | 30/08/2011 | 14/06/2012 | 28/09/2012 | € 349.412,95 | € 345.133,71 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1066A | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Santuri, Samassa) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 61.100,06 | € 38.044,89 | 05/11/2009 | 15/01/2010 | | € 47.719,29 | € 47.821,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1066B | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Santuri, Samassa) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.163.899,94 | € 833.301,65 | 01/09/2011 | 10/07/2013 | | € 893.721,16 | € 939.214,08 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1068 | Completamento schema fognario depurativo n. 150 (B.I.M. Taloro): manutenzione depuratore e completamento collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 800.000,00 | € 699.880,28 | 26/06/2023 | | | € 185.765,37 | € 310.140,80 | Tariffa | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2005-1069 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gesico, Guasilla, Mandas) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 822.000,00 | € 647.227,12 | 25/08/2011 | 18/06/2013 | 20/01/2014 | € 767.004,67 | Compresa anticipazione | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1071 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 316 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 550.000,00 | € 321.161,07 | 07/05/2012 | 04/07/2013 | 08/08/2014 | € 365.622,91 | € 355.500,32 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1072 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gonosfanadiga, Guspini, San Gavino) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 976.804,57 | € 813.262,59 | 11/01/2013 | 24/07/2013 | 23/01/2014 | € 919.810,69 | € 881.916,47 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1076 | Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comuni di Isili, Nurri, Orroli | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 960.000,00 | € 608.905,80 | 20/09/2018 | 04/10/2019 | 09/03/2020 | € 571.270,18 | € 619.008,12 | Tariffa | Intervento collaudato |
| 2005-1080A | Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 LodA' - 1. lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 703.988,81 | € 579.756,51 | 09/04/2010 | 29/11/2013 | 24/11/2014 | € 605.400,58 | € 475.591,28 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1080B | Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 LodA' - 2. lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 369.011,19 | € 289.232,97 | 19/02/2016 | 19/12/2016 | | € 338.849,65 | € 315.159,75 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1081 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Lula, OnanA') | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 205.000,00 | € 142.854,38 | 19/06/2012 | 30/11/2012 | 20/02/2013 | € 182.640,11 | € 186.102,89 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1082 | Adeguamento schema fognario depurativo n.075 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 145.000,00 | € 41.113,56 | 28/11/2011 | 23/05/2013 | 17/01/2014 | € 58.251,97 | € 57.938,89 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1087 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Nuraminis, Pimentel, SenorA', Sueli) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 760.780,73 | € 629.710,70 | 04/08/2011 | 12/06/2012 | 12/09/2012 | € 724.281,01 | € 714.723,55 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1088-2007-0026 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 170: completamento collettori. Completamento rete fognaria Oristano | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 917.571,30 | € 687.761,95 | | 02/10/2014 | 26/03/2015 | € 624.263,03 | € 689.624,85 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1089-2006-1089 | Interventi strutturali di revamping sull'impianto di depurazione di Oristano a servizio dell'area industriale e dei Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea - I e II stralcio | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.480.000,00 | € 951.286,00 | | | 10/10/2016 | € 1.356.672,20 | € 1.233.060,49 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1092 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 14 (Oslao) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 428.000,00 | € 351.378,30 | | 30/11/2011 | 18/05/2015 | € 402.401,84 | € 309.944,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1093 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 206: manutenzione depuratore e completamento collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 2.762.022,00 | € 0,01 | | | | € 26.963,87 | € 587.556,20 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1094-2006-1092 | Adeguamento schema fognario depurativo n.098 e n.334 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 324.081,53 | € 220.255,53 | 05/08/2011 | 11/05/2012 | 12/02/2015 | € 266.230,11 | € 257.898,44 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1098 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Piscine, Villeperuccio | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 175.129,82 | € 143.980,76 | | 30/09/2012 | | € 154.766,77 | € 165.126,41 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1099A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Collettori (Pula) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 3.010.000,00 | € 2.579.386,95 | 19/03/2013 | 28/08/2016 | 20/03/2017 | € 2.920.891,54 | € 2.470.416,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1099B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Depuratore (Pula) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 3.980.000,00 | € 5.897.254,09 | 18/01/2013 | 14/07/2014 | 27/03/2017 | € 3.633.727,95 | € 3.646.106,75 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1100 | Adeguamento rete fognaria e sollevamenti (Sarnughes) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 503.417,33 | € 427.057,05 | 26/05/2011 | 20/01/2012 | | € 487.910,51 | € 454.421,18 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1101 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 278 San Sperate | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 349.000,00 | € 257.578,45 | 16/09/2011 | | | € 224.886,16 | € 239.331,33 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1102 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Santa Giusta, Siamanna, Sliapiccia) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 682.000,00 | € 553.654,23 | 25/08/2011 | 21/12/2015 | 30/05/2016 | € 618.350,33 | € 631.711,53 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1104 | Adeguamento impianto depurazione e rete fognaria Sarule | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 465.000,00 | € 0,01 | | | | € 14.970,57 | € 109.766,64 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1105 | Collettore di collegamento al nuovo depuratore - Scano Montiferrro | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 800.000,00 | € 408.948,82 | 04/09/2013 | 03/08/2016 | 17/03/2017 | € 549.486,89 | € 490.546,39 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1106 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 133 (Siliarus) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 490.000,00 | € 338.154,95 | 18/12/2013 | 26/03/2015 | 24/06/2016 | € 421.295,92 | € 423.860,89 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1108 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 299 (Siliqua) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 600.000,00 | € 471.112,73 | 03/11/2011 | 26/04/2013 | 18/05/2016 | € 539.075,70 | € 450.388,55 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1109 | Adeguamento schema fognario depurativo n.113 (Siniscola) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.410.000,00 | € 1.424.817,40 | 30/11/2011 | | | € 1.208.758,53 | € 1.250.038,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1110 | Completamento lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione (Surgus Donigala) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 175.000,00 | € 131.948,75 | 15/12/2011 | | | € 10.378,22 | € 54.460,03 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1112 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Talana e Urzulei | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 466.735,70 | € 384.926,38 | 09/09/2011 | 27/12/2012 | 29/12/2012 | € 437.167,01 | € 451.733,95 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1113 | Manutenzione straordinaria ed estensione rete fognaria di Bassaculena | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 640.000,00 | € 0,01 | | | | € 38.888,95 | € 163.032,78 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1114 | Estensione rete fognaria MarceddA' | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 882.000,00 | € 713.978,79 | 26/09/2011 | 06/07/2012 | 07/11/2016 | € 700.078,40 | € 718.931,05 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1115 | Collegamento del PIP Terralba al depuratore consortile | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 487.309,00 | € 0,01 | | | | € 13.849,40 | € 109.357,18 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1116A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: manutenzione depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.800.000,00 | € 1.399.467,26 | 04/05/2017 | 29/06/2018 | 30/01/2019 | € 1.503.420,67 | € 1.548.278,69 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1116B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: completamento collettori | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.500.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 37.341,71 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1117 | Manutenzione straordinaria rete fognaria al fine di garantire la continuitA' del servizio (TorbiA') | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.835.000,00 | € 1.345.990,98 | 18/06/2013 | | | € 1.588.264,33 | € 1.566.169,15 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1121 | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Villacido) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 410.000,00 | € 313.130,05 | 20/06/2011 | 14/09/2012 | 18/04/2013 | € 334.973,18 | € 370.637,45 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1123 | Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 320.774,78 | € 265.846,23 | 02/08/2011 | 09/03/2012 | | € 295.101,30 | € 313.093,86 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1138 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Bidighinzu (Bes) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.870.000,00 | € 1.585.003,63 | 23/03/2010 | 07/12/2016 | 05/06/2018 | € 1.681.940,98 | € 1.734.735,75 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1140 | Interventi di manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e adeguamento alle norme di sicurezza. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 672.944,76 | € 601.996,57 | 02/12/2013 | | | € 668.177,39 | € 661.028,79 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1141A | Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, attrezzature di laboratorio, (CA + SS) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.466.450,00 | € 1.346.869,65 | 14/03/2012 | 15/11/2013 | | € 1.360.528,26 | € 1.356.728,60 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2005-1141B | Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, attrezzature di laboratorio, (NU) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 158.550,00 | € 111.482,00 | 28/09/2012 | 11/11/2013 | 19/12/2013 | € 127.626,51 | € 128.865,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-1142 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu (Nux) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 2.625.000,00 | € 2.081.989,39 | 16/09/2011 | | | € 666.366,20 | € 1.223.069,61 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | Compresa anticipazione | | |
| 2005-1143 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Pattada | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E29G05000070006 | € 1.685.000,00 | € 0,01 | | | | € 73.735,80 | € 381.689,51 | Tariffa | In programmazione |
| 2005-1145 OC0E437-15D | Emergenza Gallura: Impianto di potabilizzazione dell'Agnata - Interventi di completamento della filiera di trattamento, di adeguamento dell'impianto e di manutenzione straordinaria. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.100.000,00 | € 3.220.259,63 | 17/07/2018 | | | € 1.781.893,30 | € 1.854.298,90 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-1169 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Villacidro | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.735.245,34 | € 1.499.964,16 | 06/05/2009 | 11/11/2013 | 10/03/2015 | € 1.651.229,13 | € 1.684.368,57 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2005-RE01 | Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.332.878,06 | € 2.332.478,06 | | | | € 2.277.349,74 | € 2.277.349,74 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE02 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.028.360,17 | € 1.720.154,15 | 04/04/2012 | | | € 1.682.470,86 | € 1.534.479,11 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2005-RE04 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 3 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 3.289.800,00 | € 3.289.800,00 | | | | € 3.273.294,44 | € 3.273.294,44 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE05 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 4 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.700.600,00 | € 2.700.000,00 | | | | € 2.591.450,24 | € 2.591.450,24 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE06 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 5 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 3.000.600,00 | € 3.000.000,00 | | | | € 2.956.739,50 | € 2.956.139,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE07 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 3.419.600,00 | € 3.419.000,00 | | | | € 3.272.542,27 | € 3.419.600,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE08 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 7 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.400.600,00 | € 2.400.000,00 | | | | € 2.279.130,19 | € 2.287.607,32 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE10 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 588.500,00 | € 477.501,70 | | | | € 488.155,53 | € 441.978,51 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE15 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 481.000,00 | € 481.000,00 | | | | € 460.885,72 | € 460.885,72 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2005-RE17 | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 8 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 72.030,00 | € 72.000,00 | | 26/09/2012 | 07/11/2012 | € 71.411,00 | € 71.800,61 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1008 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 (Bono, Boddia, Nule, Pittadua) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 720.000,00 | € 574.570,56 | 11/10/2011 | 06/08/2012 | 06/11/2012 | € 521.341,00 | € 605.172,48 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1012 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 (Busachi, Neoneli, Laconi) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 249.228,67 | € 212.054,16 | 10/11/2011 | 05/07/2013 | 20/07/2013 | € 211.883,02 | € 240.317,62 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1021 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci - Distretto 2 (Iglesias, Musei, Fluminimaggiore) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 967.090,63 | € 732.960,53 | 28/07/2011 | 04/04/2013 | 26/09/2013 | € 781.332,40 | € 862.550,34 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1022 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 (Fonni, Mamoiada, Orotelli, Santulussurgiu, Ortali) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.000.000,00 | € 794.399,55 | 10/10/2011 | 28/11/2012 | 20/04/2016 | € 790.089,47 | € 848.864,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1024 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico (intercomunali) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.285.230,24 | € 968.737,24 | | | | € 962.403,48 | € 962.403,48 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1026 | Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 4 (Macomer, Birori, Nureggugume, Osidda) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 880.000,00 | € 648.991,13 | 31/01/2012 | 05/10/2015 | 15/11/2016 | € 742.288,13 | € 791.084,50 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1027 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Santa Giusta) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.253.064,00 | € 883.736,23 | 17/10/2011 | 02/07/2013 | 12/02/2014 | € 1.581.356,33 | € 1.249.285,27 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1031 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Nurachi, Rola Sardo, Zeddianni, Zerfallu) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 424.352,25 | € 342.941,36 | 14/10/2011 | 23/12/2014 | 10/02/2016 | € 392.519,15 | € 406.053,80 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1035 | Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Siamanna, Saipoca, Simosa, Villaurbano) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 375.344,98 | € 311.103,19 | 28/07/2011 | | 01/03/2012 | € 354.768,62 | € 335.912,44 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1039 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.000.000,00 | € 0,00 | | | | | € 400.000,00 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1042A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 891.969,93 | € 678.770,41 | | | | € 38.328,36 | € 203.354,66 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1042B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - collettore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.552.322,61 | € 829.605,64 | | | | € 23.257,88 | € 245.069,22 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1046A | Adeguamento schema fognario depurativo n.066 e n.352 - Il Stralcio Funzionale Badesi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 4.309.101,00 | € 3.197.944,94 | | | | € 46.005,23 | € 977.893,82 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1050A | Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.300.000,00 | € 1.962.337,21 | | | | € 76.782,56 | € 572.368,39 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1050B | Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 3.970.000,00 | € 3.444.478,82 | | | | € 159.434,24 | € 980.197,41 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1056 | Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini collegamento alla rete principale | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 229.660,84 | € 181.048,25 | 19/09/2011 | | | € 215.432,13 | € 213.340,01 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1058 | Adeguamento schema fognario depurativo n.011 e n.012 (Castelsardo) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 12.200.000,00 | € 18.387.168,62 | | | | € 425.279,41 | € 2.772.813,10 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1060 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 139 (Cuglieri) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 543.122,73 | € 543.396,07 | | | 09/09/2013 | € 677.150,93 | € 635.886,93 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1061 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 140 (Cuglieri Santa Caterina di Pittinuri) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 890.000,00 | € 786.529,17 | 12/10/2011 | 06/02/2017 | | € 843.768,04 | € 870.931,20 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2006-1062 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 141 (Cuglieri Torre del Pozzo) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 740.000,00 | € 526.687,42 | 26/09/2011 | 24/03/2017 | 09/04/2018 | € 590.249,55 | € 521.704,41 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1063 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 325 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 3.000.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 600.000,00 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1064-2006-1071 | Rete fognaria e collegamento al collettore consortile schema n. 228 Elini Ilibono | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.624.632,00 | € 1.205.764,04 | 13/10/2011 | | | € 1.090.798,61 | € 1.165.799,15 | Tariffa | Lavori in corso |
| 2006-1075 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 241 Jerzu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 730.000,00 | € 0,00 | | | | € 18.404,07 | € 94.000,00 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1091 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 210 (Orune) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 659.613,06 | € 655.009,80 | 30/07/2013 | | | € 635.460,38 | € 560.255,27 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1093 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 49 (Palau) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 8.000.000,00 | € 5.936.610,73 | 10/05/2017 | | | € 6.623.368,34 | € 6.752.104,04 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1094 | Adeguamento schema n. 243 e riduzione sollevamenti fognari in rete Perdasefogu | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 500.000,00 | € 319.389,99 | | | | € 332.613,04 | € 323.684,54 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1100-2007-0020 | Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo Samugheo - Abbasanta - Chilarza - Norbello | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 1.284.000,00 | € 907.542,40 | 22/11/2018 | | | € 929.245,19 | € 927.930,77 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1105 | Adeguamento alla normativa vigente per il raggiungimento dei limiti del 152/99. Schema fognario depurativo n.4 "Ottava" | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 420.000,00 | € 328.891,86 | 01/10/2011 | 28/12/2012 | 25/10/2018 | € 398.455,20 | € 404.446,02 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2006-1106 | Eliminazione anomalie nelle ore di punta e messa in sicurezza in n. 7 nodi | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 840.000,00 | € 535.292,88 | | | | € 352.888,52 | € 432.725,06 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1111 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 Sorgono | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 2.400.000,00 | € 0,01 | | | | € 91.760,33 | € 560.494,85 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1113 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 79 (Telti) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3205000010006 | € 550.000,00 | € 454.897,90 | 04/11/2011 | | | € 507.719,73 | € 515.228,20 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1115 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 182 (Tonara) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000010006 | € 800.000,00 | € 697.497,62 | | | | € 33.958,83 | € 192.291,45 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1116 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 223 - Nucleo ind.Tortolà~Arbatax | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000010006 | € 3.890.000,00 | € 3.451.747,20 | 01/06/2021 | | | € 3.522.539,78 | € 3.004.058,49 | Tariffa | Lavori in corso |
| 2006-1123 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 298 (Vallemosca) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 350.000,00 | € 266.803,43 | 23/11/2011 | 01/09/2017 | | € 2.22.362,81 | € 221.749,31 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2006-1124 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 193 (Villa Sant'Antonio) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 144.400,00 | € 106.686,27 | 25/01/2012 | 24/07/2012 | 03/12/2012 | € 132.566,49 | € 124.427,36 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1125 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 38 (Villanova Monteleone) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 370.000,00 | € 266.289,36 | 22/11/2011 | | | € 279.063,30 | € 277.437,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2006-1151 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (A) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 700.000,00 | € 493.593,24 | | | | € 651.015,57 | € 663.677,59 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1154 | Impianto di produzione di ozono e vasche di contatto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 900.000,00 | € 774.347,88 | | | | € 815.739,45 | € 838.139,46 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2006-1155 | Sostituzione microfiltri e interventi urgenti di ripristino strutturale di acciai e c/cis e apparecchiature elettromeccaniche (Donori) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 1.509.931,00 | € 1.180.416,38 | 21/11/2012 | 30/12/2015 | 13/12/2016 | € 1.305.721,14 | € 1.381.736,63 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Intervento collaudato |
| 2006-1156 | Impianto di filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione (GallatelliA~) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 158.266,87 | € 125.010,42 | 26/09/2011 | 11/05/2012 | | € 146.138,04 | € 155.071,98 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2006-1157 | Adeguamento impianto di potabilizzazione di Is Barroccu, Isili | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 2.500.000,00 | € 0,01 | | | | € 29.851,39 | € 432.851,39 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1159 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - Sassari - Bunnari | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000020006 | € 700.000,00 | € 418.969,71 | | | | € 107.685,96 | € 214.973,06 | Tariffa | In programmazione |
| 2006-1160 | Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - Impianto di potabilizzazione di Torre | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3206000050006 | € 949.945,35 | € 820.113,57 | 27/01/2016 | | | € 912.313,15 | € 935.227,92 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2007-0027 | Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 Orroli | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 7.500.000,00 | € 5.775.001,33 | | | | € 201.503,38 | € 1.711.908,01 | Tariffa | In programmazione |
| 2007-0028 | Adeguamento schema fognario depurativo esistente n.316 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 935.000,00 | € 761.864,25 | 28/10/2011 | 08/07/2015 | | € 932.934,16 | € 873.338,91 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2011-0001 | Fornitura di impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile volti al risparmio energetico delle infrastrutture idriche affidate al gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 14.479.160,85 | € 7.882.299,21 | 10/08/2017 | 27/09/2019 | | € 9.535.857,42 | € 9.675.532,62 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori conclusi |
| 2011-0002 | Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai. Frazione Solanas - Intervento di completamento del 1. lotto funzionale: collettori e impianto di depurazione | Sinnai | E3310002560006 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 200.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0003 | Lavori di completamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue dell'abitato e del caseificio della Cooperativa Allevatori di Mores | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 305.574,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0004 | Lavori di completamento dei collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al depuratore di Chia (gruppo elettrogeno) | Domus de Maria | E3310002560006 | € 50.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0005 | APQ. CACIP Cagliari - Adeguamento e ristrutturazione della linea di trattamento reflui domestici del depuratore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.002.845,80 | € 827.740,00 | 14/09/2015 | 14/03/2017 | 29/06/2017 | € 805.658,91 | € 837.398,91 | Fondi L. 388/2000 | Intervento collaudato |
| 2011-0006 | APQ. Comune di Alghero - Completamento impianto depurazione acque reflue urbane mediante realizzazione del 4. sedimentatore | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 850.000,00 | € 0,01 | | | | € 18.073,86 | € 184.223,31 | ART 109 - INTERVENTI URGENTI | In programmazione |
| 2011-0007 | APQ - Completamento funzionale del depuratore urbano (Obbia) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 2.500.000,00 | € 2.056.438,41 | 15/07/2018 | | | € 2.070.574,85 | € 2.107.459,28 | ART 109 - INTERVENTI URGENTI | Lavori in corso |
| 2011-0008 | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso irriguo dei reflui | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.100.000,00 | € 0,01 | | | | € 10.193,60 | € 227.795,60 | L.R. 30 giugno 2011, n. 12 articolo 16, comma 5 | In programmazione |
| 2011-0009 | Adeguamento sezione di pretrattamento e ingresso reflui depuratore IS ARENAS | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.950.000,00 | € 1.308.640,38 | 04/09/2017 | 28/02/2018 | | € 1.337.340,73 | € 1.384.335,64 | Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 2012 | Lavori conclusi |
| 2011-0010 | Interconnessione degli acquedotti dei Govassai e del Cedrino, rifacimento tratte intermedie in acciaio da Janna e Ferni a Orseddu (1) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0011 | Risanamento rete idrica del Comune di Orroli | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.100.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 220.000,00 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0012 | Risanamento rete idrica Oliena (2) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 200.000,00 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0013 | Risanamento rete idrica GallatelliA~ | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 250.000,00 | € 155.251,63 | | | | € 173.175,49 | € 173.175,49 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0014 | Risanamento rete idrica Irgoli | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 250.000,00 | € 153.962,00 | 25/07/2019 | 22/11/2019 | 25/02/2020 | € 166.329,77 | € 165.011,63 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | Intervento collaudato |
| 2011-0015 | Risanamento rete idrica Dorgali | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 400.000,00 | € 256.846,43 | | | | € 297.626,48 | € 297.625,62 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0017 | Adeguamento funzionale e strutturale dell'impianto di depurazione urbano di Dorgali - Schema n.216 del PTA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | | | | € 2.766,42 | € 200.000,00 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0018 | Completamento e miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione urbano di Oliena - Schema n.215 del PTA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | € 40.000,00 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0019 | Completamento del collettamento dei reflui dell'abitato all'impianto di depurazione urbano di Oliena - Schema n.215 del PTA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 300.000,00 | € 1,00 | | | | € 0,00 | € 60.000,00 | Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011 | In programmazione |
| 2011-0021 | Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.800.000,00 | € 1.115.766,08 | | | | € 32.791,56 | € 423.159,16 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0022 | Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione urbano di San Teodoro | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 2.500.000,00 | € 1.876.002,70 | 12/07/2018 | | | € 2.062.949,58 | € 2.112.804,43 | DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012 | Lavori in corso |
| 2011-0023 | Completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del complesso ovest dell'abitato di Iglesias | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 1.200.000,00 | € 0,01 | | | | € 133.049,67 | € 386.570,73 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0024 | Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena (Lotto di completamento da Terra Mala a Capitanza) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 8.500.000,00 | € 0,01 | | | | € 215.391,11 | € 1.896.417,13 | Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 2012 | In programmazione |
| 2011-0025 | Realizzazione delle reti di distribuzione delle acque depurate provenienti dall'impianto di Molentargus verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E3310002560006 | € 4.000.000,00 | € 4.478.002,23 | 07/10/2018 | 28/02/2018 | 24/01/2023 | € 3.957.682,72 | € 3.957.682,72 | DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012 | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
| 2011-0026 | Adeguamento schema fognario depurativo Tresnuraghes | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.200.000,00 | € 0,01 | | | | € 10.257,21 | Compresa anticipazione € 245.257,21 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0027 | Adeguamento schema fognario depurativo (Trinità d'Agutu e Vighola) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 2.250.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2011-0032 | Adeguamento impianto di depurazione di Salmagi (Quartu Sant'Elena) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 93.390,25 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 18.678,05 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0033 | Realizzazione di un collettore fognario di adduzione al nuovo impianto di depurazione del PIP (Givoe) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | | € 60.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0034 | Completamento reti fognarie (Muravera) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 440.000,00 | € 0,01 | | | | € 0,00 | € 88.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0035 | Completamento reti fognarie (Baunei) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 500.000,00 | € 281.475,87 | 17/01/2020 | | | € 336.168,58 | € 336.168,58 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2011-0036 | Intervento di manutenzione straordinaria nel centro storico (Guanaggiore) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 55.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 11.722,07 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0037 | Trattamento e condotta di avvicinamento alla vasca di accumulo (Bugerru) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 195.351,91 | | | | € 222.136,61 | € 224.700,20 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2011-0038 | Condotta foranea di approvvigionamento idrico (Santadi) | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 800.000,00 | € 0,01 | | | | € 492.642,31 | € 501.247,40 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2011-0039 | Adeguamento della rete di distribuzione irrigua verso le aree verdi del Comune di Cagliari | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.400.000,00 | € 4.478.002,23 | 04/09/2017 | | | € 802.771,19 | € 802.771,19 | L.R. 30 giugno 2011, n. 12 articolo 16, comma 5 | Intervento collaudato |
| 2011-0040 | Redazione dei piani di gestione in attuazione della Direttiva regionale n.75/18 del 30 dicembre 2008 | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 153.800,00 | € 0,00 | | | | | | D.G.R. N. 52/26 DEL 23/12/2011 | In programmazione |
| 2013-116 | Intervento di razionalizzazione dell'IAE™ approvvigionamento idrico del Comune di Caragehe. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 30.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-01 | Risanamento della rete fognaria delle vie dei Navigatori, Vespucci, Magellano, Genova e Caboto del centro abitato di Valledoria a causa del crollo del collettore fognario posato in prossimità della falesia. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 540.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-02 | Manutenzione straordinaria rete fognaria della via Mazzini nel centro abitato di Guspini. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 350.000,00 | € 202.095,67 | 24/06/2019 | | | € 237.760,44 | € 238.968,86 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2014-03 | Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.316 - Santadi. Intervento di completamento. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 55.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-04 | Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.299 - Siliqua. Intervento di completamento. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 55.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-05 | Adeguamento del sistema depurativo delle frazioni di Sas Enas e Sos Runcos del Comune di Padru. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 350.000,00 | € 185.895,15 | | | | € 231.376,22 | € 234.039,36 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-06 | Realizzazione di un serbatoio di accumulo in località Scala Mala nel Comune di Lori Porto San Paolo. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 550.000,00 | € 329.166,23 | 01/06/2018 | | | € 373.754,24 | € 377.257,86 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | Lavori in corso |
| 2014-07 | Efficientamento della rete idrica del Comune di Lula. Intervento di completamento | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 80.000,00 | € 53.531,98 | | | | € 54.706,27 | € 54.706,27 | Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04 | In programmazione |
| 2014-11 | Collegamento funzionale della rete fognaria della frazione di Pittulongu con il depuratore comunale (Olbia) | Comune di Olbia | E33J10002560006 | € 120.000,00 | € 65.318,43 | 10/05/2016 | | | € 20.680,00 | € 55.399,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | Lavori in corso |
| 2014-12 | Lavori di completamento dello schema fognario-depurativo n.45 PTA @CsaMontresta@€ | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 350.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2014-13 | Opere di completamento finalizzate all'IAE™ attivazione del sistema fognario della fascia costiera (Quartu Sant'Elena) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 220.000,00 | € 0,01 | | | | € 0,00 | € 44.000,00 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| 2014-21 | Acquedotto schema n.20 Bau Pirastu. Diramazione per Sedilo. Lavori di sostituzione di un tratto di copndotta foranea. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 220.000,00 | € 0,00 | | | | | | Fondi EGAS | In programmazione |
| 2014-22 | Acquedotto schema n.12 Terno. Lavori di sostituzione di due tratti di adduttrici nei rami Barasumene - Monte Contra e Monte Contra - Bosa centro. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.300.000,00 | € 0,01 | | | | | € 260.000,00 | Fondi EGAS | In programmazione |
| 2016-0002 | Completamento della nuova rete e dismissione della vecchia rete idrica | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.340.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 117.000,00 | | In programmazione |
| 2016-0011 | Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.080.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 117.000,00 | | In programmazione |
| 2016-0013 | Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo e recupero fonti locali | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.080.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 117.000,00 | | In programmazione |
| 2016-0014 | Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione, telecontrollo | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.080.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 117.000,00 | | In programmazione |
| 2016-0015 | Implementazione del sistema di telecontrollo regionale | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 8.431.462,99 | € 11.647.836,53 | 02/12/2019 | | | € 7.849.191,16 | € 7.849.397,16 | | Lavori in corso |
| 2017-0001 | Lavori di completamento della rete fognaria della frazione di Padru Nou | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 250.000,00 | € 134.151,44 | 30/06/2021 | | | € 155.768,56 | € 155.768,56 | | Lavori in corso |
| 2018-001 | Interventi necessari per il completamento delle opere di collettamento fognario per il recapito dei reflui di porzioni di abitato attualmente servite da infrastrutture non adeguate | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 175.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-002 | Efficientamento di opere fondamentali per garantire l'IAE™ approvvigionamento idrico dell'IAE™ utenza servita | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 175.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-003 | Interventi di efficientamento del sistema fognario del Comune di Alzara | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-004A | Rifacimento rete idrica e fognaria | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 175.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-004B | Rifacimento rete idrica e fognaria | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 175.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-005 | Realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | | | € 80.000,00 | | In programmazione |
| 2018-006 | Costruzione di un impianto di sollevamento fognario nell'area a valle del centro abitato | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 100.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-007 | Intervento su rete fognaria | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 84.000,00 | € 0,00 | | | | | € 16.800,00 | | In programmazione |
| 2018-008 | Realizzazione del collegamento tra il serbatoio a gravità e la rete idrica del comune di Lori | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 80.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-009 | Realizzazione collettore fognario in via Stuzio in località Porto San Paolo | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 45.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-010 | Realizzazione collettore fognario in via Tiziano in località Porto San Paolo | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 30.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-011 | Realizzazione sollevamento e condotta premente collegante la lotizzazione Cugnana Fiori e l'impianto di depurazione | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 65.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-012 | Realizzazione collettore fognario in località Burrasca | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 130.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|-------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2018-013A | Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete idrica nell'agro prossimo all'abitato | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 65.000,00 | € 0,00 | | | | | Compresa anticipazione | | In programmazione |
| 2018-013B | Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete idrica nell'agro prossimo all'abitato | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 65.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-014 | Manutenzione serbatoio pensile | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 60.000,00 | € 0,00 | | | | | € 12.000,00 | | In programmazione |
| 2018-015 | Completamento collettore fognario la Solitudine | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 150.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-016 | completamento collettore fognario via Trieste | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 90.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-017 | efficientamento rete idrica nel centro abitato di Nurachi | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | | € 60.000,00 | | In programmazione |
| 2018-018A | Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 80.055,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-018B | Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 80.055,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-019 | Rappresentazione dell'urgenza serbatoio monte Dolis e Su Padru e realizzazione della condotta di avvicinamento | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | | € 60.000,00 | | In programmazione |
| 2018-020 | Riqualificazione condotta di adduzione in pead ss 125 | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 450.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-021 | Eliminazione delle criticita' nell'approvvigionamento idrico di bancali | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 146.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-022A | Interventi urgenti su rete idrica e fognaria | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 185.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-022B | Interventi urgenti su rete idrica e fognaria | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 185.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-023 | Realizzazione rete idrica nella borgata di Pardu Nou | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-024A | Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 50.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-024B | Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 50.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-025 | Adeguamento del depuratore ai limiti del D.lgs 152/06 e smi | Siligo | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-026 | Sistemazione del serbatoio idrico e della condotta di avvicinamento in ghisa | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-027 | Delocalizzazione della condotta fognaria interferente con il monumento fontana Billelera | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 100.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-028 | Sostituzione condotta idriche nel centro abitato | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-029 | rete idrica via San Francesco | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 70.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-030 | Intervento di completamento finalizzato alla messa in funzione della rete fognaria dell'area industriale artigianale | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| 2018-031 | Richiesta intervento urgente per il rifacimento delle condotte idriche e fognarie (Sunt) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | | DCI n. 39/2020 | In programmazione |
| 2018-032 | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria della rete idrica fognaria di Macomer (sic) sostituzione rete idrica della via V. Emanuele II, e condotta fognaria nella via Cesare Battisti | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | | | | DCI n. 39/2020 | In programmazione |
| 2018-033 | Lavori di realizzazione della rete fognaria nella via Canetto e via Europa Unita (Tresnuraghes) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 150.000,00 | € 0,00 | | | | | | DCI n. 39/2020 | In programmazione |
| 2020-0001 | Completamento dei servizi di ingegneria e geologia necessari per la realizzazione dell'Intervento di Riassetto dell'Alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliariano | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 700.000,00 | € 0,00 | | | | | € 56.000,00 | CIPE 13/2019 | In programmazione |
| 2020-0002 | Intervento di completamento finalizzato alla messa in funzione della rete fognaria dell'area industriale artigianale | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 3.577.134,00 | € 0,00 | | | | | | CIPE 13/2020 | In programmazione |
| 2020-0003 | Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre delle Stelle, Progettazione | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 700.000,00 | € 0,00 | | | | | | CIPE 13/2021 | In programmazione |
| 2022-0001 | Potabilizzatori (Agnata, Simbirizzi, Bidighinzu) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 19.000.000,00 | € 0,00 | | | | | | PR FESR 2021-2027 | In programmazione |
| 2022-0002 | Efficientamento reti idriche | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 4.324.436,68 | € 0,00 | | | | | | PR FESR 2021-2027 | In programmazione |
| 495.01 | Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione della fascia costiera di Quartu S. Elena | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 750.000,00 | € 0,00 | | | | | | FITIZIO | In programmazione |
| DGR 65.22.1 | Approvvigionamento idrico della Base dell'aeronautica Militare di Decimomannu | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.730.000,00 | € 1.231.914,18 | | | | € 826.298,93 | € 1.077.170,95 | DGR 65/22 del 23/12/2020 | In programmazione |
| DGR 65.22.2 | Riassetto funzionale dell'adduttrice idrica di Janna e di Ferru tra Nuoro e Mamoiada | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.970.000,00 | € 0,01 | | | | € 116.961,48 | € 685.631,48 | DGR 65/22 del 23/12/2020 | In programmazione |
| DGR 65.22.3 | Integrazione finanziamento per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpà - Schema n.9 'Siniscola' | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 0,00 | | | | | € 80.000,00 | DGR 65/22 del 23/12/2020 | In programmazione |
| DGR4711 | Delocalizzazione depuratore a servizio dell'abitato di Ballao | ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.200.000,00 | € 0,00 | | | | € 2.519,44 | € 20.706,03 | Regionali | In programmazione |
| DI DID_001 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Bosa | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 940.000,00 | € 664.199,68 | | | | € 54.948,01 | € 78.717,41 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_002 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Porto Torres | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.800.000,00 | € 1.135.647,73 | | | | € 59.968,76 | € 154.694,93 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_003 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Assemini | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.550.000,00 | € 1.003.397,25 | | | | € 1.003.660,97 | € 1.014.903,97 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_004 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Selargus | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.810.000,00 | € 1.110.534,26 | | | | € 1.229.704,34 | € 951.949,38 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_005 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Alghero | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 3.740.000,00 | € 0,01 | | | | € 109.313,57 | € 396.548,57 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_006 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Orsei | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 600.000,00 | € 394.201,22 | | | | € 24.659,16 | € 70.017,16 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_007 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Siniscola | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 920.000,00 | € 0,01 | | | | € 54.963,85 | € 117.883,85 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI DID_008 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: La Maddalena | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 900.000,00 | € 548.508,46 | | | | € 382.183,98 | € 203.144,98 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| DI_DID_009 | Efficientamento reti idriche di distribuzione: Arzachena | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.740.000,00 | € 0,00 | | | | | Compresa anticipazione | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_CAGL | Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.281.175,65 | € 1.546.164,83 | | | | € 72.390,83 | € 247.116,88 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_IGLE | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto C | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 580.000,00 | € 0,01 | | | | € 33.947,79 | € 46.400,00 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_MACO | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer Lotto C | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 302.325,75 | € 163.716,75 | | | | € 106.050,68 | € 115.993,74 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_NUOR | Riqualificazione rete idrica del Comune di Nuoro - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 672.204,49 | € 422.979,92 | | | | € 121.410,36 | € 59.147,21 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_OLB | Riqualificazione rete idrica del Comune di Olbia - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.599.481,60 | € 973.069,10 | | | | € 67.500,74 | € 128.908,33 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_ORIS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano- Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 550.000,00 | € 330.204,68 | | | | € 154.747,46 | € 63.785,50 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_OZIE | Riqualificazione rete idrica del Comune di Ozieri- Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 281.364,28 | € 0,01 | | | | € 1.416,20 | € 22.509,14 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_ORCC | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 235.448,23 | € 0,01 | | 23/05/2024 | | | € 18.835,86 | FSC 2014-2020 MATTM | Lavori conclusi |
| DI_DID_010_SANT | Riqualificazione rete idrica del Comune di San Teodoro - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 240.000,00 | € 0,01 | | | | € 10.093,15 | € 21.990,94 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_SASS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Sassari - Lotto C | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.550.000,00 | € 936.789,38 | | | | € 66.424,77 | € 182.431,77 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_010_STRG | Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 108.000,00 | € 71.596,49 | | | | € 70.329,05 | € 64.164,80 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_BUDO | Riqualificazione rete idrica del Comune di Budoni - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 130.036,74 | € 74.247,34 | | | | € 76.309,12 | € 12.449,17 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_CARB | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 630.000,00 | € 386.520,56 | | | | € 270.687,37 | € 289.000,37 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_GALT | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galluri - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 265.989,20 | € 156.329,36 | | 13/05/2024 | | € 137.441,80 | € 134.791,71 | FSC 2014-2020 MATTM | Lavori conclusi |
| DI_DID_011_IRGO | Riqualificazione rete idrica del Comune di Irgoli - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 378.950,46 | € 0,01 | | | | € 26.179,10 | € 30.316,03 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_MURA | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Muravera - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.418.645,26 | € 0,01 | | | | | € 113.491,62 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_SARR | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 60.461,68 | € 33.146,16 | | | | € 31.392,96 | € 32.207,89 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_SEST | Riqualificazione rete idrica del Comune di Sestu - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.621.156,78 | € 0,01 | | | | € 65.572,86 | € 177.122,11 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_011_SORS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto B | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.094.759,86 | € 684.586,26 | | | | € 52.134,65 | € 126.964,15 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_012 | Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Sinnai | Sinnai | E33J10002560006 | € 1.400.000,00 | € 0,00 | | | | | | FSC 2014-2020 MATTM | Lavori conclusi |
| DI_DID_013 | Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Siligo | Siligo | E33J10002560006 | € 200.000,00 | € 0,00 | | | | | € 16.000,00 | FSC 2014-2020 MATTM | In programmazione |
| DI_DID_014 | Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Domusnovas | Domusnovas | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 232.862,14 | 06/03/2023 | | | € 197.846,46 | € 205.131,46 | FSC 2014-2020 MATTM | Lavori in corso |
| DI_DID_015 | Servizi tecnici specializzati per l'efficienza idraulica, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.910.121,86 | € 2.828.657,36 | 31/01/2020 | 21/02/2022 | | € 2.728.866,23 | € 2.728.866,23 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2. | Lavori conclusi |
| DI_DID_016 | Comune di Alghero. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.088.537,01 | € 0,00 | | | | | € 87.082,96 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_017 | Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.755.000,00 | € 1.106.062,75 | | | | € 97.742,58 | € 226.635,58 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_018 | Comune di Cagliari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.170.000,00 | € 0,00 | | | | | € 93.600,00 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_019 | Comune di Gonnesfanadiga. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 650.000,00 | € 0,01 | | | | € 35.978,27 | € 76.978,27 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_020 | Comune di Guspini. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 650.000,00 | € 379.533,58 | | | | € 23.429,20 | € 72.511,20 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_021 | Comune di Iglesias. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.170.000,00 | € 0,01 | | | | € 69.516,54 | € 153.116,54 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_022 | Comune di Macomer. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.170.000,00 | € 0,01 | | | | € 285.704,02 | € 339.921,02 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_023 | Comune di Oliena. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.080.000,00 | € 0,01 | | | | € 21.402,44 | € 183.625,44 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_024 | Comune di Orsoi. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.755.000,00 | € 0,00 | | | | € 60.024,32 | € 196.046,32 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_025 | Comune di Sassari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione | Abbanoa S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.170.000,00 | € 0,01 | | | | € 58.889,07 | € 139.186,07 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_026_ALGH | Riqualificazione rete idrica del Comune di Alghero - Lotto C | E33J10002560006 | | € 2.422.466,55 | € 0,00 | | | | € 64.534,25 | € 193.797,32 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_026_ASSE | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Assemini Lotto B | E33J10002560006 | | € 900.000,00 | € 0,00 | | | | € 35.601,12 | € 72.000,00 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_026_BOS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Bosa - Lotto C | E33J10002560006 | | € 2.726.034,58 | € 1.768.824,42 | | | | € 712.005,86 | € 610.439,63 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_026_BUDO | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Budoni Lotto A | E33J10002560006 | | € 4.341.463,00 | € 0,00 | | | | € 26.594,22 | € 347.317,04 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Lavori in corso |
| DI_DID_026_CAGL | Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto C | E33J10002560006 | | € 6.405.281,27 | € 4.437.717,06 | | | | € 162.776,99 | € 658.112,49 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Lavori conclusi |
| DI_DID_026_CARB | Riqualificazione rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto A | E33J10002560006 | | € 700.000,00 | € 421.823,29 | | | | € 33.172,54 | € 79.967,12 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_026_GALTE | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galluri - Lotto A | E33J10002560006 | | € 519.919,14 | € 0,00 | | | | € 20.128,28 | € 41.593,53 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Lavori in corso |
| DI_DID_026_IGLE | Riqualificazione rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto B | E33J10002560006 | | € 630.000,00 | € 356.250,95 | | | | € 95.226,88 | € 71.292,69 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_026_IRGO | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Irgoli Lotto A | E33J10002560006 | | € 435.000,00 | € 0,00 | | | | € 15.182,47 | € 34.800,00 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziaria | Stato di attuazione procedurale |
|----------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| DI_DID_028_MACO | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer - Lotto B | | E33J10002560006 | € 340.000,00 | € 187.851,50 | | | | € 195.454,45 | € 195.454,45 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Lavori conclusi |
| DI_DID_028_NUOR | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Nuoro 8€ Lotto A | | E33J10002560006 | € 2.518.107,84 | € 1.634.995,79 | | | | € 98.593,62 | € 289.311,72 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_OLB | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Olbia | | E33J10002560006 | € 3.050.000,00 | € 1.819.965,54 | | | | € 1.013.805,84 | € 876.143,85 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_ORIS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano | | E33J10002560006 | € 1.025.081,58 | € 639.997,02 | | | | € 36.921,77 | € 114.627,30 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_OZIE | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Ozieri - Lotto A | | E33J10002560006 | € 1.263.915,85 | € 766.263,00 | | | | € 60.989,19 | € 156.263,18 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_PTOR | Riqualificazione rete idrica del Comune di Porto Torres - Lotto B | | E33J10002560006 | € 1.925.000,00 | € 1.249.601,69 | | | | € 308.438,26 | € 205.961,02 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_ORCC | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto A | | E33J10002560006 | € 955.463,80 | € 0,01 | | | | € 38.646,98 | € 77.205,33 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_SARR | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto A | | E33J10002560006 | € 309.456,25 | € 0,00 | | | | | € 24.756,50 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_SATE | Riqualificazione della rete idrica del Comune di San Teodoro Lotto A | | E33J10002560006 | € 3.056.435,46 | € 0,00 | | | | € 77.442,93 | € 244.514,84 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_SELA | Riqualificazione rete idrica del Comune di Selargius - Lotto B | | E33J10002560006 | € 941.001,69 | € 550.483,53 | | | | € 557.080,87 | € 385.068,80 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_SEST | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sestu | | E33J10002560006 | € 781.420,61 | € 498.191,89 | | | | € 303.036,00 | € 203.974,47 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_SINS | Riqualificazione della rete idrica del Comune di Siniscola - Lotto B | | E33J10002560006 | € 859.316,45 | € 0,01 | | | | € 50.129,84 | € 113.653,16 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_SORS | Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto A | | E33J10002560006 | € 3.428.760,74 | € 0,00 | | | | € 115.294,39 | € 274.300,86 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | Intervento collaudato |
| DI_DID_028_STRG | Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura | | E33J10002560006 | € 655.000,00 | € 0,00 | | | | | € 52.400,00 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028_TEPA | Riqualificazione rete idrica del Comune di Tempio Pausania | | E33J10002560006 | € 4.400.216,32 | € 2.696.862,83 | | | | € 114.736,56 | € 453.138,67 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_028 | Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione. Servizi tecnici 8€ Gara 2. Interventi su 100 comuni critici della Sardegna | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 4.265.500,00 | € 4.170.000,00 | | | | € 1.254.799,66 | € 1.497.024,06 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area | In programmazione |
| DI_DID_029 | Servizi tecnici specializzati per I&E™ efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione in 100 comuni della regione Sardegna caratterizzati da un elevato indice di dispersione idrica | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 3.576.500,00 | € 0,00 | | | | | € 286.120,00 | FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2. | In programmazione |
| FD_0032 | Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.Pietro al depuratore consortile | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.700.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 85.000,00 | Fondi L. 388/2000 | In programmazione |
| FD_0032B | Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - Opere di completamento | Sinnai | E33J10002560006 | € 650.000,00 | € 0,00 | | | | | | | Intervento collaudato |
| FD_0042 | Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano-Ialili | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 2.632.884,00 | € 1.322.141,09 | 14/04/2016 | | | € 1.391.502,40 | € 1.469.050,95 | Fondi L. 388/2000 | Lavori in corso |
| FD_0052 | Completamento collettori fognari dello schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 2.300.000,00 | € 1.617.252,50 | 26/11/2013 | 06/05/2015 | | € 1.804.935,20 | € 1.863.692,03 | Fondi L. 388/2000 | Lavori conclusi |
| FD_0062 | Completamento impianto di depurazione centralizzato al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.500.000,00 | € 1.068.753,24 | | | | € 1.246.918,96 | € 1.307.035,87 | Fondi L. 388/2000 | In programmazione |
| FD_0072 | Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero. | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 2.000.000,00 | € 0,01 | | | | € 48.764,54 | € 426.510,44 | | In programmazione |
| FD_A007 | Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.314.426,00 | € 1.084.934,20 | 04/05/2006 | | | € 1.810.666,96 | € 1.207.707,79 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (3) | Lavori in corso |
| FD_A008 | Completamento delle opere igienico sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione II. lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.994.874,00 | € 1.423.336,50 | 21/09/2006 | 07/01/2015 | 15/01/2015 | € 1.893.245,46 | € 1.968.258,82 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (4) | Intervento collaudato |
| FD_A009a | Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe - Collettori fognari | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.198.630,00 | € 944.143,15 | 20/10/2006 | 20/12/2007 | 07/03/2011 | € 981.375,31 | € 1.038.559,95 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (1) | Intervento collaudato |
| FD_A009b | Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe - Impianto di depurazione centralizzato | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 3.106.000,00 | € 2.260.371,94 | 31/07/2008 | 17/12/2010 | | € 2.511.613,36 | € 2.586.619,88 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (9) | Lavori conclusi |
| FD_A010 | Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Carloforte | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 5.000.000,00 | € 3.502.945,59 | | | | € 4.109,24 | € 543.046,38 | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | In programmazione |
| FD_A012 | Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione del Comune di Buggeru | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 2.500.000,00 | € 0,01 | | | | € 108.511,74 | € 206.966,16 | Fondi Deliberazione CIPE n. 84, P.O.R. e L. 183/89 | In programmazione |
| FD_A013 | Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena | ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.) | E33J10002560006 | € 1.754.901,64 | € 1.256.392,28 | 07/09/2006 | 17/10/2008 | 25/06/2009 | € 1.321.673,53 | € 1.433.444,84 | Fondi L. 183/89 | Intervento collaudato |
| FD_A014 | Realizzazione impianto di depurazione del comune di San Sperate | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 1.952.535,00 | € 1.472.789,35 | 18/12/2006 | 16/05/2008 | 15/03/2010 | € 1.890.794,73 | € 1.890.794,73 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (5) | Intervento collaudato |
| FD_A015 | Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al depuratore di Chia | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 383.038,00 | € 287.572,20 | 26/03/2007 | 15/09/2009 | 08/10/2009 | € 313.872,87 | € 291.970,22 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (2) | Intervento collaudato |
| FD_R015E | Manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto elettrico del depuratore di Iglesias | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 146.891,11 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| OCGE362-C2-4A | Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovafornu, Villamar, Villafraanca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 9.000.000,00 | € 0,00 | | | | | € 1.800.000,00 | C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003 | In programmazione |
| OCGE362-C2-4B-MANDAS | Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovafornu, Villamar, Villafraanca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 3.000.000,00 | € 0,01 | | | | € 71.520,97 | € 655.915,97 | C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003 | In programmazione |
| PNRR_M2C4-I4.2_125 | Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualizzazione delle reti idriche in 15 comuni della Regione Sardegna | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 50.000.000,00 | € 32.313.522,21 | 25/03/2024 | | | € 5.069.165,84 | € 8.498.712,84 | PNRR M2C4-I4.2 | Lavori in corso |
| RI_108 | Schema n.31 "Tirso" - Potenziamento | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 12.000.000,00 | € 6.042.452,92 | 06/02/2014 | 11/12/2015 | 10/01/2017 | € 7.007.796,52 | € 6.771.023,86 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 | Intervento collaudato |
| RI_109 | Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-Sud - Condotta dorsale 2. lotto | ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.) | E33J10002560006 | € 13.000.000,00 | € 0,01 | | | | € 9.753,88 | € 1.495.419,35 | Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 | In programmazione |
| S10_001_2013-112 | Intervento di ripristino della funzionalità completa dell'impianto di potabilizzazione al fine di garantire la continuità dell'erogazione (Posada) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 150.000,00 | € 109.041,60 | 25/05/2017 | 07/07/2017 | 17/11/2017 | | € 30.860,60 | | Intervento collaudato |
| S10_001_2013-115 | Interventi di manutenzione straordinaria della sezione di trattamento fanghi al fine di garantire il ripristino dell'irrigazione idrica (Soc Canales) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 75.000,00 | € 56.773,55 | 23/05/2017 | 25/07/2017 | 17/11/2017 | | € 15.430,29 | | Intervento collaudato |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| S10_001_3 2013-F10 | Ripristino funzionalità del sistema di chiarificatori dell'impianto di potabilizzazione Taddore (GallatiA) a servizio degli abitati di Crosati, GallatiA, Irgoli, Ontai e Loculi | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 23.000,00 | € 16.630,80 | 20/04/2017 | 18/08/2017 | 17/11/2017 | | € 4.731,96 | | Intervento collaudato |
| S10_002 2013-001 | Lavori di rifacimento completo della condotta premente Monte Oro - serbatoio via Milano al fine del recupero delle perdite idriche in fase di adduzione (Sassari) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 6.800.000,00 | € 4.043.147,38 | 23/09/2022 | | | € 2.718.831,91 | € 3.221.781,58 | | Lavori in corso |
| S10_003 2013-002 | Lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione idrica e relativi nuovi allacci in alcune vie del centro oggetto di interventi del servizio per l'esecuzione dei ripristini funzionali a seguito di rotture (Cagliari) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 1.401.243,00 | € 1.196.129,43 | 10/02/2023 | 23/06/2023 | | € 1.158.378,22 | € 1.165.349,11 | | Lavori conclusi |
| S10_004 2013-005 | Completamento del riordino della rete idrica della frazione di Chilivari per affrancare la frazione dal servizio oggi reso possibile attraverso le condotte delle Ferrovie dello Stato che hanno annunciato l'interruzione dell'erogazione a partire dal p | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 151.913,33 | 07/09/2021 | 21/03/2022 | 22/09/2022 | € 206.365,26 | € 210.641,03 | | Intervento collaudato |
| S10_005 2013-006 | Primi interventi emergenziali per la risoluzione dell'emergenza idrica del Comune di Bosa | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 500.000,00 | € 271.739,53 | 18/06/2021 | 20/03/2023 | | € 295.152,09 | € 300.302,88 | | Lavori conclusi |
| S10_006 2013-009 | Recupero della funzionalità degli impianti di potabilizzazione di Frunche Oche e Marfil per garantire la continuità dell'erogazione idrica ed eliminare le restrizioni che allo stato attuale caratterizzano il servizio (Sinniscola) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 925.000,00 | € 0,01 | | | | € 10.111,43 | € 177.598,84 | | In programmazione |
| S10_007 2013-111 | Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 600.000,00 | € 372.615,95 | 12/02/2020 | 09/10/2020 | 01/05/2021 | € 419.989,59 | € 427.940,94 | | Intervento collaudato |
| S10_008 2013-113 | Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica (Meara Sassa) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 0,01 | | | | € 15.375,95 | € 76.103,94 | | In programmazione |
| S10_009 2013-103 | Lavori di sostituzione di alcune condotte principali della rete idrica in cemento amianto, acciaio e polietilene, che presentano continue rotture non consentendo l'erogazione continua alle utenze (Macomer) | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 400.000,00 | € 280.081,47 | 04/02/2019 | 01/08/2019 | 16/07/2020 | € 244.555,02 | € 257.680,40 | | Intervento collaudato |
| S10_010 2013-104 | Realizzazione della condotta di adduzione dal serbatoio di Dolianova dello schema Campidano del NPRGA, al serbatoio comunale di Soleminis oggi alimentato esclusivamente da un pozzo che nella stagione estiva presenta una forte riduzione delle portate | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 300.000,00 | € 193.300,62 | 12/04/2019 | 06/08/2019 | 06/09/2019 | € 227.814,94 | € 229.889,77 | | Intervento collaudato |
| S10_011 2013-107 | Alimentazione del centro abitato di Sant'Anna di Lodà attualmente sprovvisto di alimentazione idrica | ABBANOA S.p.A. | E33J10002560006 | € 250.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 50.522,91 | | In programmazione |
| S10_012 2013-108 | Rifacimento del tratto di condotta idrica superficiale su strada nella via Roma e Piazza San Lucifero del Comune di Valdermosa per risolvere le criticità rappresentate da ANAS | ABBANOA S.p.A. | E84H12000160002 | € 160.000,00 | € 130.228,74 | 16/04/2018 | 09/09/2018 | 30/10/2018 | € 134.758,64 | € 136.863,55 | | Intervento collaudato |
| S10_013 2013-114 | Interventi di riqualificazione della rete idrica a servizio della via Marche e della via Friuli oggetto di frequenti interventi di manutenzione (Arborea) | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 145.000,00 | € 0,00 | | | | | € 190,56 | | In programmazione |
| S11_001_1 2013-F20 | Impianto di depurazione di Pula - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 15.000,00 | € 0,00 | | 30/11/2019 | | | € 8.318,87 | | Lavori conclusi |
| S11_001_2 2013-F21 | Impianto di depurazione di Quartu Sant'Elena - Manutenzione sollevamento Margine Rosso (tubazioni, apparecchiature idrauliche) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 20.000,00 | € 12.339,18 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 12.109,26 | € 12.336,49 | | Lavori conclusi |
| S11_001_3 2013-F22 | Impianto di depurazione di Carloforte - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari, via Cavour e corso Battistelli (tubazioni, apparecchiature idrauliche, quadri elettrici) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 47.000,00 | € 35.994,27 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 10.513,48 | | Lavori conclusi |
| S11_001_4 2013-F24 | Impianto di depurazione di Sant'Antioco - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. Sa Barra e lungomare Colombo (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, quadri elettrici, teleallarme) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 50.000,00 | € 38.369,70 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 18.809,44 | | Lavori conclusi |
| S11_001_5 2013-F15 | Impianto di depurazione di Gonnesa Nuraxi Figus - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 72.000,00 | € 58.768,98 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 58.465,27 | € 59.283,31 | | Lavori conclusi |
| S11_001_6 2013-F23 | Impianto di depurazione di Portoscuso - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 80.000,00 | € 65.925,53 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 22.038,63 | € 22.947,56 | | Lavori conclusi |
| S11_001_7 2013-F17 | Impianto di depurazione di Castiadas Costa Rey - Manutenzione di un sollevamento (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 18.000,00 | € 10.584,52 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 3.804,51 | | Lavori conclusi |
| S11_001_8 2013-F18 | Impianto di depurazione di Domus De Maria Chia - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 27.000,00 | € 18.735,17 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 9.474,07 | € 9.780,84 | | Lavori conclusi |
| S11_001_9 2013-F19 | Impianto di depurazione di Muravera Costa Rey - Manutenzione di n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 29.000,00 | € 20.150,21 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 24.330,02 | € 24.659,51 | | Lavori conclusi |
| S11_002_1 2013-F26 | Impianto di depurazione di Arborea - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 39.000,00 | € 28.735,55 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 7.303,09 | | Lavori conclusi |
| S11_002_2 2013-F31 | Impianto di depurazione di Orrosi Cala Liberotto - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 25.000,00 | € 15.565,46 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 4.681,46 | | Lavori conclusi |
| S11_002_3 2013-F32 | Impianto di depurazione di Posada - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 34.000,00 | € 23.772,71 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 6.386,79 | | Lavori conclusi |
| S11_002_4 2013-F36 | Impianto di depurazione di Santa Maria Coghinas - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 20.000,00 | € 11.261,74 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 10.416,37 | € 3.745,17 | | Lavori conclusi |
| S11_002_5 2013-F37 | Impianto di depurazione di Stintino - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 50.000,00 | € 44.461,32 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 44.461,32 | € 9.362,92 | | Lavori conclusi |
| S11_002_6 2013-F38 | Impianto di depurazione di Trinità d'Agultu e Vignola - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 45.000,00 | € 33.506,90 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 14.602,03 | € 8.426,64 | | Lavori conclusi |
| S11_002_7 2013-F34 | Impianto di depurazione di Sinniscola - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 76.000,00 | € 61.654,82 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 14.231,65 | | Lavori conclusi |
| S11_002_8 2013-F39 | Impianto di depurazione di Valledoria - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico in parte gA approvzionati) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 70.000,00 | € 63.871,93 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 63.871,93 | € 13.108,10 | | Lavori conclusi |
| S11_002_9 2013-F42 | Impianto di depurazione di Lodi Porto San Paolo - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. Vaccileddi (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 70.000,00 | € 56.201,49 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 49.628,21 | € 13.108,10 | | Lavori conclusi |

| ID Progetto | Titolo Progetto | Soggetto Attuatore | C.U.P. | Importo finanziamento | Importo contratto/i d'appalto | Verbale di consegna lavori | Verbale di ultimazione lavori | Certificato di regolare esecuzione o collaudo | Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario) | Importo liquidato dall' EX AATO | Origine Finanziamento | Stato di attuazione procedurale |
|------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| S11_003 2013-F02 | Impianto di depurazione di Lodrà - Adeguamento. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 700.000,00 | € 462.880,15 | 11/01/2021 | | | € 204.174,97 | € 292.236,73 | | Lavori in corso |
| S11_004 2013-F03 | Impianto di depurazione di Bortigali - Adeguamento collettore che trasferisce i reflui all'impianto del Consorzio di Macomer e rifacimento totale il tratto Bortigali - Bironi. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 920.000,00 | € 590.410,73 | 11/12/2020 | 23/03/2023 | | € 562.525,59 | € 594.751,00 | | Lavori conclusi |
| S11_005 2013-F05 | Impianto di depurazione di Pattada - Interventi sulla linea biologica, sistemazione aree impianto e realizzazione breve tratto di collettore in arrivo all'impianto. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 300.000,00 | € 209.253,87 | 30/05/2019 | 30/11/2020 | 29/01/2021 | € 250.852,02 | € 259.402,92 | | Intervento collaudato |
| S11_006 2013-F06 | Impianto di depurazione dell'Aggl. Ind. Tempio Pausania - Migliorie impiantistiche AIA e separazione trattamento RSU e depuratore; sollevamenti. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.600.000,00 | € 1,00 | 21/01/2021 | | | € 10.701,69 | € 340.108,00 | | Lavori in corso |
| S11_007 2013-F07 | Impianto di depurazione della Marina di San Vero Milis - Interventi di adeguamento | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 300.000,00 | € 0,00 | | | | | | | In programmazione |
| S11_008 2013-F08 | Impianto di depurazione di Sedilo - Adeguamento impianto e manutenzione biorulli. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 400.000,00 | € 290.202,56 | 06/11/2019 | 02/12/2021 | 30/10/2022 | € 331.421,82 | € 340.783,31 | | Intervento collaudato |
| S11_009 2013-F09 | Interventi di ottimizzazione del sistema di disinfezione degli impianti di depurazione esistenti di: Sarda, Tissi-Usini, Nulvi, Ossi, Padria, Oschiri ed Escalaplano con installazione di un impianto di dosaggio e regolazione cloro. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 105.000,00 | € 82.113,75 | 18/12/2018 | | | | € 22.216,99 | | In programmazione |
| S11_010 2013-F10 | Impianto di depurazione di Giba Loc. Sa Strovina - interventi per lo spostamento dello scarico in un canale di drenaggio posto piA' a valle. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.050.000,00 | € 0,01 | | | | € 21.566,08 | € 234.903,96 | | In programmazione |
| S11_011 2013-F11 | Impianto di depurazione di Narcao Loc. Su Terrazu (Riu Murtes) - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 180.000,00 | € 126.602,52 | 04/02/2019 | 08/09/2020 | 31/03/2021 | € 135.832,40 | € 146.733,24 | | Intervento collaudato |
| S11_012 2013-F04 | Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione di Bono - Realizzazione collettori e rifacimento allacci. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.400.000,00 | € 0,00 | | | | | € 252.767,21 | | In programmazione |
| S11_013 2013-F14 | Impianto di depurazione di Carbonia Berbusi - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 160.000,00 | € 96.141,25 | 30/01/2019 | 23/06/2021 | 30/09/2022 | € 81.639,47 | € 94.618,15 | | Intervento collaudato |
| S11_014 2013-F16 | Impianto di depurazione di Perdaxius San Leonardo - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 450.000,00 | € 277.000,78 | 24/01/2020 | 28/07/2023 | | € 379.877,76 | € 390.482,45 | | Lavori conclusi |
| S11_015 2013-F25 | Impianto di depurazione di Arbus Torre dei Corsari - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 160.000,00 | € 82.616,61 | 21/02/2019 | 22/05/2020 | 30/10/2020 | € 94.214,25 | € 102.993,62 | | Intervento collaudato |
| S11_016 2013-F27 | Impianto di depurazione di Bosa - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico, Gruppo Elettrogeno) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 130.000,00 | € 90.395,25 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | | € 28.352,18 | | Lavori conclusi |
| S11_017 2013-F28 | Impianto di depurazione di Cuglieri fraz. Sarchittu - Delocalizzazione sollevamento fognario (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità, dalla rete di allontamento reflui. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 550.000,00 | € 324.755,06 | 04/10/2021 | | | € 191.109,07 | € 253.822,68 | | Lavori in corso |
| S11_018 2013-F30 | Impianto di depurazione di Dorgali Cala Gonone - Manutenzione sollevamento fognario loc. La Madonna (vasche, tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 110.000,00 | € 77.619,69 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 77.619,68 | € 80.247,73 | | Lavori conclusi |
| S11_019 2013-F35 | Impianto di depurazione di Castelsardo - Manutenzione sollevamento fognario via Salvo (adeguamento impianto elettrico) e lungomare Anglona per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 130.000,00 | € 59.054,36 | 05/07/2018 | 30/11/2019 | | € 71.313,14 | € 29.630,78 | | Lavori conclusi |
| S11_020 2013-F40 | Impianto di depurazione di Arzachena - Manutenzione n.6 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 330.000,00 | € 175.421,20 | 16/05/2019 | 29/11/2019 | 28/02/2020 | € 251.730,73 | € 259.160,80 | | Intervento collaudato |
| S11_021 2013-F41 | Impianto di depurazione di Golfo Aranci - Manutenzione n.26 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 800.000,00 | € 469.988,35 | 30/09/2022 | | | € 652.673,61 | € 638.763,44 | | Lavori in corso |
| S11_022 2013-F43 | Impianto di depurazione di Olbia - Manutenzione n.16 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 600.000,00 | € 0,00 | | | | | € 114.606,15 | | In programmazione |
| S11_023 2013-F44 | Impianto di depurazione di Palau - Manutenzione n.8 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 450.000,00 | € 294.966,54 | 15/03/2021 | 14/06/2022 | 28/09/2022 | € 302.316,23 | € 309.031,00 | | Intervento collaudato |
| S11_024 2013-F45 | Impianto di depurazione di Santa Teresa di Gallura - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 250.000,00 | € 120.731,20 | 02/04/2021 | 29/09/2021 | 18/04/2023 | € 121.165,41 | € 127.468,68 | | Intervento collaudato |
| S11_025 2013-F46 | Completamento delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità del depuratore di Cumbiolaju (Meana Sarda) | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 500.000,00 | € 340.353,02 | 22/07/2021 | 27/09/2022 | 29/11/2022 | € 394.027,68 | € 394.339,96 | | Intervento collaudato |
| S11_026 2013-F47 | Delocalizzazione impianto di depurazione di Illorai e collettori. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.215.000,00 | € 1,00 | | | | € 951,82 | € 215.574,91 | | In programmazione |
| S11_027 2013-F48 | Delocalizzazione impianto di depurazione di Villasalto. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.000.000,00 | € 1,00 | | | | € 35.948,37 | € 227.032,60 | | In programmazione |
| S11_028 2013-F49 | Delocalizzazione impianto di depurazione di Esterzili. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 1.100.000,00 | € 1,00 | | | | € 14.436,96 | € 214.261,63 | | In programmazione |
| S11_029 2013-F13 | Impianto di depurazione di San Teodoro Franculaciu - Realizzazione collettore all'impianto di Budoni. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 900.000,00 | € 0,01 | | | | € 28.846,76 | € 204.164,69 | | In programmazione |
| S11_030 2013-F29 | Impianto di depurazione di Budoni - Manutenzione n.5 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 250.000,00 | € 0,01 | 19/03/2020 | | | | € 50.776,05 | | Lavori in corso |
| S11_031 2013-F33 | Impianto di depurazione di San Teodoro - Manutenzione n.10 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 190.000,00 | € 0,00 | | | | € 0,00 | € 39.201,80 | | In programmazione |
| S11_032 2013-F01 | Impianto di depurazione di Villacidro (ZIR) - Interventi urgenti per il raggiungimento dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/05. | ABBANOA S.p.A. | J99J04000040002 | € 3.800.000,00 | € 2.606.800,00 | | | | € 56.020,81 | € 1.473.823,25 | | Lavori in corso |
| SAIDAB001 | Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di SiliA' (Oristano) - Distretto 4. | ABBANOA S.p.A. | | € 13.000.000,00 | € 9.239.234,35 | 08/10/2018 | | | € 206.559,89 | € 4.585.619,59 | | Lavori in corso |

