

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-02	Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Aggius e Collettori principali loc. Riu Mannu	Aggius		€ 280.493,45	€ 197.064,78	27/09/2005	18/07/2006	27/11/2006	€ 245.624,83	Compresa anticipazione	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-03	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lasana	Aggius		€ 9.382,09	€ 26.312,83	05/09/2005			€ 8.851,13	€ 8.775,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-04	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Colostru	Aggius		€ 9.382,09	€ 26.312,83	05/09/2005			€ 8.851,12	€ 8.775,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-05	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stazzoni	Aggius		€ 9.382,09	€ 26.312,83	05/09/2005			€ 8.851,12	€ 8.775,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-06	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ii Monte Agliu	Aglientu		€ 23.609,00	€ 17.936,83	05/09/2005	21/09/2006	20/10/2006	€ 24.280,00	€ 23.609,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-07	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Columbus	Ala' dei Sardi		€ 9.483,09	€ 6.827,39	16/03/2006	12/04/2006	12/04/2006	€ 9.482,83	€ 9.483,09	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-08	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Guianne Mele	Ala' dei Sardi		€ 9.483,10	€ 6.827,39	16/03/2006	12/04/2006	12/04/2006	€ 9.482,83	€ 9.483,10	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-09	Rete idrica: sostituzione di condotte esistenti vetuste e rifacimento allacci	Albagiara		€ 145.576,98	€ 114.845,60	06/06/2005	20/09/2005	19/12/2005	€ 144.939,49	€ 144.939,49	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-100	Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": sostituzione reti idriche Zona Bosso - Placido	Cagliari		€ 898.526,50	€ 495.396,11	13/12/2005	21/12/2007	07/02/2008	€ 623.914,39	€ 885.243,68	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-101	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata S. Elia - Poetto - Quartiere del Sole - La Palma (distretto B7)	Cagliari		€ 3.779.905,98	€ 3.301.045,96	10/01/2006	30/11/2007	02/09/2008	€ 3.674.801,69	€ 3.779.905,98	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-102	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Sant'Avendrace - Is Mirronis (distretto B4)	Cagliari		€ 3.834.840,37	€ 3.282.193,89	15/11/2005	06/04/2007	24/09/2007	€ 3.706.094,16	€ 3.816.601,81	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-103	Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": sostituzione reti idriche Zona Flaiano - Nobile	Cagliari		€ 1.076.590,83	€ 518.533,70	25/09/2006	23/07/2009	16/11/2010	€ 585.701,11	€ 963.792,83	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-104	Opere di urbanizzazione quartiere "Baracca Mannu": reti fognarie Zona Bosso - Placido	Cagliari		€ 2.549.354,74	€ 1.896.283,05	13/12/2005	21/12/2007	07/02/2008	€ 4.241.185,74	€ 2.520.066,33	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-105	Schema PRRA n.275: Miglioramento efficienza impianto (interventi sulle linee fanghi &E digestion anaerobica)	Cagliari		€ 4.407.522,99	€ 3.968.463,95	28/11/2005	13/03/2007	29/11/2007	€ 4.339.677,12	€ 4.406.913,14	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-106	Schema PRRA n.275: Adeguamento impianti elettrici e apparecchiature elettromeccaniche (interventi sulle linee acqua e fanghi)	Cagliari		€ 1.723.426,78	€ 1.521.476,89	22/11/2005	14/05/2007	04/03/2008	€ 1.616.137,77	€ 1.723.252,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-108	Impianto San Michele (sostituzione carboni, impermeabilizzazioni vasche e opere di straordinaria manutenzione)	Cagliari		€ 2.865.005,74	€ 2.448.451,19	20/07/2006	18/07/2008	16/12/2008	€ 2.755.531,19	€ 2.847.319,26	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-109	Riqualificazione delle reti idriche interne all'abitato	Calangianus		€ 263.194,41	€ 210.738,75	30/12/2004	24/02/2006	21/10/2006	€ 266.593,38	€ 263.194,41	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-11	Rete idrica del centro urbano: interventi di ripristino e sostituzione	Alghero		€ 3.331.342,06	€ 2.896.873,48	26/07/2005	18/02/2008	16/04/2008	€ 3.328.665,54	€ 3.330.163,97	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-110	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Vaddi Niedda	Calangianus		€ 28.910,37	€ 23.888,65	26/09/2005	31/10/2006	03/11/2006	€ 27.683,53	€ 27.299,85	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-111	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Limbara (sopra Stazzo Capretta)	Calangianus		€ 28.910,37	€ 23.888,65	26/09/2005	31/10/2006	03/11/2006	€ 27.683,53	€ 27.299,85	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-112	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini - collegamento alla rete principale	Calasetta		€ 355.434,26	€ 256.787,50	09/11/2005	30/10/2008	04/05/2009	€ 228.392,26	€ 345.305,85	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-113A	Sostituzione di diversi tratti di condotte e realizzazione allacci alla rete idrica delle frazioni di Cortoghiana, Baccu Abis, Barbusi, Flumenteopio	Carbonia		€ 4.308.395,77	€ 3.478.627,51	26/04/2005	20/02/2007	03/01/2008	€ 4.269.364,68	€ 3.983.338,10	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-113B	Completamento della rete idrica	Carbonia		€ 691.604,23	€ 900.081,32	23/04/2015			€ 765.938,13	€ 691.604,23	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-114	Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro di Cortoghiana in comune di Carbonia	Carbonia		€ 834.765,74	€ 666.996,17	12/12/2005	06/03/2008	09/05/2008	€ 815.782,01	€ 686.107,12	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-115	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Caput Aquas - Seddargia	Carbonia		€ 42.574,85	€ 30.248,58	23/09/2005	18/05/2007	24/05/2007	€ 42.574,85	€ 42.574,85	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-117	Schema PRRA n.237 - realizzazione collettori fognari al servizio della Marina di Cardedu	Cardedu		€ 3.248.843,80	€ 2.606.206,30	04/08/2005	22/06/2009		€ 3.269.851,34	€ 3.198.067,87	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-119	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orto	Cargeghe		€ 9.702,28	€ 5.972,00	30/04/2005	21/06/2005	22/06/2005	€ 9.702,28	€ 9.702,28	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-120	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. La Magola	Cargeghe		€ 9.702,27	€ 5.972,00	30/04/2005	21/06/2005	22/06/2005	€ 9.702,27	€ 9.702,27	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-121	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu	Cargeghe		€ 9.702,27	€ 5.972,00	30/04/2005	21/06/2005	22/06/2005	€ 9.702,27	€ 9.702,27	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-122	Rifacimento rete idrica di distribuzione urbana	Carloforte		€ 2.998.364,95	€ 2.387.468,38	31/10/2005	15/02/2008	22/09/2008	€ 2.849.567,60	€ 2.849.567,60	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-123	Sostituzione rete idrica Via Zirulla - La Vignaccia - La Pala e realizzazione nuova rete idrica in località Li Russi	Castelsardo		€ 292.621,98	€ 192.058,35	19/09/2005	10/08/2006	17/09/2007	€ 164.855,90	€ 182.455,43	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-124	Seratoio di accumulo in località San Pietro e riqualificazione rete idrica urbana	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)		€ 427.095,00	€ 243.511,76	09/08/2012			€ 299.050,86	€ 245.292,82	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-125	Rifacimento e ripristino condotta "Zona Cala Sinzias" e diramazione "Badulesu" - Realizzazione reti idriche "Costa Rei" e "Cala Pira"	Castiadas		€ 2.237.839,69	€ 1.773.891,79	02/03/2006	18/07/2010	13/01/2011	€ 2.195.499,16	€ 2.147.433,63	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-127	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Ledda	Chiamonti		€ 9.877,80	€ 8.231,50	10/01/2005	13/03/2005	13/03/2005	€ 7.819,92	€ 9.877,80	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-129	Adeguamento e riqualificazione della rete idrica	Cossoine		€ 97.006,57	€ 68.215,62	30/06/2005	12/04/2006	07/07/2006	€ 95.975,59	€ 95.975,59	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-12a	Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel territorio comunale di Alghero	Alghero		€ 2.458.795,64	€ 2.095.837,68	07/11/2005	15/05/2008	25/09/2008	€ 2.472.511,61	€ 2.458.795,64	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-12b	Costruzione di nuove condotte fognarie per integrare lo schema di raccolta e trasporto nel territorio comunale di Alghero	Alghero		€ 2.827.204,59	€ 4.138.478,32	07/11/2005	16/10/2009	21/12/2009	€ 2.612.513,23	€ 2.650.756,97	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-131	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Sotzu	Cuglieri		€ 20.000,00	€ 12.278,72	24/02/2006			€ 10.230,69	€ 10.230,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-132	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada	Cuglieri		€ 10.000,00	€ 6.139,36	24/02/2006			€ 5.115,34	€ 5.115,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-133	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ii Canturu Traessos	Cuglieri		€ 30.000,00	€ 18.418,08	24/02/2006			€ 15.346,04	€ 15.346,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-134	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Turana	Cuglieri		€ 10.000,00	€ 6.139,36	24/02/2006			€ 5.115,34	€ 5.115,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-135	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana de Mari	Cuglieri		€ 10.000,00	€ 6.139,36	24/02/2006			€ 5.115,34	€ 5.115,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-136	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Desulo		€ 679.116,80	€ 512.732,11	03/06/2005	28/04/2008	23/07/2008	€ 518.272,07	€ 649.312,20	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-137	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cadeddu, S. Nennula, S. Cara, S. Minna, S. S'ortu le Arangius, Palamanna	Desulo		€ 249.881,86	€ 172.241,78	11/07/2005	10/04/2006	10/04/2006	€ 237.386,23	€ 238.250,79	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-138	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Pietro	Desulo		€ 9.995,26	€ 6.889,68	11/07/2005	10/04/2006	10/04/2006	€ 9.495,46	Compresa anticipazione € 9.530,03	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-139	Sostituzione di tratti fatiscenti della rete idrica di distribuzione e realizzazione dei relativi allacci	Dolianova		€ 650.359,38	€ 495.137,76	16/05/2005	18/08/2006	12/01/2007	€ 618.535,13	€ 618.535,13	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-14	Costruzione di nuove condotte per integrare lo schema distributivo della città di Alghero	Alghero		€ 1.116.731,73	€ 875.743,25	21/11/2005	15/05/2007	16/05/2007	€ 1.088.493,45	€ 1.103.590,92	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-140	Lavori di ampliamento della rete fognaria acque nere del centro abitato di Dolianova	Dolianova		€ 135.208,36	€ 89.266,11	13/06/2005	09/12/2005	03/01/2006	€ 130.476,20	€ 130.476,20	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-142	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni	Domusnovas		€ 47.274,48	€ 33.902,57	16/03/2005	02/05/2005	30/06/2005	€ 42.206,68	€ 47.229,48	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-143	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Acqua Callenti	Domusnovas		€ 47.274,48	€ 33.902,58	16/03/2005	02/05/2005	30/06/2005	€ 42.206,68	€ 47.274,48	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-144	Sostituzione parziale della rete idrica	Donori		€ 181.076,51	€ 135.484,31	16/02/2005	01/06/2005	17/08/2005	€ 181.857,56	€ 181.076,51	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-146	Completamento rete idrica di distribuzione - Cala Gonone	Dorgali		€ 647.318,73	€ 515.116,27	20/06/2005	31/05/2007	04/09/2007	€ 621.157,42	€ 647.318,73	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-147	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tulargius	Elini		€ 10.000,00	€ 9.090,91	26/12/2004	21/01/2005	21/01/2005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-148	Rifacimento e completamento della rete idrica dell'abitato di Elmas	Elmas		€ 222.303,86	€ 163.384,62	09/06/2005	15/05/2006	18/05/2006	€ 212.909,35	€ 179.723,08	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-15	Riqualificazione rete idrica urbana	Allai		€ 85.418,99	€ 51.447,10	19/04/2006	19/08/2006	18/10/2006	€ 77.259,00	€ 77.259,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-151	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Maria	Esterzili		€ 35.642,01	€ 23.856,94	30/03/2006	27/05/2006	02/08/2006	€ 35.118,32	€ 35.642,01	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-152	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Funtana Fritta	Florinas		€ 23.371,85	€ 20.591,22	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 22.459,42	€ 22.459,42	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-153	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noroialvu	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-154	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Banzos	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-155	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cannija	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-156	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Abbaia	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-157	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badoludosu	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-158	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Pedraia	Florinas		€ 7.790,58	€ 6.863,73	16/01/2006	15/07/2006	15/07/2006	€ 7.486,47	€ 7.486,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-163	Ampliamento rete fognaria del centro abitato di Fonni - viale del lavoro, via Sassari, via P.Mureddu, via XXV aprile, loc. Locomache	Fonni		€ 250.420,90	€ 190.765,63	20/06/2005	07/05/2007	16/05/2007	€ 253.758,40	€ 250.420,90	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-164	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.M.te Spada 2	Fonni		€ 9.017,05	€ 5.832,75	01/09/2005	10/09/2005	10/10/2005	€ 7.250,81	€ 7.250,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-165	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Vena Manna	Fonni		€ 9.017,05	€ 5.832,75	01/09/2005	10/09/2005	10/10/2005	€ 7.250,81	€ 7.250,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-166	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Spada 1	Fonni		€ 9.017,05	€ 5.832,75	01/09/2005	10/09/2005	10/10/2005	€ 7.250,79	€ 7.250,79	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-167	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Grighine	Fordongianus		€ 9.990,72	€ 8.170,00	30/01/2006	01/03/2006	20/05/2006	€ 9.990,72	€ 9.990,72	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-168	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Manixeddu	Gadoni		€ 8.150,00	€ 8.150,00	23/02/2006	11/04/2006	12/04/2006	€ 8.150,00	€ 8.150,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-171	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Suergiu e S. Perda Tonara	ABBANO S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)		€ 77.412,70	€ 60.714,28	06/03/2006	28/12/2006	17/01/2007	€ 60.714,28	€ 62.115,25	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-176	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Miniera Perda Pibera (galleria)	Gonnosfanadiga		€ 30.000,00	€ 18.092,01	15/12/2006	29/11/2007	16/03/2009	€ 24.049,95	€ 27.091,03	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-178	Impianto Guspini - adeguamento disinfezione	Guspini		€ 145.869,08	€ 120.267,11	07/12/2005	10/10/2006	15/11/2006	€ 145.869,08	€ 145.869,08	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-18	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pizzinnuri	Arbus		€ 9.717,76	€ 6.410,95	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 1.092,46	€ 4.423,02	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-184	Sostituzione rete di adduzione da captazione a serbatoio Sulacuc	Ibbono	B59J04000000002	€ 209.211,18	€ 155.369,32	17/01/2006	28/09/2006	09/10/2006	€ 207.191,38	€ 209.211,18	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-185	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Tumbarinu	Ibbono	C19D04000000002	€ 28.602,06	€ 17.152,15	28/08/2006	15/12/2007	10/07/2008	€ 25.753,65	€ 26.597,86	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-186	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Praidas	Ibbono	C19D04000000002	€ 9.534,02	€ 5.717,38	28/08/2006	15/12/2007	10/07/2008	€ 8.584,53	€ 8.865,06	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-187	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Bau Porcus e S. S. Bau Porcus	Ibbono	C19D04000000002	€ 28.602,06	€ 17.152,15	28/08/2006	15/12/2007	10/07/2008	€ 25.753,65	€ 26.597,86	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-188	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su BubuJucA²	Illorai	C19D04000000002	€ 26.878,64	€ 19.565,76	05/09/2007	31/07/2008	31/07/2008	€ 26.024,16	€ 26.878,64	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-189	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantareddu	Illorai	C19D04000000002	€ 26.878,64	€ 19.565,76	05/09/2007	31/07/2008	31/07/2008	€ 26.024,16	€ 26.878,64	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-19	Impianto Arbus (S. Antonio Santadi)	Arbus	C19D04000000002	€ 109.521,58	€ 89.973,18	13/01/2005	20/06/2005	24/01/2006	€ 104.049,56	€ 108.599,06	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-190	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Cantanu	Illorai	C19D04000000002	€ 8.959,55	€ 6.521,92	05/09/2007	31/07/2008	31/07/2008	€ 8.674,72	€ 8.959,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-191	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Quaddu Imperrau	ABBANO S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C19D04000000002	€ 54.972,62	€ 43.439,67				€ 1.826,24	€ 14.500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-192	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Puppajones	Istreddu	C19D04000000002	€ 9.952,90	€ 8.294,08	20/10/2005	18/12/2005	21/02/2006	€ 9.948,00	€ 9.952,90	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-193	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. Zepora)	Ittiri	C19D04000000002	€ 355.030,21	€ 280.002,98	08/06/2005	07/03/2006	30/11/2006	€ 324.567,84	€ 355.030,21	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-194	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bnai	Ittiri	C19D04000000002	€ 46.941,70	€ 30.305,75	08/01/2007	15/11/2007	13/12/2007	€ 46.808,57	€ 46.941,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-195	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bustaina	Ittiri	C19D04000000002	€ 9.388,35	€ 6.061,15	08/01/2007	15/11/2007	13/12/2007	€ 9.361,69	€ 9.388,35	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-196	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Aradas	Ittiri	C19D04000000002	€ 9.388,35	€ 6.061,15	08/01/2007	15/11/2007	13/12/2007	€ 9.361,71	€ 9.388,35	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-197	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba	Jerzu	C19D04000000002	€ 27.756,90	€ 22.033,57	12/06/2006	07/05/2007	07/05/2007	€ 29.789,02	€ 27.756,90	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-188	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena	Jerzu	C19D04000000002	€ 9.252,31	€ 7.344,52	12/06/2006	07/05/2007	07/05/2007	€ 9.929,67	Compresa anticipazione	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-199	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Geddi (2) + Monte Longu e Sa Siddiosa	Jerzu	C19D04000000002	€ 37.009,24	€ 29.378,09	12/06/2006	07/05/2007	07/05/2007	€ 39.718,73		Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-20	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 2	Arbus	C19D04000000002	€ 9.717,76	€ 6.410,95	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-200	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Canna	Jerzu	C19D04000000002	€ 9.252,31	€ 7.344,52	12/06/2006	07/05/2007	07/05/2007	€ 9.929,67	€ 9.252,31	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-201	Impianto La Maddalena - adeguamento generale impianto	La Maddalena	C19D04000000002	€ 369.710,37	€ 259.813,42	23/06/2005	16/04/2007	08/01/2008	€ 368.103,31	€ 368.162,48	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-202	Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Laconi e delle borgate - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Laconi	Laconi	C19D04000000002	€ 440.337,34	€ 323.740,30	15/12/2005	25/07/2007	23/01/2008	€ 369.951,38	€ 329.916,15	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-203	Interventi di ripristino e ampliamento del depuratore a servizio del centro abitato di Laconi	Laconi	C19D04000000002	€ 1.230.123,59	€ 941.533,55	29/11/2006	31/03/2010	27/06/2012	€ 1.202.561,70	€ 1.202.561,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-204	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo e S. Pala Nuraxi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C19D04000000002	€ 31.556,64	€ 24.606,82	06/03/2006	28/12/2006	17/01/2007	€ 24.631,10	€ 25.927,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-205	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cubeddu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C19D04000000002	€ 54.046,66	€ 42.694,94	06/03/2006	28/12/2006	17/01/2007	€ 42.737,07	€ 44.643,48	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-206	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Coloru	Laerru	C19D04000000002	€ 49.623,37	€ 26.531,10		11/05/2009	04/06/2009	€ 48.220,53	€ 49.623,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-207	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde	Laerru	C19D04000000002	€ 9.927,88	€ 5.428,24	07/03/2005	31/07/2007	06/08/2007	€ 9.927,88	€ 500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-208	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Abba Frida + pozzo	Lanusei	C19D04000000002	€ 50.000,00	€ 31.420,07	10/11/2005	26/06/2009	26/06/2009	€ 46.870,53	€ 46.870,53	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-209	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgenti M. Ausilatrice + Pozzi	Lanusei	C19D04000000002	€ 250.000,00	€ 157.100,31	10/11/2005	26/06/2009	26/06/2009	€ 234.352,66	€ 234.352,66	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-21	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mendula 1	Arbus	C19D04000000002	€ 9.717,76	€ 6.410,95	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-210	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pedrulodde	Lei	C19D04000000002	€ 10.000,00	€ 0,00						Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-211	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stuni	Loceri	C19D04000000002	€ 17.079,91	€ 14.010,27	06/04/2005	09/05/2005	31/05/2005	€ 16.364,28	€ 16.364,28	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-212	Sostituzione condotte idriche	Lode'	C19D04000000002	€ 340.897,65	€ 242.633,85	16/05/2005	31/03/2006	31/03/2006	€ 274.631,80	€ 331.523,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-213	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Mela	Lode'	C19D04000000002	€ 29.638,89	€ 18.182,73	16/11/2006	15/01/2007	15/01/2007	€ 0,00	€ 29.385,42	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-214	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Li Cionchi	Loiri Porto San Paolo	C19D04000000002	€ 27.845,41	€ 24.859,57	29/01/2007	16/02/2007	01/03/2007	€ 23.616,59	€ 27.845,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-215	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Enas (Monte Papaone)	Loiri Porto San Paolo	C19D04000000002	€ 25.714,81	€ 22.913,81	10/12/2006	08/11/2007	12/11/2007	€ 20.268,12	€ 25.714,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-216	Ripristino e ampliamento depuratore di Vacciddidi in comune di Loiri	Loiri Porto San Paolo	C19D04000000002	€ 2.233.009,47	€ 1.855.885,15	30/11/2006	22/04/2009	25/06/2009	€ 2.225.060,18	€ 2.232.188,62	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-217	Ampliamento rete fognaria nera centro abitato di Vacciddidi in comune di Loiri	Loiri Porto San Paolo	C19D04000000002	€ 197.110,16	€ 146.514,38	17/01/2006	10/07/2007	10/01/2008	€ 176.004,63	€ 190.546,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-218	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Astissa (o Astaina)	Luogosanto	C19D04000000002	€ 28.141,93	€ 18.311,69	13/07/2005	29/09/2006	16/10/2006	€ 27.641,25	€ 28.141,93	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-219	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Luogosanto	Luogosanto	C19D04000000002	€ 28.141,93	€ 18.311,71	13/07/2005	29/09/2006	16/10/2006	€ 27.641,25	€ 28.141,93	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-22	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spendula Droixa	Arbus	C19D04000000002	€ 9.717,76	€ 6.410,96	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-220	Riqualificazione rete idrica urbana	Luras	C19D04000000002	€ 206.168,73	€ 161.401,14	30/12/2004	30/05/2006	29/11/2006	€ 199.313,19	€ 205.849,62	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-223	Realizzazione rete fognaria fascia costiera	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C19D04000000002	€ 690.000,00	€ 0,10				€ 27.341,05	€ 162.492,15	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-224	Adeguamento impianto di depurazione di Mamoiada al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	C19D04000000002	€ 366.287,09	€ 270.712,60	27/10/2005	09/05/2007	08/11/2007	€ 386.646,62	€ 316.684,72	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-226	Riqualificazione rete idrica urbana	Mandas	C19D04000000002	€ 378.826,88	€ 281.522,35	17/03/2006	11/05/2007	07/06/2007	€ 372.102,54	€ 372.709,26	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-228	Adeguamento impianto di depurazione comunale	Martis	C19D04000000002	€ 121.308,78	€ 90.349,76	02/03/2005	29/07/2005	31/10/2005	€ 117.266,32	€ 117.509,22	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-229	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Giusta	Martis	C19D04000000002	€ 9.125,23	€ 4.631,92	09/05/2005	07/07/2005	09/03/2006	€ 8.789,22	€ 8.789,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-23	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Gettile	Arbus	C19D04000000002	€ 9.717,76	€ 6.410,95	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-230	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Teoraghe	Martis	C19D04000000002	€ 9.264,34	€ 4.631,93	09/05/2005	07/07/2005	09/03/2006	€ 8.789,22	€ 8.789,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-231	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Is Cannones	Meana sardo	C19D04000000002	€ 10.000,00	€ 7.313,60	27/04/2005			€ 10.771,11	€ 10.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-232-2005-1083	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 - II lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C19D04000000002	€ 1.425.000,00	€ 0,10				€ 24.202,67	€ 329.545,92	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-233	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bangadu e Pozzi Barigadu	Milis	C19D04000000002	€ 45.390,95	€ 28.061,74	18/05/2005	21/09/2006		€ 30.581,04	€ 30.581,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-234	Completamento funzionale del sistema fognario del centro abitato di Mogoro	Mogoro	C19D04000000002	€ 354.070,33	€ 242.700,50	13/01/2006	11/12/2006	02/03/2007	€ 349.954,58	€ 349.954,58	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-235	Sostituzione tratti di condotte ed allacci fatiscenti interni al centro abitato, potenziamento telecontrollo	Monserrato	C32C04000120002	€ 2.437.560,96	€ 2.064.471,81	30/12/2004	05/02/2007	18/07/2008	€ 2.213.186,80	€ 2.213.186,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-236	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Binza Funtana	Monteleone Roccaodoria	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 6.558,96	21/02/2005	21/03/2005		€ 0,00	€ 500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-237	Sostituzione e ampliamento del sistema depurativo a servizio del centro abitato di Monti e delle frazioni	Monti	C32C04000120002	€ 717.829,12	€ 538.494,47	12/05/2005	06/05/2006	04/08/2006	€ 717.829,12	€ 717.829,12	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-238	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Ladas	Monti	C32C04000120002	€ 86.197,68	€ 62.329,57	30/06/2006	18/05/2007		€ 57.372,08	€ 70.166,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-239	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S. Culuforrà	Monti	C32C04000120002	€ 28.732,58	€ 20.776,52	30/06/2006	18/05/2007		€ 19.123,96	€ 23.388,75	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-24	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Atzeni 2	Arbus	C32C04000120002	€ 9.717,76	€ 6.410,95	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-240	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Su Cantaru	Monti	C32C04000120002	€ 28.732,57	€ 20.776,52	30/06/2006			€ 19.123,96	€ 23.388,75	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-241	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mulinu	Montresta	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 0,00					Compresa anticipazione	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-242	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore	Morgongiori	C32C04000120002	€ 28.995,85	€ 15.508,33	18/04/2005	05/10/2005	31/10/2005	€ 28.562,49	€ 28.569,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-243	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cimasi	Morgongiori	C32C04000120002	€ 9.865,23	€ 5.169,44	18/04/2005	05/10/2005	31/10/2005	€ 9.520,84	€ 9.523,02	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-249	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nora Dorzu - S. Sas Brelas - S. Terrasole	Nule	C32C04000120002	€ 24.138,40	€ 17.679,00	27/05/2005	30/08/2005	18/10/2005	€ 21.625,73	€ 26.161,74	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-25	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alzoni 1	Arbus	C32C04000120002	€ 9.717,76	€ 6.410,96	05/05/2005	01/09/2005	01/12/2005	€ 0,00	€ 4.423,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-260	Finanziamento della rete fognaria del centro abitato di "Padru" - recupero e sistemazione dell'acquedotto dello Spirito Santo a servizio della Borgata Rurale di 86caPredas	Nuoro	C32C04000120002	€ 2.269.058,94	€ 1.779.994,53	18/07/2005	15/04/2009	22/04/2010	€ 2.048.151,38	€ 2.154.776,73	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-261	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Spirito Santo + altre	Nuoro	C32C04000120002	€ 186.316,76	€ 120.970,14	18/01/2006			€ 57.292,80	€ 103.292,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-263	Sistemazione rete idrica	Nuragus	C32C04000120002	€ 108.032,35	€ 79.719,15	18/06/2005	19/01/2006	05/06/2006	€ 110.526,80	€ 108.032,35	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-264	Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue del centro abitato di Nuragus	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 1.200.000,00	€ 0,01				€ 0,00	-€ 60.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-265	Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano	Nurallao	C32C04000120002	€ 97.509,28	€ 63.432,06	25/05/2005	19/08/2005	02/09/2005	€ 93.248,92	€ 93.248,92	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-266	Adeguamento funzionale impianto di depurazione sito in località "Padru"	Nureci	C32C04000120002	€ 152.220,39	€ 110.756,53	29/11/2005	27/10/2006	05/12/2006	€ 122.230,28	€ 149.503,39	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-26	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Regos	Ardara	C32C04000120002	€ 25.802,29	€ 15.896,25	10/01/2005	16/02/2005	12/12/2006	€ 19.633,91	€ 19.633,91	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-260	Completamento sistema depurativo al servizio delle frazioni di Berchiddedu e limitrofe (Mamusi, Battista, Sos Coddos, Pedru Gaias)	Olbia	C32C04000120002	€ 677.573,17	€ 651.111,03	15/06/2005	27/07/2006	22/10/2007	€ 672.247,17	€ 677.573,17	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-261	Completamento schema fognario depurativo "N. Olbia" (n.58 PRR) - collettore da Pittulongu, premente da Olbia Nord, sollevamento da Pittulongu	Olbia	C32C04000120002	€ 1.440.105,65	€ 1.113.184,94	22/11/2006	21/10/2009	02/12/2010	€ 1.400.431,92	€ 1.418.541,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-262	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Vittore	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,35	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-263	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ltombroso	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,35	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-264	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Palitta	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,35	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-265	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Lorenzo	Olbia	C32C04000120002	€ 26.741,10	€ 16.357,07	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 26.741,09	€ 26.741,10	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-266	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Lucia	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,35	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-267	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Campo di Pino	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,38	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-268	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Beddoro	Olbia	C32C04000120002	€ 26.741,10	€ 16.357,07	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 26.741,09	€ 26.741,10	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-269	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana	Olbia	C32C04000120002	€ 8.913,69	€ 5.452,35	30/05/2006	05/12/2006	19/01/2007	€ 8.913,69	€ 8.913,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-27	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti S. Cascanu	Ardara	C32C04000120002	€ 25.802,29	€ 15.896,25	10/01/2005	16/02/2005	12/12/2006	€ 18.537,26	€ 18.537,26	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-270	Completamento del sistema di approvvigionamento idrico e di riordino della rete di distribuzione della frazione di Rudaltza e altre frazioni costiere	Olbia	C32C04000120002	€ 3.996.842,52	€ 2.576.687,03	26/06/2006	08/03/2008	27/11/2008	€ 3.310.472,80	€ 3.183.512,66	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-273	Ripristino e ampliamento impianto di depurazione	Olzai	C32C04000120002	€ 381.008,55	€ 287.152,01	14/10/2005	20/12/2006	01/03/2007	€ 345.760,16	€ 345.760,16	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-275	Adeguamento impianto di depurazione di Oniferi al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	Oniferi	C32C04000120002	€ 313.157,83	€ 236.604,45	20/03/2006	22/10/2008	20/11/2008	€ 313.157,83	€ 313.157,83	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-276	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Vecchio Acquedotto	Oniferi	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 19.753,45	18/01/2007	14/02/2008	14/02/2008	€ 28.628,81	€ 28.628,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-277	Adeguamento impianto di depurazione di Orgosolo al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	Orgosolo	C32C04000120002	€ 385.852,12	€ 274.567,35	2/11/2006	25/05/2008	03/09/2008	€ 389.029,71	€ 381.406,07	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-278	Rete idrica urbana: eliminazione vecchie condotte in cemento amianto e sostituzione con condotte in ghisa sferoidale	Oristano	C32C04000120002	€ 4.478.260,59	€ 4.136.170,00	20/07/2005	31/10/2008	05/12/2008	€ 4.462.876,02	€ 4.462.876,02	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-279	Adeguamento impianto di depurazione di Orotelli al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	ABBANOA (Ex Govossa S.p.a.)	C32C04000120002	€ 359.576,66	€ 315.583,77	01/07/2005	30/10/2007	27/11/2007	€ 386.943,33	€ 317.289,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-28	Adeguamento e riqualificazione rete idrica	Ardau	C32C04000120002	€ 311.823,10	€ 266.320,61	30/06/2005	23/05/2006	29/09/2006	€ 309.678,74	€ 309.678,82	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-283	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni	Osidda	C32C04000120002	€ 9.989,03	€ 6.916,88	20/12/2005	11/01/2006	05/11/2006	€ 8.324,19	€ 8.324,19	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-284	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Badde Ottula	Osilo	C32C04000120002	€ 131.683,58	€ 91.866,96	06/10/2005	01/07/2006	03/10/2006	€ 131.696,88	€ 131.683,58	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-285	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santa Maria	Osilo	C32C04000120002	€ 8.780,69	€ 6.124,46	06/10/2005	01/07/2006	03/10/2006	€ 8.779,79	€ 8.780,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-286	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cala Casu	Osilo	C32C04000120002	€ 8.781,50	€ 6.124,46	06/10/2005	01/07/2006	03/10/2006	€ 8.779,79	€ 8.781,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-287	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Hughes	Osilo	C32C04000120002	€ 8.780,70	€ 6.124,46	06/10/2005	01/07/2006	03/10/2006	€ 8.779,79	€ 8.780,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-288	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Brenaghe	Osilo	C32C04000120002	€ 8.781,29	€ 6.124,46	06/10/2005	01/07/2006	03/10/2006	€ 8.779,79	€ 8.781,29	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-289	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena	Osini	C32C04000120002	€ 9.864,90	€ 6.817,06	12/05/2006	20/06/2006	27/07/2006	€ 9.864,90	€ 9.864,90	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-29	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Tregos	Arizo	C32C04000120002	€ 16.905,43	€ 12.408,00	22/08/2005	12/01/2006	16/02/2006	€ 16.185,90	€ 16.185,90	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-290	Raccolta e scarico acque nere: realizzazione rete fognaria quartiere "Sos Pianos"	Oasi	C32C04000120002	€ 491.312,03	€ 348.466,98	24/11/2005	26/07/2007	05/09/2008	€ 443.535,85	€ 470.371,40	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-297	Lavori di Ripristino acquedotto di Padru - 2. lotto: Sostituzione condotte a servizio del centro abitato di Padru	Padru	C32C04000120002	€ 276.560,11	€ 228.710,89	13/04/2005	02/09/2005	30/09/2005	€ 267.546,71	€ 272.178,06	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-298	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Monte Nieddu	Padru	C32C04000120002	€ 29.489,65	€ 21.536,75	13/04/2005	20/06/2005	22/06/2005	€ 29.489,65	€ 29.489,65	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-299	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Trattessa	Padru	C32C04000120002	€ 29.489,60	€ 21.536,75	13/04/2005	20/06/2005	22/06/2005	€ 29.489,60	€ 29.489,60	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-30	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Peddio	Arizo	C32C04000120002	€ 25.358,17	€ 18.612,00	22/08/2005	12/01/2006	16/02/2006	€ 24.278,86	€ 24.278,86	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-300	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Budrà e S. ti Biasà	Padru	C32C04000120002	€ 29.489,60	€ 21.536,75	13/04/2005	20/06/2005	22/06/2005	€ 29.489,60	€ 29.489,60	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-301	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Nitberalzu	Padru	C32C04000120002	€ 29.489,60	€ 21.536,75	13/04/2005	20/06/2005	22/06/2005	€ 29.489,60	€ 29.489,60	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-302	Sostituzione condotte idriche del centro urbano	Palau	C32C04000120002	€ 111.584,94	€ 326.425,61	11/01/2006	29/03/2007		€ 382.515,48	€ 398.970,83	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-303	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Monte Canu	Palau	C32C04000120002	€ 27.481,54	€ 20.044,39	18/03/2005	30/04/2005	20/05/2005	€ 24.053,27	€ 24.053,27	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-304	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Lemo	Pattada	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 7.242,02	08/02/2005	30/03/2005	05/04/2005	€ 0,00	€ 8.363,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-305	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Tanca Pabodi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 21.351,63	€ 16.399,21				€ 16,18	€ 15.01,18	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-306	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Bobolica	Paulliatino	C32C04000120002	€ 50.000,00	€ 33.887,13	20/04/2005	26/09/2006	21/11/2006	€ 39.835,37	€ 39.835,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-31	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Casu	Arizo	C32C04000120002	€ 16.905,43	€ 12.408,00	22/08/2005	12/01/2006	16/02/2006	€ 16.185,90	€ 16.185,90	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-311	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Nuraghe Ascusa	Ploaghe	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 9.500,08	15/04/2005			€ 9.500,08	€ 9.500,08	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-312a	Riqualificazione della rete idrica urbana - Sostituzione reti di distribuzione	Porto Torres	C32C04000120002	€ 2.521.039,93	€ 1.985.871,24	18/01/2007		28/09/2012	€ 2.132.295,30	€ 2.132.295,30	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-312b	Riqualificazione della rete idrica urbana - Sostituzione reti di distribuzione	Porto Torres	C32C04000120002	€ 3.285.711,01	€ 2.620.019,52	18/01/2007	01/08/2009	18/05/2010	€ 3.190.984,78	€ 3.190.984,78	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-313	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99 (impianto sito in loc. "Nicola Casu")	Putifigari	C32C04000120002	€ 282.289,13	€ 210.874,27	20/10/2005	22/09/2006	10/04/2007	€ 284.816,24	€ 280.248,58	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-316A	Realizzazione e ampliamento depuratore e collettori fognari a servizio del centro di Golfo Pevero in comune di Arzachena	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 3.750.000,00	€ 3.005.261,03	25/10/2018	05/12/2019	26/05/2020	€ 3.280.857,36	€ 3.388.068,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-317	Riordino e razionalizzazione della rete idrica del centro abitato	Quartu Sant'Elena	C32C04000120002	€ 3.059.259,95	€ 2.164.113,50	05/03/2007	01/10/2008	23/07/2012	€ 2.618.927,55	€ 2.511.034,23	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-318	Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato I. lotto di completamento - attivazione sistema fognario "zona musicisti"	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 3.175.000,00	€ 2.471.202,52		13/03/2017		€ 21.006,50	€ 936.528,39	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-319	Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: III. lotto di completamento - attivazione sistema fognario zona Nord	Quartu Sant'Elena	C32C04000120002	€ 1.874.129,75	€ 1.341.617,19	05/03/2007			€ 0,00	€ 474.926,06	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-32	Ripulitura e ampliamento depuratore e collettori fognari a servizio del centro di Golfo Pevero in comune di Arzachena	Arzachena	C32C04000120002	€ 1.210.046,09	€ 989.893,57	02/10/2007	31/08/2009	22/04/2010	€ 1.204.017,64	€ 1.210.046,09	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-320	Riordino e razionalizzazione rete fognaria del centro abitato: II. lotto di completamento - attivazione sistema fognario zona Sud	Quartu Sant'Elena	C32C04000120002	€ 1.862.124,96	€ 1.315.740,08	06/03/2007			€ 1.381.870,56	€ 1.292.492,03	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-321	Riordino e razionalizzazione rete fognaria - I. lotto di completamento - estensione rete fognaria fascia costiera (zona via Autonomia Regionale)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 2.300.000,00	€ 1.719.501,87	16/06/2010			€ 1.149.224,92	€ 1.416.848,36	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-322A	Riordino e razionalizzazione rete idrica fascia costiera - I. lotto di completamento	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 5.430.000,00	€ 4.726.316,85	02/05/2011			€ 3.837.985,82	€ 4.280.479,86	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-322B	Riordino e razionalizzazione rete idrica fascia costiera - I. lotto di completamento	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 2.500.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-323	Realizzazione rete Fognaria via dell'Acqua	Quartucciu	C32C04000120002	€ 70.000,00	€ 51.991,03	14/12/2005			€ 51.731,07	€ 51.731,07	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-325	Adeguamento rete idrica e rifacimento allacci	Ruinas	C32C04000120002	€ 170.759,72	€ 124.070,54	11/04/2005	11/07/2005	11/11/2005	€ 162.656,61	€ 167.769,72	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-326	Completamento impianto di depurazione a servizio del comune di Ruinas	Ruinas	C32C04000120002	€ 449.554,36	€ 332.549,67	14/07/2005	03/10/2006	09/07/2007	€ 440.103,69	€ 431.804,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-327	Completamento schema fognario depurativo "S. Antoco" (n.306 PRRA) - impianto di depurazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	C32C04000120002	€ 6.955.710,00	€ 5.977.317,73				€ 38.607,64	€ 1.438.060,38	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-328	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Lussurgieddu	San Vero Miis	C32C04000120002	€ 39.888,96	€ 29.497,40	25/09/2006	07/02/2007	17/07/2007	€ 38.435,65	€ 39.888,96	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-33	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Buloni	Arzachena	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-331	Rifacimento rete idrica urbana	Samugheo	C32C04000120002	€ 246.243,74	€ 195.070,30	09/02/2005	16/12/2005	07/10/2005	€ 246.243,74	€ 246.243,74	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-332	Risanamento rete idrica S.G. Suergiu centro e frazioni	San Giovanni Suergiu	C32C04000120002	€ 937.043,99	€ 747.575,67	04/07/2005	15/11/2006	15/11/2006	€ 903.087,09	€ 937.043,99	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-333	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. la Mulineddu	San Nicolo' Gerrei	C32C04000120002	€ 8.065,52	€ 4.783,78	11/12/2006	02/02/2007	10/02/2007	€ 8.065,52	€ 8.065,52	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-334	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Musuleo	San Nicolo' Gerrei	C32C04000120002	€ 8.065,54	€ 4.783,78	11/12/2006	02/02/2007	10/02/2007	€ 8.065,54	€ 8.065,54	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-335	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Angela	San Nicolo' Gerrei	C32C04000120002	€ 8.065,54	€ 4.783,78	11/12/2006	02/02/2007	10/02/2007	€ 8.065,54	€ 8.065,54	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-336	Lavori di ampiegnamento della rete di raccolta delle acque nere nelle frazioni costiere del comune di San Teodoro: Montigiu, Badualga, Stazzu di Mezzu, Li Tegghu, Li Cupinreddi, Lu Sardu	San Teodoro	C32C04000120002	€ 1.148.444,80	€ 859.149,04	02/12/2005	14/02/2009	06/05/2009	€ 1.090.474,32	€ 1.114.324,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-337	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Cannetto	San Teodoro	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 20.751,10	02/12/2005	15/03/2010	20/03/2010	€ 20.504,58	€ 27.657,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-338	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caldasinu	San Teodoro	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 6.917,03	02/12/2005	15/03/2010	06/10/2010	€ 6.834,87	€ 9.261,29	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-339	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Cantaru (Monte Tundu)	San Teodoro	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 6.917,03	02/12/2005	15/03/2010	20/03/2010	€ 6.834,87	€ 9.219,08	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-34	Completamento del sistema di adduzione e di distribuzione delle frazioni costiere	Arzachena	C32C04000120002	€ 1.317.472,15	€ 1.026.460,86	28/09/2005	28/04/2008	12/12/2008	€ 1.281.345,71	€ 1.281.166,59	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-340	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti Rinaggiu	San Teodoro	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 20.751,10	02/12/2005	15/03/2010	20/03/2010	€ 20.504,57	€ 27.657,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-341	Riordino della rete idrica e completamento sistema di telecontrollo	Sanluri	C32C04000120002	€ 1.755.765,45	€ 1.431.864,14	18/07/2005	28/09/2006	19/05/2008	€ 1.751.848,82	€ 1.755.765,45	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-343	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Perdu Mannu e altre	Santadi	C32C04000120002	€ 104.946,82	€ 62.980,49	04/06/2005	21/10/2005	15/02/2007	€ 104.946,82	€ 104.946,82	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-345	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Cutesa	S. Antonio di Gallura	C32C04000120002	€ 9.914,77	€ 8.126,20	25/01/2006	24/04/2006	24/04/2006	€ 9.914,77	€ 9.914,77	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-346	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Santulusurgiu	Santulusurgiu	C32C04000120002	€ 50.000,00	€ 30.777,74						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-347	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. ti S. Leonardo (Siette Fuentes)	Santulusurgiu	C32C04000120002	€ 150.000,00	€ 92.333,22						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-348	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matteo Campullu	Santulusurgiu	C32C04000120002	€ 50.000,00	€ 30.777,74						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-349	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Serrantes	Santulussurgiu	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 18.466,64					Compresa anticipazione	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-35	Realizzazione collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue dal rione Sergianteri	Arzana	C32C04000120002	€ 183.947,04	€ 153.724,30	12/01/2006	06/06/2006	08/06/2006	€ 179.637,20	€ 171.527,33	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-350	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Sambucu	Santulussurgiu	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 18.466,64						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-351	Costruzione e nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano di Sardara	Sardara	C32C04000120002	€ 1.028.631,44	€ 803.580,06	26/07/2005	30/10/2006	16/05/2007	€ 1.028.631,44	€ 1.028.631,44	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-352	Ampliamento rete fognaria nera del centro abitato di Perde'e Sali in comune di Sarroch	Sarroch	C32C04000120002	€ 1.869.350,73	€ 1.425.087,63	13/04/2006	30/05/2009	30/05/2009	€ 1.865.669,80	€ 1.863.938,84	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-353	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.à Nuovo Acquedotto	Sarule	C32C04000120002	€ 28.565,22	€ 20.388,04	14/12/2005	15/03/2006	05/04/2006	€ 27.590,91	€ 28.565,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-354	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.à Vecchio Acquedotto	Sarule	C32C04000120002	€ 28.565,22	€ 20.388,04	14/12/2005	15/03/2005	05/04/2006	€ 27.590,92	€ 28.565,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-355	Rifacimento della rete idrica del centro storico - III. intervento e adeguamento rete idrica San Giovanni - Cascina Oredda	Sassari	C32C04000120002	€ 2.150.000,00	€ 1.426.324,33	14/07/2005	21/09/2007	15/11/2008	€ 1.924.996,21	€ 1.924.996,21	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-356	Realizzazione rete fognaria frazione San Giovanni	Sassari	C32C04000120002	€ 206.582,00	€ 257.569,81	20/09/2005		30/05/2007	€ 228.101,71	€ 204.101,71	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-357	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Sassari: prolungamento via Era da strada M. Fiocca a incrocio via Pala di Carru	Sassari	C32C04000120002	€ 91.066,44	€ 63.716,79	24/02/2005		30/10/2008	€ 90.600,48	€ 91.066,44	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-358	Impianto di depurazione loc. Argentiera (Schema PRRA n.8) - I. lotto	Sassari	C32C04000120002	€ 449.318,00	€ 238.736,98	24/06/2008	04/06/2009	18/03/2010	€ 449.318,00	€ 449.318,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-359a	Schema PRRA n.4. Completamento del collettore fognario esterno (La Landriggia, Bancali, Ottava)	Sassari	C32C04000120002	€ 2.117.473,00	€ 1.566.422,12	04/07/2008	05/07/2010	28/03/2011	€ 1.961.862,53	€ 1.949.587,01	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-359b	Schema PRRA n.4. Completamento del collettore fognario esterno (Li Punti)	Sassari	C32C04000120002	€ 2.213.871,55	€ 1.666.183,91	02/10/2008	10/08/2012	05/09/2012	€ 2.065.125,34	€ 2.065.636,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-36	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. SturruA'	Arzana	C32C04000120002	€ 44.546,63	€ 34.550,59	22/09/2005	07/12/2006	07/12/2006	€ 44.781,12	€ 44.546,63	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-360	Completamento reti fognarie in Ottava (schema fognario - depurativo n.4 PRRA)	Sassari	C32C04000120002	€ 1.619.029,40	€ 1.299.478,86	18/03/2008		27/10/2009	€ 1.594.097,51	€ 1.615.981,07	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-363	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antiocho (Scano Montiferro)	Scano di Montiferro	C32C04000120002	€ 45.171,85	€ 29.754,20	14/06/2005		23/03/2006	€ 39.122,24	€ 39.122,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-364	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'abba Sutterrada	Scano di Montiferro	C32C04000120002	€ 8.766,90	€ 5.950,84	14/06/2005		23/03/2006	€ 7.824,45	€ 7.824,45	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-365	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Matta de Arghentu	Scano di Montiferro	C32C04000120002	€ 9.034,38	€ 5.950,84	14/06/2005		23/03/2006	€ 7.824,45	€ 7.824,45	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-366	Riqualficazione rete idrica urbana previa ricerca delle perdite	Sedilo	C32C04000120002	€ 1.360.587,14	€ 1.118.513,87	17/05/2005		05/08/2006	€ 1.360.533,93	€ 1.360.533,93	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-367	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sedini	Sedini	C32C04000120002	€ 102.274,02	€ 70.643,62	27/04/2005		06/03/2006	€ 113.994,73	€ 131.694,65	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-368	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Scala e S. Zugrudula	Seneghè	C32C04000120002	€ 60.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 3.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-369	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arghente	Sennariolu	C32C04000120002	€ 8.050,00	€ 7.000,00	06/11/2006			€ 9.534,08	€ 8.050,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-37	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Onniga	Arzana	C32C04000120002	€ 89.093,24	€ 69.101,17	22/09/2005		07/12/2006	€ 89.562,19	€ 89.093,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-370	Adeguamento del sistema distributivo esistente	Sennori	C32C04000120002	€ 1.613.053,39	€ 1.277.484,62	26/05/2005		18/03/2008	€ 1.583.735,78	€ 1.586.640,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-371	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Ruja	Sennori	C32C04000120002	€ 43.089,50	€ 24.426,61	20/10/2006		15/01/2007	€ 44.630,59	€ 43.089,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-372	Lavori di riorganizzazione funzionale e rifacimento della rete idrica del centro abitato di Senorbà - 1. lotto esecutivo	Senorbà	C32C04000120002	€ 688.995,58	€ 499.105,94	13/07/2005		28/08/2006	€ 642.708,99	€ 642.708,99	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-373	Adeguamento rete idrica: area fieristica Santa Lucia	Serri	C32C04000120002	€ 34.601,61	€ 21.750,00	18/07/2005		14/03/2006	€ 31.154,53	€ 31.154,53	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-374	Sostituzione della rete idrica di alcune strade interne all'abitato	Settimo San Pietro	C32C04000120002	€ 64.018,85	€ 57.032,37	25/07/2005		24/09/2005	€ 62.071,62	€ 62.071,62	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-376	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Stradarei e S. Lareri	Seulo	C32C04000120002	€ 19.435,94	€ 15.075,92	01/07/2005		14/10/2005	€ 19.435,94	€ 19.435,94	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-378	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Santo	Siligo	C32C04000120002	€ 9.329,80	€ 6.193,97	12/06/2006		01/08/2006	€ 9.329,80	€ 9.329,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-379	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Pinta	Siligo	C32C04000120002	€ 9.329,80	€ 6.193,97	12/06/2006		01/08/2006	€ 9.329,80	€ 9.329,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-38	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzo Arzana (1000m dall'abitato)	Arzana	C32C04000120002	€ 8.909,33	€ 6.910,11	22/09/2005		07/12/2006	€ 8.956,22	€ 8.909,33	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-380	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorg. Grotte San Giovanni	Siliqua	C32C04000120002	€ 47.275,60	€ 32.692,67			16/05/2006	€ 44.397,11	€ 44.397,11	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-381	Adeguamento e riqualficazione della rete idrica	Sindia	C32C04000120002	€ 115.877,36	€ 83.409,94	01/04/2005		12/08/2005	€ 90.378,36	€ 90.378,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-382	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S.ta Maria di Corte	Sindia	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 5.693,75	01/12/2006		10/01/2007	€ 7.907,21	€ 7.907,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-383	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. M.te Codes	Sindia	C32C04000120002	€ 10.000,00	€ 5.769,88	01/12/2006		20/02/2007	€ 7.998,57	€ 7.998,57	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-385	Impianto La Caletta - adeguamento disinfezione e sistemazione generale	Siniscola	C32C04000120002	€ 324.659,69	€ 255.817,10	17/11/2005		07/12/2006	€ 206.102,33	€ 243.444,80	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-386	Rifacimento allacci idrici abitato di Sinnai Centro	Sinnai	C32C04000120002	€ 1.137.961,24	€ 1.137.561,48	08/08/2005		22/11/2007	€ 1.360.416,58	€ 1.376.953,44	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-387	Riassetto funzionale rete idrica frazione di Solanas	Sinnai	C32C04000120002	€ 1.833.035,45	€ 1.275.744,57	08/06/2005		28/09/2009	€ 1.414.227,29	€ 1.523.303,52	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-388	Riassetto funzionale della rete idrica del Comune di Sinnai	Sinnai	C32C04000120002	€ 1.005.676,38	€ 789.166,08	26/10/2005		18/12/2007	€ 981.975,55	€ 1.005.676,38	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-389	Sostituzione e adeguamento di alcuni tratti di rete idrica urbana	Siurgus Donigala	C32C04000120002	€ 442.652,48	€ 296.598,20	07/11/2005		30/01/2007	€ 424.166,05	€ 442.652,48	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-39	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu'e Peddes	Arzana	C32C04000120002	€ 8.909,33	€ 6.910,11	22/09/2005		07/12/2006	€ 8.956,22	€ 8.909,33	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-390	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del comune di Siurgus Donigala	Siurgus Donigala	C32C04000120002	€ 428.575,10	€ 289.330,29	10/11/2005		18/12/2008	€ 428.240,14	€ 428.279,53	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-391	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente Fraigada	Suni	C32C04000120002	€ 46.189,54	€ 30.723,12	10/10/2005			€ 2.083,33	€ 25.944,39	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso



ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-393	Sostituzione condotte della rete idrica	Talana	C32C04000120002	€ 148.265,42	€ 112.574,78	18/07/2005	14/12/2005	10/02/2006	€ 147.940,33	Compresa anticipazione	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-394	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Padenti Mannu	Talana	C32C04000120002	€ 9.442,11	€ 5.806,40	10/10/2005			€ 0,00	€ 3.700,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-395	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seri e S. FilicosA'	Talana	C32C04000120002	€ 18.884,24	€ 11.612,81	10/10/2005			€ 0,00	€ 7.400,01	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-396	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Taroni	Telfi	C32C04000120002	€ 30.000,00	€ 16.021,26	27/04/2005		10/06/2005	€ 27.612,69	€ 27.612,69	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-398	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Filaschedda	Tempio Pausania	C35F04000050005	€ 48.981,63	€ 35.546,88	14/09/2005		28/09/2006	€ 46.840,60	€ 47.481,63	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-399	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Tempio Pausania	C38G04000150005	€ 2.803.923,80	€ 2.248.094,84	13/07/2005		09/06/2009	€ 2.445.984,93	€ 2.441.971,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-40	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Molinu	Arzana	C43D04000050002	€ 8.909,33	€ 6.910,11	22/09/2005		07/12/2006	€ 8.956,22	€ 8.909,33	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-400	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti di Punta Soliana (F.na Bedda - rio val di Musca)	Tempio Pausania	C43D04000050002	€ 28.946,44	€ 22.408,75	12/09/2005		28/07/2006	€ 28.692,97	€ 28.933,96	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-401	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Tergu (Su Sollanu, Monte Entisu, ecc.)	Tergu	C43D04000050002	€ 38.076,07	€ 19.369,11	04/10/2005		16/11/2005	€ 37.670,37	€ 37.670,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-402	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Terraiba	C43D04000050002	€ 1.603.502,85	€ 1.432.164,41	19/08/2005		19/09/2007	€ 1.603.502,85	€ 1.603.502,85	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-403	Riqualificazione rete idrica urbana	Tertenia	C43D04000050002	€ 209.356,47	€ 169.767,96	30/05/2005		21/01/2006	€ 198.736,23	€ 222.008,11	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-404	Ampliamento della rete fognaria nera a servizio del centro abitato di Tertenia e delle frazioni	Tertenia	C43D04000050002	€ 722.688,81	€ 600.827,21	16/12/2005		29/06/2009	€ 700.911,26	€ 700.911,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-405	Adeguamento strutture depurative ai limiti del D.Lgs. 152/99	Tertenia	C43D04000050002	€ 1.459.146,06	€ 1.024.028,40	10/11/2005		01/02/2016	€ 1.232.937,06	€ 1.240.819,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-406	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Marco e S.San Pietro	Tertenia	C43D04000050002	€ 86.981,69	€ 59.957,01	05/12/2005		12/01/2006	€ 24.697,64	€ 24.697,64	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-407	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti S'Ene Caputu	Tertenia	C43D04000050002	€ 53.904,80	€ 36.349,08	06/02/2006		07/06/2006	€ 26.990,87	€ 34.531,63	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-409	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Sciopradroxu e S. Fenu Trainu	Teulada	C43D04000050002	€ 123.332,65	€ 101.044,45	08/09/2005		05/01/2007	€ 122.201,07	€ 122.201,07	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-41	Rete idrica distretto via Sardegna - comune di Assemini	Assemini	C43D04000050002	€ 1.285.000,00	€ 810.788,73	03/02/2006			€ 442.771,44	€ 440.956,21	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-411	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Biddu Sai	Tiana	C43D04000050002	€ 7.076,36	€ 5.557,84	02/08/2005		09/11/2005	€ 8.223,48	€ 7.076,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-412	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Alisi	Tiana	C43D04000050002	€ 7.076,36	€ 5.557,84	02/08/2005		09/11/2005	€ 8.246,41	€ 7.076,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-413	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Suddiorza	Tiana	C43D04000050002	€ 7.076,36	€ 5.557,84	02/08/2005		09/11/2005	€ 8.223,48	€ 7.076,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-414	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Noradorzu	Tiana	C43D04000050002	€ 7.076,37	€ 5.557,84	02/08/2005		09/11/2005	€ 8.223,58	€ 7.076,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-415	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Perduzzu, S. Fritta, S. Notubidu	Tonara	C43D04000070002	€ 19.494,56	€ 19.302,34	22/03/2005		18/06/2005	€ 19.494,56	€ 19.494,56	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-416	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orrotzu	Tonara	C43D04000070002	€ 6.498,16	€ 6.434,10	22/03/2005		18/06/2005	€ 6.498,16	€ 6.498,16	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-417	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Laccheddu	Tonara	C89J04000060006	€ 6.498,16	€ 6.434,12	22/03/2005		18/07/2005	€ 6.498,18	€ 6.498,18	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-42	Impianto Assemini - adeguamento linee di trattamento	Assemini	C89J04000060006	€ 360.353,92	€ 233.707,22	10/05/2005		16/05/2006	€ 259.003,37	€ 306.360,87	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-424	Riqualificazione e recupero perdite della rete idrica urbana	Tortolì	C89J04000060006	€ 3.207.035,00	€ 2.506.831,85	02/05/2005		22/06/2009	€ 2.422.733,08	€ 3.008.808,58	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-425	Impianto TortolìA' - adeguamento linee di trattamento	Tortolì	C89J04000060006	€ 717.529,54	€ 577.735,68	17/05/2005		12/01/2006	€ 716.184,32	€ 717.952,28	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-426	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Pozzi e Sorgenti del paese	Triei	C89J04000060006	€ 27.673,81	€ 24.707,16	04/08/2005		03/10/2005	€ 27.673,81	€ 27.673,81	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-427	Lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete idrica del centro abitato di Trinita' e della frazione di Isola Rossa	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 1.227.743,24	€ 1.050.865,23	09/05/2005		28/06/2007	€ 1.236.835,34	€ 1.227.743,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-428	Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni - 1. lotto esecutivo: rete fognaria acque nere della frazione di Isola Rossa	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 79.973,81	€ 61.593,86	08/04/2005		23/02/2006	€ 79.973,81	€ 79.973,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-429	Lavori di adeguamento delle infrastrutture fognarie a servizio dell'abitato di Trinita' d'Agultu e delle frazioni	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 593.242,92	€ 495.720,41	05/05/2005		22/12/2006	€ 593.242,92	€ 593.242,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-430	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Colbu	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-431	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Ziraccu	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-432	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lu Ziraccu	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 6.845,74	€ 5.710,28	13/06/2005		28/12/2005	€ 6.845,74	€ 6.845,74	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-433	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Monte Lu Tronu	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-434	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Coli	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-435	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti San Giuseppe	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-436	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Badas	Trinita' d'Agultu Vignola	C89J04000060006	€ 20.537,24	€ 17.130,84	13/06/2005		28/12/2005	€ 20.537,24	€ 20.537,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-437	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Lu Signori	Aglientu	C89J04000060006	€ 23.608,98	€ 17.936,83	05/09/2005		21/09/2006	€ 24.280,60	€ 23.608,98	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-438	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.ti Infrescaredda (Infrescatada)	Aglientu	C89J04000060006	€ 23.608,98	€ 17.936,82	05/09/2005		21/09/2006	€ 24.280,60	€ 23.608,98	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-439	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Toa	Tula	C89J04000060006	€ 10.000,00	€ 7.181,75	11/04/2005		06/06/2005	€ 8.089,37	€ 8.089,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-44	Sostituzione condotte idriche del centro abitato	Austis	C89J04000060006	€ 124.176,37	€ 90.484,23	31/01/2006		02/07/2007	€ 119.001,89	€ 122.804,51	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-440	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Castenatzu	Tula	C89J04000060006	€ 10.000,00	€ 7.181,75	11/04/2005		06/06/2005	€ 8.089,37	€ 8.089,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-441	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Tria Niedda	Tula	C89J04000060006	€ 10.000,00	€ 7.181,75	11/04/2005	06/06/2005		€ 8.089,37	Compresa anticipazione	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-446	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Iolà, S. Murci Boe, S. Latzorbà, S. Porchies	Urzulei	C89J04000060006	€ 39.716,81	€ 26.453,22	07/06/2006	05/09/2006	19/12/2006	€ 38.456,00	€ 39.716,81	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-447	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lataragoro	Urzulei	C89J04000060006	€ 9.929,20	€ 6.613,30	07/06/2006	05/09/2006	19/12/2006	€ 9.613,99	€ 9.929,20	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-448	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. OrcesiÀ	Urzulei	C98J04000040002	€ 9.929,20	€ 6.613,30	07/06/2006	05/09/2006	19/12/2006	€ 9.613,99	€ 9.929,20	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-449	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Calchinadas	Usini	C99J04000190006	€ 41.802,71	€ 27.607,49	16/03/2006		03/10/2006	€ 41.486,77	€ 41.486,77	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-45	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S.è Sant'Orsola	Badesi	C99J04000190006	€ 26.907,99	€ 19.200,00	04/07/2005	27/04/2006	31/07/2006	€ 19.831,82	€ 25.072,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-450	Sostituzione allacci e tratti di condotte fatiscenti nella rete idrica del centro urbano, realizzazione sistema di telecontrollo	Ussana	C99J04000190006	€ 1.171.127,07	€ 920.630,85	02/08/2005	07/08/2007	28/11/2007	€ 1.170.086,74	€ 1.164.489,10	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-452	Realizzazione della rete fognaria nelle zone di espansione del centro abitato di Uta	Uta	C99J04000190006	€ 998.808,48	€ 770.787,38	21/07/2006	03/11/2008	07/11/2008	€ 967.527,36	€ 998.012,88	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-453	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Preidi, S. Padenti, S. Tennuri, S. Sarumini	Villagrande Strisaili	C99J04000190006	€ 174.010,01	€ 134.527,50	21/03/2006	12/07/2006	13/07/2006	€ 159.924,51	€ 159.214,37	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-454	Collettamento acque reflue centro urbano di Villagrande Strisaili	Villagrande Strisaili	C99J04000190006	€ 833.863,60	€ 683.458,07	28/11/2005	30/09/2008	30/09/2008	€ 629.543,59	€ 687.258,07	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-459	Adeguamento e riqualificazione rete idrica	Villanova Monteleone	C99J04000190006	€ 596.256,53	€ 461.231,26	15/09/2005	18/11/2007	12/03/2008	€ 418.106,43	€ 553.477,52	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-46	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Paulu Fara	Badesi	C99J04000190006	€ 8.969,31	€ 6.400,00	04/07/2005	27/04/2006	31/07/2006	€ 6.610,67	€ 8.357,57	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-460	Collegamento alla rete distributrice dei nuovi insediamenti costieri	Villanova Monteleone	C99J04000190006	€ 294.968,44	€ 226.599,42	15/09/2005	30/10/2007	12/03/2008	€ 212.652,61	€ 277.236,43	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-461	Sostituzione di condotte idriche esistenti in acciaio con condotte idriche in ghisa sferoidale	Villanovafranca	C99J04000190006	€ 294.196,57	€ 224.000,38	18/07/2005	18/11/2005	15/06/2006	€ 297.196,58	€ 294.196,57	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-462	Riqualificazione rete idrica urbana	Villanovatulo	C99J04000190006	€ 328.009,38	€ 262.132,75	30/12/2005	01/12/2006	04/05/2007	€ 328.009,38	€ 328.009,38	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-465	Sostituzione rete idrica	Villaspeciosa	C99J04000190006	€ 265.559,05	€ 200.023,62	19/05/2005	27/01/2006	24/04/2006	€ 246.726,19	€ 265.559,05	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-466	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fradis Sannas	Villaurbana	C99J04000190006	€ 10.000,00	€ 5.788,44	30/01/2007	15/05/2007	15/05/2007	€ 8.610,94	€ 8.610,94	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-467	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Arruaxius	Villaurbana	C99J04000190006	€ 10.000,00	€ 5.788,44	30/01/2007	15/07/2007	15/07/2007	€ 8.610,94	€ 8.610,94	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-468	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Spendula	Villaurbana	D59J06000050002	€ 10.000,00	€ 5.788,44	30/01/2007	15/05/2007	05/12/2008	€ 8.610,94	€ 8.610,94	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-469	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Simone	Villaurbana	E28J04000020006	€ 10.000,00	€ 5.788,44	30/01/2007	15/05/2007	15/05/2007	€ 8.610,97	€ 8.610,97	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-47	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fontana di Lu Saldi	Badesi	E28J04000020006	€ 8.969,31	€ 6.400,00	04/07/2005	27/04/2006	31/07/2006	€ 6.610,67	€ 8.357,57	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-471	Adeguamento impianto di depurazione consortile (schema n.125 PRRA)	CONS. Benetutti-Nule	E28J04000020006	€ 264.982,40	€ 164.141,90	29/03/2006	23/03/2007	22/05/2007	€ 238.141,64	€ 264.982,40	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-472	Ampliamento e adeguamento impianto di depurazione consortile 'Codrongianes' (schema PRRA n. 24)	CONS. Codrongianes-Florinas	E28J04000020006	€ 208.422,63	€ 162.103,27	10/06/2005	12/12/2006	11/01/2007	€ 175.385,52	€ 204.308,26	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-473	Serbatoi urbani Serrenti, Samatzai, Barrali, S. Andrea, Villasor, Nuraminis, Donori - Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra	ENAS	E28J04000020006	€ 371.999,54	€ 302.016,15	07/06/2005	28/10/2006	28/11/2006	€ 332.138,84	€ 371.999,54	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-474	Serbatoi urbani Monastri, Serdiana, Dolianova, Dolianova, Settimo, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, S. Sperate - Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, opere murarie, camere di manovra	ENAS	E28J04000020006	€ 416.262,85	€ 338.281,56	07/06/2005	28/10/2006	28/11/2006	€ 372.075,86	€ 416.262,85	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-475	Impianti di sollevamento Barrali, S. Andrea Frius, Donori, Serdiana-Adeguamento DL.vo 31/01 Manutenzione straordinaria apparecchiature, pezzi speciali, raccorderia, opere murarie	ENAS	E28J04000020006	€ 293.826,72	€ 239.076,12	07/06/2005	27/11/2006	28/11/2006	€ 262.940,72	€ 293.826,72	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-476	Acquedotto Campidano - Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01 - Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Serdiana-Dolianova	ENAS	E28J04000020006	€ 756.220,46	€ 627.678,81	06/04/2006	29/05/2007	04/09/2007	€ 705.190,84	€ 708.504,34	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-477	Acquedotto Campidano - Condotta premente-Adeguamento DL.vo 31/01-Rifacimento condotta premente impianti sollevamento Donori-Barrali	ENAS	E28J04000020006	€ 236.339,29	€ 192.432,70	06/06/2005	30/03/2006	30/05/2006	€ 211.673,99	€ 236.339,29	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-478	Impianto Donori (impianto di produzione ozono, vasche di contatto e opere di straordinaria manutenzione)	ENAS	E28J04000020006	€ 2.881.376,12	€ 2.236.130,99	25/01/2006	03/09/2007	21/12/2007	€ 2.444.964,50	€ 2.721.376,12	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-479	Sostituzione rete idrica centro urbano - I lotto - 2, stralcio	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 3.096.543,04	€ 2.761.934,62	04/07/2005	03/01/2008	06/10/2009	€ 2.992.237,29	€ 2.996.026,77	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-48	Ripristino e sostituzione rete idrica	Ballao	E28J04000020006	€ 172.168,21	€ 132.568,20	01/02/2005	30/11/2005	01/06/2006	€ 168.167,58	€ 178.181,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-480	Realizzazione schema fognario depurativo 'Monastri' (n.264 PRRA) - collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 6.436.280,42	€ 5.231.144,94	01/03/2016	19/12/2017	12/09/2018	€ 5.988.125,50	€ 6.279.552,87	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-481	Completamento schema fognario depurativo 'Posada' (n.108 PRRA)	Posada	E28J04000020006	€ 4.747.014,00	€ 3.995.248,38	21/10/2005			€ 3.995.248,38	€ 4.390.005,91	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-482a	Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 7.041.505,00	€ 5.066.095,68				€ 6.395.048,60	€ 6.300.885,60	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-482b	Completamento schema fognario depurativo 'Valledoria' (n.65 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 5.798.509,00	€ 5.852.022,23				€ 3.822.143,12	€ 3.618.679,28	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-483a	Opere funzionali allo schema depurativo 'Barrasard' (n.237 PRRA) - Collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 583.026,21	€ 495.402,49	06/12/2006	23/03/2009	04/08/2009	€ 570.426,65	€ 578.774,58	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-483b	Opere funzionali allo schema depurativo 'Barrasard' (n.237 PRRA) - Impianto depurazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 1.538.818,40	€ 1.318.397,28	04/03/2010	30/08/2012	11/04/2014	€ 1.455.850,50	€ 1.352.321,73	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-484	Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - Il lotto Condote	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 5.639.901,60	€ 0,01				€ 217.309,96	€ 1.186.850,30	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-486a	Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 3.890.152,64	€ 3.246.420,56	07/04/2010			€ 2.232.887,87	€ 2.875.347,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-486b	Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu/Collettori fognari da Tratalias a Palmas (n.310 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 996.384,34	€ 793.576,01	03/09/2007			€ 813.824,16	€ 819.240,85	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-486c	Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 561.023,47	€ 456.004,45	04/07/2011	21/02/2012	28/06/2012	€ 577.345,19	€ 513.998,82	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-486d	Completamento schema fognario depurativo 'S. Giovanni Suergiu' (n.310 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E28J04000020006	€ 564.000,00	€ 447.648,05	09/11/2011			€ 284.261,97	€ 337.433,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso



ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-487a	Completamento schema fognario depurativo 'Muravera' (n.255 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.780.000,00	€ 2.241.215,72				€ 2.303.687,15	€ 2.207.504,61	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-487b	Collettamento reflui centri turistici a sud di Muravera (n.255 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.680.000,00	€ 1.333.400,00				€ 165.075,03	€ 811.817,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-487c	Collegamento di Porto Corallo allo schema (n.255 PRRA)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 968.000,00	€ 706.915,42	05/05/2015			€ 989.286,17	€ 787.836,64	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-49	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Badde Majore	Banari	E2804000020006	€ 7.217,47	€ 6.343,80	12/10/2005	28/11/2005	28/12/2005	€ 7.217,47	€ 7.217,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-493	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Sorgente e Pozzi di Capodacqua (Rio Civenti)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 39.551,41	€ 34.376,78	01/09/2005	30/09/2005	23/12/2005	€ 34.376,78	€ 36.057,62	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-494	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Pirastu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 35.631,55	€ 29.216,76	21/12/2006		21/09/2007	€ 29.216,69	€ 31.396,19	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-495	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sant'Antico (Scano Montiferro)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 86.466,63	€ 56.613,93				€ 0,00	€ 1.818,94	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-496	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. S'Ena Ruja	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 31.310,04	€ 24.459,29	21/12/2006	21/03/2007	21/05/2007	€ 24.459,29	€ 25.758,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-497	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa St. Mandrainas	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 116.533,09	€ 82.843,15				€ 0,00	€ 2.100,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-498	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Caputu de Abba	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 36.378,62	€ 34.968,76	18/10/2005		30/03/2007	€ 24.761,32	€ 34.486,65	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-499	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Figli. S. Suergiu. S. Oniadadi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 145.249,07	€ 114.499,93				€ 20.195,03	€ 43.500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-50	Sostituzione di alcune tratte della rete di distribuzione interna all'6 <sup>th</sup> abitato	Barisardo	E2804000020006	€ 337.958,71	€ 257.269,36	04/07/2005	05/09/2006	20/10/2006	€ 336.250,22	€ 336.250,22	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-501	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Luzzanas 2	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 47.094,88	€ 39.692,10				€ 0,00	€ 601,28	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-502	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ruina Pontis	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 68.550,82	€ 54.360,25	06/03/2006	28/12/2006	17/01/2007	€ 54.413,89	€ 55.511,14	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-504	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. le Allius	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 35.299,83	€ 27.617,38				€ 12.662,34	€ 1.409,17	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-505	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Fraccioni	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 28.787,19	€ 22.379,43				€ 8.918,91	€ 13.670,22	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-506	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Rio Proccu (a nord di Villanovatulo)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 24.750,63	€ 20.999,25	18/10/2005	20/06/2006	30/03/2007	€ 14.856,79	€ 19.949,29	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-507	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Lobadas	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 22.772,85	€ 17.542,25				€ 17,31	€ 1.501,18	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-508	Realizzazione condotta dorsale Sulcis Sud - Alimentazione abitati di S. Anna Arresi e Porto Pino	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 3.000.000,00	€ 1.354.598,64	30/08/2011			€ 1.508.888,89	€ 1.499.580,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-509	Sostituzione condotte prementi per Sturgus Donigala, Collinas, Villanovaforru, Gergel, Escalca e Mandas	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.092.457,46	€ 1.675.935,96	26/09/2006	17/01/2008		€ 1.898.191,89	€ 2.003.353,01	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-510	Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.791.797,16	€ 0,01				€ 97.677,30	€ 631.488,87	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-511	Sollevamento Pattada Bantine	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 527.567,54	€ 466.329,91	29/06/2005	30/01/2007	22/03/2007	€ 523.147,25	€ 522.317,16	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-512	Collegamento Monte Oro - Truncu Reale - Impianto di sollevamento	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.934.434,24	€ 1.775.145,81	11/06/2008	12/07/2010	24/09/2012	€ 1.702.427,82	€ 1.833.909,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-513	Diramazione per Silius e San Nicolà Gerrei	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.501.620,54	€ 1.122.053,36	06/09/2006	12/07/2008	11/03/2009	€ 1.263.309,30	€ 1.241.320,14	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-514	Impianto Pozzi Liscia - potenziamento impianto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 500.000,00	€ 0,01				€ 14.966,59	€ 25.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-515 2004-522 2004-525 2005-1144	Impianto San Giovanni Suergiu Impianto San Giovanni Suergiu Pranu Monteri Impianto Perda Cuaddu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 798.460,47	€ 665.271,19	28/09/2011	25/06/2013	27/07/2014	€ 772.032,01	€ 744.604,28	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-517	Impianto Castelsardo Lu Bagnu (adeguamento dell'impianto per rientro parametro cloriti e ottimizzazione trattamento)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 187.290,04	€ 145.716,51	16/11/2009	22/09/2010	20/12/2010	€ 196.264,63	€ 170.745,89	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-518	Impianto Frunche Ocche - miglioramento disinfezione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 300.000,00	€ 0,00				€ 8.489,88	€ 70.572,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-519	Impianto Colca	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 110.000,00	€ 76.928,85	16/09/2011	11/12/2013	18/07/2014	€ 98.410,38	€ 90.061,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-52	Adeguamento e riqualificazione rete idrica del centro urbano	Barumini	E2804000020006	€ 102.437,01	€ 78.481,36	31/05/2005	20/07/2006	18/09/2006	€ 99.970,98	€ 102.437,01	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-520	Impianto Villagrande - adeguamento pre ossidazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 182.973,00	€ 171.650,00	16/04/2009	14/07/2009		€ 182.295,52	€ 181.473,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-528a	Impianto Truncu Reale (flottazione, filtrazione su carboni attivi, impianto di produzione ozono e vasche di contatto, copertura filtri e opere di straordinaria manutenzione)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.100.000,00	€ 1.361.788,00	02/10/2013	10/05/2016		€ 1.451.641,19	€ 1.502.670,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-528b 2006-1158	Schema n.6 'Porto Torres - Sorso - Sasari' Adeguamento impianto di potabilizzazione di Truncu Reale - Completamento trattamento fanghi, potenziamento della sezione di filtrazione con manutenzione filtri e chiariflocculazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.900.000,00	€ 2.175.308,45				€ 688.268,40	€ 1.207.363,58	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-529a	Reti di adduzione centri turistici isola di S. Pietro - I, lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 433.174,07	€ 366.986,79	22/01/2008	20/06/2008	01/07/2008	€ 406.805,65	€ 427.129,66	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-529b	Reti di adduzione centri turistici isola di S. Pietro - I, lotto - 1.stralcio: lavori di realizzazione del tratto di condotta idrica in via Cavallera	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 142.000,00	€ 98.466,98	25/06/2008	24/10/2008	15/10/2009	€ 116.743,76	€ 7.759,52	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-53	Consolidamento e restauro serbatoio di accumulo in località Mura Prochialis	Bauladu	E2804000020006	€ 80.173,76	€ 57.099,34	02/02/2006	02/05/2006	02/11/2006	€ 75.853,75	€ 75.853,74	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-530	Schema 11 'Siniscolia' - Impianto di potabilizzazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 12.000.000,00	€ 9.140.145,73	01/10/2019			€ 9.494.460,30	€ 10.135.781,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-531	Completamento diramazione S.Teresa di Gallura e piA'	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 3.150.000,00	€ 2.422.548,60	20/07/2011			€ 2.701.391,90	€ 2.817.772,91	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-532	Schema 31 'Tirso' - Condotta di alimentazione delle zone costiere - Adeguamento alla legge 109/94 e al D.P.R. 554/99	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 10.329.137,00	€ 0,01				€ 403.885,06	€ 2.220.620,01	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-533	Schema 11 'Siniscolia' - 1.lotto (Alimentazione principale dei centri di Siniscolia, Posada e San Teodoro)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.503.841,00	€ 1.140.940,04	18/05/2011	10/01/2014	29/07/2016	€ 1.154.875,49	€ 1.324.341,68	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-534	Schema PRRA n.143 'Orani'; Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 417.154,07	€ 394.703,79	01/07/2005	30/10/2006	28/04/2008	€ 465.098,34	€ 395.171,91	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-535	Schema PRRA n.212 'Orosei'; Adeguamento dell' impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99 e miglioramento funzionale del processo	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 4.033.102,55	€ 3.192.206,50	27/11/2017			€ 3.384.511,75	€ 3.509.584,99	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-536	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa Su Golgone - Sa Venichedda	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 25.374,24	€ 18.991,00	19/01/2006	16/02/2006	10/03/2008	€ 17.783,03	€ 21.731,19	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-537	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. San Giovanni	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 43.531,07	€ 32.310,99	19/01/2006	03/03/2008	10/03/2008	€ 26.297,85	€ 29.114,67	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-538	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Vecchi Acquedotti	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 71.035,82	€ 59.635,91	19/10/2005	17/01/2006	16/02/2007	€ 62.014,23	€ 65.277,17	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-54	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Orghosa e S'Abbadorgiu	Baunei	E2804000020006	€ 17.558,76	€ 14.364,23	04/07/2005	02/09/2005	26/10/2005	€ 17.236,18	€ 17.558,76	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-540	Tratta Iscra - partitore Erichem condotta in ghisa Dn 300	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 284.561,42	€ 229.797,35	04/08/2005	24/11/2005		€ 264.942,96	€ 258.751,28	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-541	Impianto Janna Ferru (impianto di produzione ozono e vasche di contatto, filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione)	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 2.800.564,23	€ 2.357.064,23	06/11/2007		10/03/2009	€ 2.426.633,61	€ 2.481.052,34	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-542	Rifacimento e potenziamento della Condotta Adduttrice Crosei - Cala Liberotto	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E2804000020006	€ 5.656.449,78	€ 4.708.991,83	23/06/2005	15/12/2007	23/04/2009	€ 5.324.346,50	€ 4.876.023,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-543	Opere di urbanizzazione quartiere 'Baracca Mannu'; reti fognarie Zona Flaiano - Nobile	Cagliari	E2804000020006	€ 2.812.798,94	€ 1.805.963,82	25/09/2006	23/07/2009	16/11/2010	€ 2.439.661,15	€ 2.662.623,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-544	Sostituzione rete idrica centro urbano - Il lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.947.725,29	€ 2.642.046,81	02/08/2005	20/01/2008	06/10/2009	€ 2.752.939,89	€ 2.779.701,35	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-545	Schema n.31 'Sulcis Nord-Sud' - Acquedotto a servizio delle varie località dell'isola di S.Pietro - 2. Lotto	ABBANOA S.p.A.	E2804000020006	€ 1.400.000,00	€ 0,00							In programmazione
2004-545A	Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - Il lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 4.341.000,00	€ 3.412.367,18	05/04/2012	26/03/2015	28/02/2015	€ 3.444.891,73	€ 3.816.648,76	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-545C	Reti di adduzione centri turistici isola di S.Pietro - Il lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.200.000,00	€ 0,00				€ 0,00		Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-547	Opere funzionali allo schema depurativo 'Sorso' (n.10 PRRA) - Il lotto Depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.720.000,00	€ 2.199.870,46	30/08/2019			€ 2.540.770,36	€ 2.490.211,07	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-549	Adeguamento Schema fognario depurativo n. 233	Ulassai	E2804000020006	€ 695.971,36	€ 501.318,28	15/06/2005	08/09/2007	14/10/2008	€ 593.508,80	€ 595.971,36	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-55	Sostituzione condotte idriche del centro abitato	Belv'	E2804000020006	€ 95.503,44	€ 72.386,27	18/04/2006	22/02/2007	20/02/2007	€ 91.347,09	€ 91.347,09	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-551	Riqualficazione della rete idrica dell'abitato 3. lotto	Pattada	E2804000020006	€ 199.627,23	€ 151.684,66	16/02/2005		16/05/2005	€ 126.549,95	€ 216.033,43	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-552	Adeguamento schema fognario depurativo n. 206	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 4.070.026,50	€ 3.452.374,81	02/04/2008	16/02/2011	20/03/2012	€ 3.871.206,51	€ 3.757.526,12	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-553a	Schema PRRA n.262 'Ortaoccus'; depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.222.228,43	€ 948.113,87	11/05/2018			€ 290.587,22	€ 453.302,19	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2004-553b	Schema PRRA n.262 'Ortaoccus'; depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 146.771,57	€ 108.881,70	11/10/2011	07/06/2012	03/09/2012	€ 139.407,15	€ 115.755,09	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-555	Realizzazione schema fognario depurativo 'Monasti' (n.264 PRRA) - depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 9.334.707,00	€ 6.238.941,40				€ 7.853.226,82	€ 7.865.798,57	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-56	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Cariassua	Bentutti	E2804000020006	€ 15.852,06	€ 8.804,25	06/06/2005	05/07/2005	27/07/2005	€ 18.670,10	€ 18.670,10	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-57	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Sa Solliana	Berchidda	E2804000020006	€ 22.860,31	€ 18.267,73	29/03/2006	28/05/2006	30/05/2006	€ 19.997,40	€ 20.094,42	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-58	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Erti	Berchidda	E2804000020006	€ 22.684,16	€ 18.029,25	13/03/2006	07/04/2006	10/05/2006	€ 19.736,39	€ 19.832,17	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-59	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il S'Ortu Altu	Bessude	E2804000020006	€ 26.165,66	€ 20.219,02	30/03/2007	08/04/2008	30/05/2008	€ 25.702,37	€ 25.702,38	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-60	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Pojos	Bessude	E2804000020006	€ 8.721,89	€ 6.739,68	30/03/2007	08/04/2008	30/05/2008	€ 8.567,45	€ 8.567,45	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-61	Adeguamento rete idrica di distribuzione interna e realizzazione nuovo serbatoio in regione Pattada	Bolotana	E2804000020006	€ 1.723.183,83	€ 1.348.257,83	13/02/2006	05/05/2008		€ 1.592.091,95	€ 1.598.825,05	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-62	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sos Traos	Bolotana	E2804000020006	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-63	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Coghina Filighe	Bolotana	E2804000020006	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-64	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Luna Lecchere	Bolotana	E2804000020006	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-65	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Buri	Bolotana	E2804000020006	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-66	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sas Chias	Bolotana	E2804000020006	€ 10.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-67	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bau Nou	Bonarcado	E2804000020006	€ 37.451,85	€ 25.937,05	05/08/2005	20/07/2006	04/09/2006	€ 35.097,44	€ 34.744,12	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-68	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Mura Lizzos e Pozzo Mura Lizzos	Bonarcado	E2804000020006	€ 25.749,21	€ 16.270,88	25/08/2005			€ 17.168,86	€ 1.500,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-69	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Maiolu	Bonarcado	E2804000020006	€ 7.517,17	€ 5.187,41	05/08/2005	20/07/2006	04/09/2006	€ 7.019,50	€ 500,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-72	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Bidda Sana	Bono	E2804000020006	€ 24.832,11	€ 21.525,10	10/06/2005	25/07/2005	26/07/2005	€ 25.217,87	€ 24.832,11	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-74	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Menigos	Bortigali	E2804000020006	€ 136.047,96	€ 106.698,16	10/05/2005	21/11/2005	09/12/2005	€ 131.740,41	€ 136.047,96	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-75	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Canarza	Bortigali	E2804000020006	€ 26.996,19	€ 21.339,63	10/05/2005	21/11/2005	09/12/2005	€ 26.348,09	€ 26.996,19	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-76	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Il Cherchuchi	Bortigali	E2804000020006	€ 26.996,20	€ 21.339,63	10/05/2005	21/11/2005	09/12/2005	€ 26.348,09	€ 26.996,20	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-77	Schema PRRA n.134 '2/R Macomer'; collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.032.667,56	€ 875.713,58	27/03/2007	30/07/2008	14/05/2009	€ 998.134,31	€ 1.018.712,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-78	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Crapaggia	Bortigiadas	E2804000020006	€ 9.890,50	€ 5.597,50	01/03/2006	04/08/2006	16/10/2006	€ 9.890,50	€ 9.890,50	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-79	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Seracata	Bortigiadas	E2804000020006	€ 9.890,50	€ 6.716,10			10/10/2006	€ 9.890,50	€ 9.890,50	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-80	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Bassadolzu	Bortigiadas	E2804000020006	€ 9.890,49	€ 6.716,10			10/10/2006	€ 9.890,49	€ 9.890,49	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-81	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Castagna	Bortigiadas	E2804000020006	€ 9.890,49	€ 6.716,10			10/10/2006	€ 9.890,49	€ 9.890,49	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-82	Riqualficazione rete idrica urbana	Borutta	E2804000020006	€ 68.281,72	€ 58.786,71	05/01/2005	07/02/2005	07/02/2005	€ 68.281,72	€ 68.281,72	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-83	Rifacimento della rete idrica nel centro storico urbano	Bosa	E2804000020006	€ 1.132.441,85	€ 958.362,93	12/01/2006	21/11/2007	29/11/2007	Compresa anticipazione	€ 1.129.273,96	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-84	Realizzazione collettore fognario nella via lungo Terno a servizio delle Vie Nazionale, Spano e zona Sas Iccalas	Bosa	E2804000020006	€ 636.001,84	€ 517.157,77	10/10/2005	24/06/2009		€ 580.005,51	€ 619.856,21	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-89	Riqualificazione rete idrica urbana	Budduso'	E2804000020006	€ 340.292,99	€ 284.496,22	19/10/2006	11/09/2007	11/09/2007	€ 333.050,91	€ 340.292,99	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-92	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Su Frauuzo	Butei	E2804000020006	€ 9.125,33	€ 7.995,39	07/11/2005	16/12/2005	09/01/2006	€ 7.995,40	€ 7.995,40	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-93	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Ispedrumele	Butei	E2804000020006	€ 9.126,23	€ 7.995,39	07/11/2005	16/12/2005	09/01/2006	€ 7.995,39	€ 7.995,39	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-94	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Sa Megchisa	Butei	E2804000020006	€ 9.126,23	€ 7.995,40	07/11/2005	16/12/2005	09/01/2006	€ 7.995,39	€ 7.995,39	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-95	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. di Valle Silanos	Bulzi	E2804000020006	€ 46.355,79	€ 22.836,13	31/08/2005	03/03/2006	30/04/2006	€ 44.886,99	€ 44.886,99	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-96	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Istraliai	Burgos	E2804000020006	€ 27.509,59	€ 17.011,52	14/03/2005		27/09/2005	€ 0,00	€ 14.813,97	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-97	Interventi di tutela ai sensi del D. Lgs. 152/99 della risorsa S. Funtana Majore	Burgos	E2804000020006	€ 9.316,68	€ 7.016,58	14/03/2005			€ 2.926,39	€ 6.665,75	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-98	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Bonaria (distretto BB) - via Sonnino (distretto BS)	Cagliari	E2804000020006	€ 4.442.404,95	€ 3.674.813,92	2/12/2005	10/06/2008		€ 4.138.729,22	€ 4.327.699,64	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-99	Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza - area interessata Pirri (distretti B1 e B2)	Cagliari	E2804000020006	€ 5.914.265,54	€ 4.903.170,26	30/01/2006			€ 5.565.886,83	€ 5.831.803,49	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-RE01	Definizione e attuazione di un piano di ricerca e di riparazione delle perdite (Ob.Op.4.4.3)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00				€ 1.470.251,54	€ 1.532.174,46	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE02	Riduzione delle perdite amministrative: controllo e sostituzione contatori (Ob.Op.4.4.1)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 10.542.300,00	€ 7.554.184,25				€ 11.006.337,25	€ 10.542.300,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE03	Aggiornamento del catasto delle utenze dei Comuni di Quartu S.Elena, Oristano, Olbia, Carbonia e Iglesias (Ob.Op.4.4.2)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 600.000,00	€ 90.504,84				€ 26.186,79	€ 180.576,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE04	Aggiornamento del catasto dell'utenza dei comuni del territorio regionale con popolazione maggiore 5000 unità (Ob.Op.4.4.3)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.000.000,00	€ 1.656.930,36				€ 310.952,51	€ 715.498,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE05	Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.1)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 291.722,46	€ 267.822,16	19/05/2008	03/09/2008	10/03/2009	€ 290.616,52	€ 291.722,46	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2004-RE06	Risanamento della rete fognaria (Ob.Op.4.5.2)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 125.799,49	€ 125.394,26	20/05/2009		03/02/2010	€ 125.799,49	€ 125.799,49	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-RE07	Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.3)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 90.309,58	€ 90.230,00			15/12/2010	€ 85.709,58	€ 90.309,58	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE08	Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.4)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 32.036,58	€ 31.907,00			09/08/2010	€ 32.036,58	€ 32.036,58	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE09	Manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione (Ob.Op.4.5.5)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 46.981,80	€ 46.722,41			13/12/2011	€ 5.459,16	€ 46.981,87	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE10	Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.6)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 179.761,96	€ 45.583,50			15/12/2010	€ 134.178,46	€ 179.761,96	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE11	Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.7)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 102.914,08	€ 106.521,75			10/12/2010	€ 80.720,08	€ 102.914,08	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE12	Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (Ob.Op.4.5.8)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 456.839,24	€ 456.492,90			29/11/2011	€ 315.492,95	€ 456.839,24	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE14	Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia (Ob.Op.4.5.10)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 251.158,03	€ 144.070,24	27/10/2010	23/12/2011	22/02/2012	€ 143.350,00	€ 106.793,11	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-RE14-15	Ampliamento e ottimizzazione funzionale dell'impianto di sollevamento di Baia Sardinia (Ob.Op.4.5.10)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 115.000,00	€ 58.000,08				€ 68.229,90	€ 108.064,71		In programmazione
2004-RE15	Realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Cannigione (Ob.Op.4.5.11)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 384.206,26	€ 249.206,27	28/10/2010			€ 285.203,37	€ 200.182,22	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2004-RE16	Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.12)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.677.700,00	€ 1.677.700,00				€ 630.435,81	€ 1.212.264,00	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE17	Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.13)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 302.999,59	€ 303.000,00			01/07/2010	€ 302.999,59	€ 302.999,59	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-RE18	Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione (Ob.Op.4.5.14)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 149.963,00	€ 149.963,00			01/07/2010	€ 149.963,00	€ 149.963,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-RE22	Installazione di autocompattatori (Ob.Op.4.6.4)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 429.000,00	€ 329.000,00				€ 333.261,70	€ 333.261,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE27	Schema N.P.R.G.A. n.17 Ogliastra - Integrazione fabbisogno dei centri alimentati dalle sorgenti Ruina Pontis e Riu Proccus	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.200.000,00	€ 1.618.986,30	21/12/2012	03/12/2014	22/04/2015	€ 1.683.135,21	€ 1.694.676,97	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-RE28	Schema n.8 'Siniscola' - Interconnessione con il potabilizzatore di Torpà	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.913.183,76	€ 1.404.465,29				€ 29.768,50	€ 478.184,48	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE29	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci ai fine di garantire il servizio idrico	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 741.256,97	€ 741.256,97				€ 604.077,64	€ 540.096,39	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE30	Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.266.211,40	€ 1.266.211,40				€ 1.237.216,74	€ 938.903,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE31	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci ai fine di garantire il servizio idrico	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 313.765,56	€ 274.205,58	24/05/2012	09/01/2015	10/06/2015	€ 298.205,38	€ 247.172,51	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Intervento collaudato
2004-RE32	Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 512.396,32	€ 507.653,48			31/12/2015	€ 298.998,00	€ 512.396,32	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE33	Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.531.464,25	€ 2.508.032,51	04/12/2012	31/12/2015		€ 1.477.182,16	€ 2.531.464,25	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE34	Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 159.080,61	€ 157.608,13	04/12/2012	31/12/2015		€ 92.828,11	€ 159.080,61	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori conclusi
2004-RE35	Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.847.058,82	€ 2.820.705,88	04/12/2012	31/12/2015		€ 1.681.340,66	€ 2.847.058,82	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2004-RE36	Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.033.537,41	€ 2.033.137,41				€ 1.936.190,70	€ 1.936.190,70	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE37	Manutenzione straordinaria reti idriche	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 877.171,81	€ 869.564,43				€ 809.020,95	€ 605.339,75	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2004-RE38	Manutenzione straordinaria reti idriche	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.466.716,83	€ 1.473.874,20				€ 1.374.355,58	€ 1.203.421,02	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE39	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.613.320,00	€ 3.516.600,52				€ 1.407.786,63	€ 966.121,79	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE40	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 530.311,80	€ 1.145.808,24				€ 476.330,82	€ 597.994,03	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2004-RE41	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 1.441.250,54	€ 1.439.900,56				Compresa anticipazione	€ 725.348,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 402/04	In programmazione
2004-RE42	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 349.737,00	€ 1.020.885,73					€ 347.668,77	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE43	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 537.755,00	€ 1.933.084,56					€ 535.690,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE44	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 2.074.230,84	€ 2.874.230,84					€ 1.640.898,83	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE45	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 321.914,00	€ 1.127.881,65					€ 321.543,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2004-RE46	Manutenzione straordinaria reti fognarie	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E2804000020006	€ 327.652,90	€ 639.883,36					€ 327.429,47	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 402/04	In programmazione
2005-1004-2006-1016	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 8	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.950.000,00	€ 1.161.495,97	19/10/2011	27/05/2015	29/07/2016		€ 295.203,39	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1005-2006-1007-2006-1010	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 7	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 3.250.000,00	€ 2.139.638,12	31/05/2011				€ 1.661.261,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1007A	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 460.000,00	€ 308.583,65	24/08/2010	28/02/2011	20/02/2012		€ 264.298,65	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1008A	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 140.000,00	€ 104.770,70	14/11/2011	05/05/2012	10/06/2013		€ 101.764,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1008B	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 505.000,00	€ 401.406,12	21/09/2011	12/03/2012			€ 181.003,02	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1010-2005-1012-2005-1030-2006-1014-2006-1016	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 1A	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 3.806.520,00	€ 2.499.413,99	31/05/2011	28/10/2015	23/09/2016		€ 3.047.590,93	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1011-2005-1029	Efficientamento delle reti di distribuzione idrica dei comuni di Dolianova, Maracalagonis, Selargius, Settimo San Pietro, Usana - Distretto 1B	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.750.000,00	€ 1.356.288,86	17/11/2011	31/01/2014	14/05/2018		€ 1.153.918,28	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1014	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 445.000,00	€ 349.634,50	17/02/2014	04/03/2015			€ 252.096,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1015	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 490.000,00	€ 366.599,91	04/10/2011	21/03/2012	04/05/2012		€ 385.317,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1019	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.486.009,00	€ 1.538.187,87					€ 1.428.671,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-1021	Interventi di ripristino rete idrica interna - Distretto 4	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 514.112,86	€ 426.235,57	20/07/2011	04/11/2014	18/12/2014		€ 488.388,08	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1034	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Abbadia Geronzocchina, Gonnosnà, Masuldas, Moggi, Pompu, Usellata, Villaverde	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 941.862,97	€ 796.204,80	27/05/2011	27/03/2015	07/10/2015		€ 876.378,67	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1035-2005-1056-2005-1055-2005-1119	Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.100.000,00	€ 0,00					€ 18.226,20	Tariffa	In programmazione
2005-1037A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento collettori e collegamento borgate.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.480.564,52	€ 936.735,07	07/06/2019	31/01/2020			€ 972.101,09	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1037B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 199: manutenzione depuratore, completamento collettori e collegamento borgate.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 444.435,48	€ 356.000,87					€ 6.318,67	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-1039	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Arizo, Atzara, Belyà	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 757.216,70	€ 684.039,90	26/08/2011	29/05/2012	08/11/2012		€ 715.560,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1040	Adeguamento schema fognario depurativo n. 276: completamento pretrattamenti.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 1.070.000,00	€ 775.271,02	04/10/2011	12/03/2012			€ 868.973,70	Tariffa	Lavori conclusi
2005-1043	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Barattoli San Pietro, Riola Sardo, Nurachi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 600.000,00	€ 480.098,54	04/11/2011				€ 503.060,68	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1044	Collettamento reflui del PIP di Barattoli al depuratore di Senorbà	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 275.000,00	€ 196.119,41	05/06/2012	20/06/2014			€ 250.275,19	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1046A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 96	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 320.000,00	€ 286.164,74					€ 316.788,66	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-1046B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 96	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 320.000,00	€ 224.052,06			15/12/2012		€ 253.925,11	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1047	Adeguamento schema fognario depurativo n. 130	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 700.000,00	€ 0,01					€ 21.185,91	Tariffa	In programmazione
2005-1048A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 44	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 75.000,00	€ 0,00					€ 0,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-1048B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 44	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 425.000,00	€ 241.097,33					€ 22.664,62	Tariffa	In programmazione
2005-1049	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio Boroneddu, Narbolia, Nuraci, Sennariolu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29E05000070006	€ 509.711,07	€ 423.886,40	18/11/2011	16/03/2015	24/11/2015		€ 479.397,37	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1050	Adeguamento schema fognario depurativo n. 147 Borore - Sistemazione e adeguamento dell'IMPIANTO di depurazione.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 450.000,00	€ 349.715,96	04/11/2011	11/02/2016	01/09/2017		€ 360.009,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1051	Adeguamento schema fognario depurativo n. 106	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.400.000,00	€ 895.497,95	01/01/2021				€ 1.169.773,66	Tariffa	Lavori in corso
2005-1052	Estendimento reti fognarie (Budoni)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.400.000,00	€ 1.079.942,02	20/05/2014	29/12/2014	13/11/2015		€ 1.131.956,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1057	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Capoterra - Residenze del Poggio, Maracalagonis)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 893.416,29	€ 757.818,25	03/08/2011	24/06/2014	17/09/2015		€ 833.199,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1060A	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Lunamatrona	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 89.888,39	€ 57.072,44			31/12/2009		€ 5.133,13	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1060B	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Collinas, Sidi, Turri, Ussaramanna, Villanovafornu, Villanovafra, Gesturi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.360.111,61	€ 967.906,93	02/06/2012		24/03/2017		€ 1.020.292,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1062	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Dolianova, Elmas	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 480.000,00	€ 373.185,07	21/10/2011	18/05/2015	13/06/2016		€ 414.671,29	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1063	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Enula, Sennori, Tergu)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 830.000,00	€ 732.126,87	15/06/2011		11/07/2013		€ 811.226,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1065	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Flussio, Modulo, Timura, Saganu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 373.211,04	€ 309.383,63	30/08/2011	14/06/2012	28/09/2012		€ 349.412,95	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1066A	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Santuri, Samassa)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 61.100,06	€ 38.044,89	05/11/2009	15/01/2010			€ 47.719,29	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1066B	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Furtei, Segariu, Santuri, Samassa)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.163.899,94	€ 833.301,65	01/09/2011	10/07/2013			€ 893.721,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1068	Completamento schema fognario depurativo n. 150 (B.I.M. Taloro): manutenzione depuratore e completamento collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 800.000,00	€ 699.880,28	26/06/2023				€ 391.203,34	Tariffa	Lavori in corso

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2005-1069	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gesico, Guasilla, Mandas)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 822.000,00	€ 647.227,12	25/08/2011	18/06/2013	20/01/2014	€ 767.004,67	Compresa anticipazione	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1071	Adeguamento schema fognario depurativo n. 316	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 550.000,00	€ 321.161,07	07/05/2012	04/07/2013	08/08/2014	€ 365.622,91	€ 355.500,32	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1072	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Gonosfanadiga, Guspini, San Gavino)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 976.804,57	€ 813.262,59	11/01/2013	24/07/2013	23/01/2014	€ 919.810,69	€ 881.916,47	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1076	Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comuni di Isili, Nurri, Orroli	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 960.000,00	€ 608.905,80	20/09/2018	04/10/2019	09/03/2020	€ 571.270,18	€ 619.008,12	Tariffa	Intervento collaudato
2005-1080A	Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 LodA' - 1. lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 703.988,81	€ 579.756,51	09/04/2010	29/11/2013	24/11/2014	€ 605.400,58	€ 475.591,28	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1080B	Adeguamento schema fognario-depurativo n.351 LodA' - 2. lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 369.011,19	€ 289.232,97	19/02/2016	19/12/2016		€ 338.849,65	€ 315.159,75	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1081	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Lula, OnanA')	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 205.000,00	€ 142.854,38	19/06/2012	30/11/2012	20/02/2013	€ 182.640,11	€ 186.102,89	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1082	Adeguamento schema fognario depurativo n.075	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 145.000,00	€ 41.113,56	28/11/2011	23/05/2013	17/01/2014	€ 58.251,97	€ 57.938,89	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1087	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Nuraminis, Pimentel, SenorisA', Sueli)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 760.780,73	€ 629.710,70	04/08/2011	12/06/2012	12/09/2012	€ 724.281,01	€ 714.723,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1088-2007-0026	Adeguamento schema fognario depurativo n. 170: completamento collettori. Completamento rete fognaria Oristano	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 917.571,30	€ 687.761,95		02/10/2014	26/03/2015	€ 624.263,03	€ 689.624,85	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1089-2006-1089	Interventi strutturali di revamping sull'impianto di depurazione di Oristano a servizio dell'area industriale e dei Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea - I e II stralcio	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.480.000,00	€ 951.286,00			10/10/2016	€ 1.356.672,20	€ 1.233.060,49	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1092	Adeguamento schema fognario depurativo n. 14 (Oslao)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 428.000,00	€ 351.378,30		30/11/2011	13/06/2016	€ 402.401,84	€ 309.944,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1093	Adeguamento schema fognario depurativo n. 206: manutenzione depuratore e completamento collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 2.762.022,00	€ 0,01				€ 53.908,13	€ 606.369,46	Tariffa	In programmazione
2005-1094-2006-1092	Adeguamento schema fognario depurativo n.098 e n.334	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 324.081,53	€ 220.255,53	05/08/2011	11/05/2012	12/02/2015	€ 266.230,11	€ 257.898,44	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1098	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Piscine, Villaperuccio	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 175.129,82	€ 143.980,76		30/09/2012		€ 154.766,77	€ 165.126,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1099A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Collettori (Pula)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 3.010.000,00	€ 2.579.386,95	19/03/2013	28/08/2016	20/03/2017	€ 2.920.891,54	€ 2.470.416,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1099B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 326 - Depuratore (Pula)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 3.980.000,00	€ 5.897.254,09	18/01/2013	14/07/2014	27/03/2017	€ 3.633.727,95	€ 3.646.106,75	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1100	Adeguamento rete fognaria e sollevamenti (Sarnughes)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 503.417,33	€ 427.057,05	26/05/2011	20/01/2012		€ 487.910,51	€ 454.421,18	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1101	Adeguamento schema fognario depurativo n. 278 San Sperate	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 349.000,00	€ 257.578,45	16/09/2011			€ 224.886,16	€ 239.331,33	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1102	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Santa Giusta, Siamanna, Sliapiccia)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 682.000,00	€ 553.654,23	25/08/2011	21/12/2015	30/05/2016	€ 618.350,33	€ 631.711,63	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1104	Adeguamento impianto depurazione e rete fognaria Sarule	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 465.000,00	€ 0,01				€ 14.970,57	€ 109.766,64	Tariffa	In programmazione
2005-1105	Collettore di collegamento al nuovo depuratore - Scano Montiferrro	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 800.000,00	€ 408.948,82	04/09/2013	03/08/2016	17/03/2017	€ 549.486,89	€ 490.546,39	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1106	Adeguamento schema fognario depurativo n. 133 (Siliarus)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 490.000,00	€ 338.154,95	18/12/2013	26/03/2015	24/06/2016	€ 421.295,92	€ 423.860,89	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1108	Adeguamento schema fognario depurativo n. 299 (Siliqua)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 600.000,00	€ 471.112,73	03/11/2011	26/04/2013	18/05/2016	€ 539.075,70	€ 450.388,55	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1109	Adeguamento schema fognario depurativo n.113 (Sinisciola)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.410.000,00	€ 1.424.817,40	30/11/2011			€ 1.208.758,53	€ 1.250.038,21	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1110	Completamento lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione (Surgus Donigala)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 175.000,00	€ 131.948,75	15/12/2011			€ 10.378,22	€ 54.460,03	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1112	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio nei comuni di Talana e Urzulei	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 466.735,70	€ 384.926,38	09/09/2011	27/12/2012	29/12/2012	€ 437.167,01	€ 451.733,95	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1113	Manutenzione straordinaria ed estensione rete fognaria di Bassaculena	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 640.000,00	€ 0,01				€ 38.888,95	€ 163.032,78	Tariffa	In programmazione
2005-1114	Estensione rete fognaria MarceddA'	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 882.000,00	€ 713.978,79	26/09/2011	06/07/2012	07/11/2016	€ 700.078,40	€ 718.931,05	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1115	Collegamento del PIP Terralba al depuratore consortile	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 487.309,00	€ 0,01				€ 13.849,40	€ 109.357,18	Tariffa	In programmazione
2005-1116A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: manutenzione depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.800.000,00	€ 1.399.467,26	04/05/2017	29/06/2018	30/01/2019	€ 1.503.420,67	€ 1.548.278,69	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1116B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 37: completamento collettori	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.500.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 37.341,71	Tariffa	In programmazione
2005-1117	Manutenzione straordinaria rete fogn.al fine di garantire la continuitA' del servizio (TorbiA')	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.835.000,00	€ 1.345.990,98	18/06/2013			€ 1.588.264,33	€ 1.566.169,15	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1121	Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio (Villacido)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 410.000,00	€ 313.130,05	20/06/2011	14/09/2012	18/04/2013	€ 334.973,18	€ 370.637,45	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1123	Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei Comuni di Miravera, San Vito e Villaputu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 320.774,78	€ 265.846,23	02/08/2011	09/03/2012		€ 295.101,30	€ 313.093,86	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1138	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Bidighinzu (Bes)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.870.000,00	€ 1.585.003,63	23/03/2010	07/12/2016	05/06/2018	€ 1.681.940,98	€ 1.734.735,75	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1140	Interventi di manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e adeguamento alle norme di sicurezza.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 672.944,76	€ 601.996,57	02/12/2013			€ 668.177,39	€ 661.028,79	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1141A	Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, attrezzature di laboratorio, (CA + SS)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 1.466.450,00	€ 1.346.869,65	14/03/2012	15/11/2013		€ 1.360.528,26	€ 1.356.728,60	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2005-1141B	Progetto conoscenza D.Lgs. 31/2000, banca dati, caratteristiche qualitative dell'acqua, attrezzature di laboratorio, (NU)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 158.550,00	€ 111.482,00	28/09/2012	11/11/2013	19/12/2013	€ 127.626,51	€ 128.865,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-1142	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu (Nux)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E29G05000070006	€ 2.625.000,00	€ 2.081.989,39	16/09/2011			€ 666.366,20	€ 1.223.069,61	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2005-1143	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Pattada	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E29G00500070006	€ 1.685.000,00	€ 0,01				€ 73.735,80	€ 388.763,41	Tariffa	In programmazione
2005-1145 OCGE437-15D	Emergenza Gallura: Impianto di potabilizzazione dell'Agnata - Interventi di completamento della filiera di trattamento, di adeguamento dell'impianto e di manutenzione straordinaria.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.100.000,00	€ 3.220.259,63	17/07/2018			€ 1.795.169,21	€ 1.867.574,81	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-1169	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Villacidro	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.735.245,34	€ 1.499.964,16	06/05/2009	11/11/2013	10/03/2015	€ 1.651.229,13	€ 1.684.368,57	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2005-RE01	Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.332.878,06	€ 2.332.478,06				€ 2.277.349,74	€ 2.277.349,74	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE02	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.028.360,17	€ 1.720.154,15	04/04/2012			€ 1.682.470,86	€ 1.534.479,11	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2005-RE04	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 3	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 3.289.800,00	€ 3.289.800,00				€ 3.273.294,44	€ 3.273.294,44	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE05	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 4	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.700.600,00	€ 2.700.000,00				€ 2.591.450,24	€ 2.591.450,24	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE06	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 5	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 3.000.600,00	€ 3.000.000,00				€ 2.956.739,50	€ 2.956.139,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE07	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 3.419.600,00	€ 3.419.000,00				€ 3.272.542,27	€ 3.419.600,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE08	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 7	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.400.600,00	€ 2.400.000,00				€ 2.279.130,19	€ 2.287.607,32	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE10	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 1	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 588.500,00	€ 477.501,70				€ 488.155,53	€ 441.978,51	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE15	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 6	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 481.000,00	€ 481.000,00				€ 460.885,72	€ 460.885,72	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2005-RE17	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione Distretto 8	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 72.030,00	€ 72.000,00		26/09/2012	07/11/2012	€ 71.411,00	€ 71.800,61	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1008	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 (Bono, Boddia, Nule, Pittadua)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 720.000,00	€ 574.570,56	11/10/2011	06/08/2012	06/11/2012	€ 521.341,00	€ 605.172,48	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1012	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 5 (Busachi, Neoneli, Laccos)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 249.228,67	€ 212.054,16	10/11/2011	05/07/2013	20/07/2013	€ 211.883,02	€ 240.317,62	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1021	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci - Distretto 2 (Iglesias, Musei, Fluminimaggiore)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 967.090,63	€ 732.960,53	28/07/2011	04/04/2013	26/09/2013	€ 781.332,40	€ 862.550,34	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1022	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 5 (Fonni, Mamoiada, Orotelli, Santulussurgiu, Ortali)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.000.000,00	€ 794.399,55	10/10/2011	28/11/2012	20/04/2016	€ 790.089,47	€ 848.864,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1024	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio idrico (intercomunali)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.285.230,24	€ 968.737,24				€ 962.403,48	€ 962.403,48	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1026	Manutenzione straordinaria reti idriche interne e allacci - Distretto 4 (Macomer, Birori, Nureagusguis, Osidda)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 880.000,00	€ 648.991,13	31/01/2012	05/10/2015	15/11/2016	€ 742.288,13	€ 791.084,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1027	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Santa Giusta)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.253.064,00	€ 883.736,23	17/10/2011	02/07/2013	12/02/2014	€ 1.581.356,33	€ 1.249.285,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1031	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Nurachi, Rola Sardo, Zeddianni, Zerfallu)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 424.352,25	€ 342.941,36	14/10/2011	23/12/2014	10/02/2016	€ 392.519,15	€ 406.053,80	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1035	Manutenzione straordinaria reti idriche e allacci al fine di garantire il servizio - Distretto 4 (Siamanna, Saiccola, Simona, Villaurbano)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 375.344,98	€ 311.103,19	28/07/2011		01/03/2012	€ 354.768,62	€ 335.912,44	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1039	Adeguamento schema fognario depurativo n. 73 Aglientu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.000.000,00	€ 0,00					€ 400.000,00	Tariffa	In programmazione
2006-1042A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 891.969,93	€ 696.742,29				€ 315.522,05	€ 315.643,73	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1042B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 280 (Porto Palmas, Torre dei Corsari) - collettore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.552.322,61	€ 829.605,64				€ 46.192,87	€ 245.069,22	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1046A	Adeguamento schema fognario depurativo n.066 e n.352 - Il Stralcio Funzionale Badesi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 4.309.101,00	€ 3.197.944,94				€ 88.878,38	€ 977.893,82	Tariffa	In programmazione
2006-1050A	Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.300.000,00	€ 1.962.337,21				€ 76.782,56	€ 572.368,39	Tariffa	In programmazione
2006-1050B	Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 3.970.000,00	€ 3.444.478,82				€ 159.434,24	€ 980.197,41	Tariffa	In programmazione
2006-1056	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini collegamento alla rete principale	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 229.660,84	€ 181.048,25	19/09/2011			€ 215.432,13	€ 213.340,01	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1058	Adeguamento schema fognario depurativo n.011 e n.012 (Castelsardo)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 12.200.000,00	€ 18.387.168,62				€ 425.279,41	€ 2.884.418,50	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1060	Adeguamento schema fognario depurativo n. 139 (Cuglieri)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 543.122,73	€ 543.396,07			09/09/2013	€ 677.150,93	€ 635.886,93	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1061	Adeguamento schema fognario depurativo n. 140 (Cuglieri Santa Caterina di Pittinuri)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 890.000,00	€ 786.529,17	12/10/2011	06/02/2017		€ 843.768,04	€ 870.931,20	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2006-1062	Adeguamento schema fognario depurativo n. 141 (Cuglieri Torre del Pozzo)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 740.000,00	€ 526.687,42	26/09/2011	24/03/2017	09/04/2018	€ 590.249,55	€ 521.704,41	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1063	Adeguamento schema fognario depurativo n. 325	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 3.000.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 600.000,00	Tariffa	In programmazione
2006-1064-2006-1071	Rete fognaria e collegamento al collettore consortile schema n. 228 Elini Ilibono	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.624.632,00	€ 1.333.853,57	13/10/2011			€ 1.432.888,61	€ 1.169.647,58	Tariffa	Lavori in corso
2006-1075	Adeguamento schema fognario depurativo n. 241 Jerzu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 730.000,00	€ 0,00				€ 18.404,07	€ 94.000,00	Tariffa	In programmazione
2006-1091	Adeguamento schema fognario depurativo n. 210 (Orune)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 659.613,06	€ 655.009,80	30/07/2013			€ 635.460,38	€ 560.255,27	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1093	Adeguamento schema fognario depurativo n. 49 (Palau)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 8.000.000,00	€ 5.936.610,73	10/05/2017			€ 6.623.368,34	€ 6.752.104,04	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1094	Adeguamento schema n. 243 e riduzione sollevamenti fognari in rete Perdasefogu	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 500.000,00	€ 319.389,99				€ 360.577,69	€ 343.444,54	Tariffa	In programmazione
2006-1100-2007-0020	Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo Samugheo - Abbasanta - Chilarza - Norbello	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 1.284.000,00	€ 907.542,40	22/11/2018			€ 929.245,19	€ 927.930,77	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1105	Adeguamento alla normativa vigente per il raggiungimento dei limiti del 152/99. Schema fognario depurativo n.4 "Ottava"	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E3205000010006	€ 420.000,00	€ 328.891,86	01/10/2011	28/12/2012	25/10/2018	€ 398.455,20	€ 404.446,02	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato



ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2006-1106	Eliminazione anomalie nelle ore di punta e messa in sicurezza in n. 7 nodi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3205000010006	€ 840.000,00	€ 535.292,88				€ 352.888,52	€ 432.725,06	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1111	Adeguamento schema fognario depurativo n. 180 Sorgono	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3205000010006	€ 2.400.000,00	€ 0,01				€ 95.043,81	€ 581.769,05	Tariffa	In programmazione
2006-1113	Adeguamento schema fognario depurativo n. 79 (Telti)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3205000010006	€ 550.000,00	€ 454.897,90	04/11/2011			€ 507.719,73	€ 515.228,20	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1115	Adeguamento schema fognario depurativo n. 182 (Tonara)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000010006	€ 800.000,00	€ 697.497,62				€ 33.958,83	€ 192.291,45	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1116	Adeguamento schema fognario depurativo n. 223 - Nucleo ind.Tortolà~Arbatax	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000010006	€ 3.890.000,00	€ 3.451.747,20	01/06/2021			€ 4.022.504,22	€ 3.224.998,37	Tariffa	Lavori in corso
2006-1123	Adeguamento schema fognario depurativo n. 298 (Vallemrosa)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 350.000,00	€ 266.803,43	23/11/2011	01/09/2017		€ 2.222.362,81	€ 221.749,31	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2006-1124	Adeguamento schema fognario depurativo n. 193 (Villa Sant'Antonio)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 144.400,00	€ 106.686,27	25/01/2012	24/07/2012	03/12/2012	€ 132.566,49	€ 124.427,36	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1125	Adeguamento schema fognario depurativo n. 38 (Villanova Monteleone)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 370.000,00	€ 266.289,36	22/11/2011			€ 279.063,30	€ 277.437,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2006-1151	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (A)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 700.000,00	€ 493.593,24				€ 651.015,57	€ 663.677,59	Tariffa	In programmazione
2006-1154	Impianto di produzione di ozono e vasche di contatto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 900.000,00	€ 774.347,88				€ 815.739,45	€ 838.139,46	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2006-1155	Sostituzione microfiltri e interventi urgenti di ripristino strutturale di acciai e c/cis e apparecchiature elettromeccaniche (Donori)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 1.509.931,00	€ 1.180.416,38	21/11/2012	30/12/2015	13/12/2016	€ 1.305.721,14	€ 1.381.736,63	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Intervento collaudato
2006-1156	Impianto di filtrazione su carboni attivi e opere di straordinaria manutenzione (GallatelliA~)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 158.266,87	€ 125.010,42	26/09/2011	11/05/2012		€ 146.138,04	€ 155.071,98	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2006-1157	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Is Barroccu, Isili	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 2.500.000,00	€ 0,01				€ 29.851,39	€ 432.851,39	Tariffa	In programmazione
2006-1159	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - Sassari - Bunnari	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000020006	€ 700.000,00	€ 418.969,71				€ 107.685,96	€ 214.973,06	Tariffa	In programmazione
2006-1160	Adeguamento impianto dosaggio disinfezione/flocculazione, manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche, edili, idrauliche e miglioramento sistema di misura, clorazione, trattamento fanghi, ecc. - Impianto di potabilizzazione di Torre	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3206000050006	€ 949.945,35	€ 820.113,57	27/01/2016			€ 912.313,15	€ 935.227,92	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2007-0027	Adeguamento schema fognario depurativo n. 114 Orsoi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 7.500.000,00	€ 5.775.001,33				€ 201.503,38	€ 1.711.908,01	Tariffa	In programmazione
2007-0028	Adeguamento schema fognario depurativo esistente n.316	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 935.000,00	€ 761.864,25	28/10/2011	08/07/2015		€ 932.934,16	€ 873.338,91	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2011-0001	Fornitura di impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile volti al risparmio energetico delle infrastrutture idriche affidate al gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A.	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 14.479.160,85	€ 7.882.299,21	10/08/2017	27/09/2019		€ 9.535.857,42	€ 9.675.532,62	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori conclusi
2011-0002	Risanamento della fascia costiera del Comune di Sinnai. Frazione Solanas - Intervento di completamento del 1. lotto funzionale: collettori e impianto di depurazione	Sinnai	E3310002560006	€ 1.000.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 200.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0003	Lavori di completamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue dell'abitato e del caseificio della Cooperativa Allevatori di Mores	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 305.574,00	€ 0,00						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0004	Lavori di completamento dei collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al depuratore di Chia (gruppo elettrogeno)	Domus de Maria	E3310002560006	€ 50.000,00	€ 0,00						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0005	APQ. CACIP Cagliari - Adeguamento e ristrutturazione della linea di trattamento reflui domestici del depuratore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.002.845,80	€ 827.740,00	14/09/2015	14/03/2017	29/06/2017	€ 805.658,91	€ 837.398,91	Fondi L. 388/2000	Intervento collaudato
2011-0006	APQ. Comune di Alghero - Completamento impianto depurazione acque reflue urbane mediante realizzazione del 4. sedimentatore	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 850.000,00	€ 0,01				€ 18.073,86	€ 184.223,31	ART 109 - INTERVENTI URGENTI	In programmazione
2011-0007	APQ - Completamento funzionale del depuratore urbano (Obbia)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 2.500.000,00	€ 2.056.438,41	15/07/2018			€ 2.070.609,85	€ 2.107.494,28	ART 109 - INTERVENTI URGENTI	Lavori in corso
2011-0008	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Is Arenas ai fini del riuso irriguo dei reflui	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.100.000,00	€ 0,01				€ 10.193,60	€ 227.795,60	ART 109 - INTERVENTI URGENTI	In programmazione
2011-0009	Adeguamento sezione di pretrattamento e ingresso reflui depuratore IS ARENAS	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.950.000,00	€ 1.308.640,38	04/09/2017	28/02/2018		€ 1.337.340,73	€ 1.384.335,64	Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 2012	Lavori conclusi
2011-0010	Interconnessione degli acquedotti dei Govassai e del Cedrino, rifacimento tratte intermedie in acciaio da Janna e Ferni a Orsedo (1)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.000.000,00	€ 0,00				€ 0,00		Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0011	Risanamento rete idrica del Comune di Orsoi	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.100.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 220.000,00	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0012	Risanamento rete idrica Ollena (2)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.000.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 200.000,00	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0013	Risanamento rete idrica GallatelliA~	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 250.000,00	€ 155.251,63				€ 173.175,49	€ 173.175,49	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0014	Risanamento rete idrica Irgoli	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 250.000,00	€ 153.962,00	25/07/2019	22/11/2019	25/02/2020	€ 166.329,77	€ 165.011,63	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	Intervento collaudato
2011-0015	Risanamento rete idrica Dorgali	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 400.000,00	€ 256.846,43				€ 297.626,48	€ 297.625,62	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0017	Adeguamento funzionale e strutturale dell'impianto di depurazione urbano di Dorgali - Schema n.216 del PTA	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.000.000,00	€ 0,00				€ 2.766,42	€ 200.000,00	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0018	Completamento e miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione urbano di Ollena - Schema n.215 del PTA	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 200.000,00	€ 0,01				€ 8.093,56	€ 43.093,56	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0019	Completamento del collettamento dei reflui dell'abitato all'impianto di depurazione urbano di Ollena - Schema n.215 del PTA	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 300.000,00	€ 1,00				€ 0,00	€ 60.000,00	Legge n. 388/2000, art. 144, comma 17 - D.G.R. n. 30/74 del 12 luglio 2011	In programmazione
2011-0021	Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.800.000,00	€ 1.115.766,08				€ 32.791,56	€ 423.159,16	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0022	Adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto di depurazione urbano di San Teodoro	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 2.500.000,00	€ 1.876.002,70	12/07/2018			€ 2.076.733,29	€ 2.126.588,14	DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012	Lavori in corso
2011-0023	Completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del complesso ovest dell'abitato di Iglesias	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 1.200.000,00	€ 0,01				€ 170.677,23	€ 396.960,39	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0024	Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant'Elena (Lotto di completamento da Terra Mala a Capitanza)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 8.500.000,00	€ 0,01				€ 215.391,11	€ 1.896.417,13	Fondi Deliberazione CIPE n. 60 del 2012	In programmazione
2011-0025	Realizzazione delle reti di distribuzione delle acque depurate provenienti dall'impianto di Molentargus verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E3310002560006	€ 4.000.000,00	€ 4.478.002,23	07/10/2018	28/02/2018	24/01/2023	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30/04/2012	Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2011-0026	Adeguamento schema fognario depurativo Tresnuraghes	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.200.000,00	€ 0,01				€ 19.957,40	Compresa anticipazione € 249.957,40	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0027	Adeguamento schema fognario depurativo (Trinità d'Agutu e Vighola)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 2.250.000,00	€ 0,00							In programmazione
2011-0032	Adeguamento impianto di depurazione di Salmagi (Quartu Sant'Elena)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 93.390,25	€ 0,00				€ 0,00	€ 18.678,05	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0033	Realizzazione di un collettore fognario di adduzione al nuovo impianto di depurazione del PIP (Givae)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 0,00					€ 60.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0034	Completamento reti fognarie (Muravera)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 440.000,00	€ 0,01				€ 0,00	€ 88.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0035	Completamento reti fognarie (Baunei)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 500.000,00	€ 281.475,87	17/01/2020			€ 336.168,58	€ 336.168,58	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2011-0036	Intervento di manutenzione straordinaria nel centro storico (Guanaggiore)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 55.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 11.722,07	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0037	Trattamento e condotta di avvicinamento alla vasca di accumulo (Bugerru)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 195.351,91				€ 222.136,61	€ 224.700,20	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2011-0038	Condotta foranea di approvvigionamento idrico (Santadi)	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 800.000,00	€ 0,01				€ 492.642,31	€ 501.247,40	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2011-0039	Adeguamento della rete di distribuzione irrigua verso le aree verdi del Comune di Cagliari	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.400.000,00	€ 4.478.002,23	04/09/2017	28/02/2018	24/01/2023	€ 802.771,19	€ 802.771,19	L.R. 30 giugno 2011, n. 12 articolo 16, comma 5	Intervento collaudato
2011-0040	Redazione dei piani di gestione in attuazione della Direttiva regionale n.75/18 del 30 dicembre 2008	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 153.800,00	€ 0,00						D.G.R. N. 52/26 DEL 23/12/2011	In programmazione
2013-116	Intervento di razionalizzazione dell'IAE™ approvvigionamento idrico del Comune di Caragehe	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 30.000,00	€ 0,00						Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-01	Risanamento della rete fognaria delle vie dei Navigatori, Vespucci, Magellano, Genova e Caboto del centro abitato di Valledoria a causa del crollo del collettore fognario posato in prossimità della falesia.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 540.000,00	€ 0,00						Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-02	Manutenzione straordinaria rete fognaria della via Mazzini nel centro abitato di Guspini.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 350.000,00	€ 202.095,67	24/06/2019			€ 237.760,44	€ 238.968,86	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2014-03	Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.316 - Santadi. Intervento di completamento.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 55.000,00	€ 0,00						Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-04	Adeguamento dello schema fognario-depurativo n.299 - Siliqua. Intervento di completamento.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 55.000,00	€ 0,00						Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-05	Adeguamento del sistema depurativo delle frazioni di Sas Enas e Sos Runcos del Comune di Padru.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 350.000,00	€ 185.895,15				€ 231.376,22	€ 234.039,36	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-06	Realizzazione di un serbatoio di accumulo in località Scala Mala nel Comune di Lori Porto San Paolo.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 550.000,00	€ 329.166,23	01/06/2018			€ 373.754,24	€ 377.257,86	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	Lavori in corso
2014-07	Efficientamento della rete idrica del Comune di Lula. Intervento di completamento	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 80.000,00	€ 53.531,98				€ 54.706,27	€ 54.706,27	Fondi C.G.E.I., Ordinanze n. 397/04 e n. 409/04	In programmazione
2014-11	Collegamento funzionale della rete fognaria della frazione di Pittulongu con il depuratore comunale (Olbia)	Comune di Olbia	E33J10002560006	€ 120.000,00	€ 65.318,43	10/05/2016			€ 20.680,00	€ 55.399,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	Lavori in corso
2014-12	Lavori di completamento dello schema fognario-depurativo n.45 PTA @CsaMontresta@€	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 350.000,00	€ 0,00						Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2014-13	Opere di completamento finalizzate all'IAE™ attivazione del sistema fognario della fascia costiera (Quartu Sant'Elena)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 220.000,00	€ 0,01				€ 0,00	€ 44.000,00	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
2014-21	Acquedotto schema n.20 Bau Pirastu. Diramazione per Sedilo. Lavori di sostituzione di un tratto di copndotta foranea.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 220.000,00	€ 0,00						Fondi EGAS	In programmazione
2014-22	Acquedotto schema n.12 Terno. Lavori di sostituzione di due tratti di adduttrici nei rami Barasumene - Monte Contra e Monte Contra - Bosa centro.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.300.000,00	€ 0,01					€ 260.000,00	Fondi EGAS	In programmazione
2016-0002	Completamento della nuova rete e dismissione della vecchia rete idrica	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.340.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 117.000,00		In programmazione
2016-0011	Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.080.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 117.000,00		In programmazione
2016-0013	Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione e telecontrollo e recupero fonti locali	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.080.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 117.000,00		In programmazione
2016-0014	Efficientamento rete idrica, distrettualizzazione, telecontrollo	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.080.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 117.000,00		In programmazione
2016-0015	Implementazione del sistema di telecontrollo regionale	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 8.431.462,99	€ 11.647.836,53	02/12/2019			€ 7.849.191,16	€ 7.849.397,16		Lavori in corso
2017-0001	Lavori di completamento della rete fognaria della frazione di Padru Nou	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 250.000,00	€ 134.151,44	30/06/2021			€ 155.768,56	€ 155.768,56		Lavori in corso
2018-001	Interventi necessari per il completamento delle opere di collettamento fognario per il recapito dei reflui di porzioni di abitato attualmente servite da infrastrutture non adeguate	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 175.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-002	Efficientamento di opere fondamentali per garantire l'IAE™ approvvigionamento idrico dell'IAE™ utenza servita	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 175.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-003	Interventi di efficientamento del sistema fognario del Comune di Alzara	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-004A	Rifacimento rete idrica e fognaria	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 175.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-004B	Rifacimento rete idrica e fognaria	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 175.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-005	Realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 0,00					€ 80.000,00		In programmazione
2018-006	Costruzione di un impianto di sollevamento fognario nell'area a valle del centro abitato	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 100.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-007	Intervento su rete fognaria	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 84.000,00	€ 0,00					€ 16.800,00		In programmazione
2018-008	Realizzazione del collegamento tra il serbatoio a gravità e la rete idrica del comune di Lori	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 80.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-009	Realizzazione collettore fognario in via Stuzio in località Porto San Paolo	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 45.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-010	Realizzazione collettore fognario in via Tiziano in località Porto San Paolo	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 30.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-011	Realizzazione sollevamento e condotta premente collegante la lotizzazione Cugnana Fiori e l'impianto di depurazione	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 65.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-012	Realizzazione collettore fognario in località Burrasca	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 130.000,00	€ 0,00							In programmazione

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
2018-013A	Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete idrica nell'agro prossimo all'abitato	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 65.000,00	€ 0,00					Compresa anticipazione		In programmazione
2018-013B	Realizzazione della rete fognaria acque nere nella via circonvallazione e estensione della rete idrica nell'agro prossimo all'abitato	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 65.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-014	Manutenzione serbatoio pensile	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 60.000,00	€ 0,00					€ 12.000,00		In programmazione
2018-015	Completamento collettore fognario la Solitudine	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 150.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-016	completamento collettore fognario via Trieste	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 90.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-017	efficientamento rete idrica nel centro abitato di Nurachi	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 0,00					€ 60.000,00		In programmazione
2018-018A	Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 80.055,00	€ 0,00							In programmazione
2018-018B	Completamento della rete fognaria di via Palai e della rete idrica di via Barbagia - via Cavour- via s. Antonio - via Lamarmora - via Brigata Sassari	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 80.055,00	€ 0,00							In programmazione
2018-019	Rappresentazione dell'urgenza serbatoio monte Dolis e Su Padru e realizzazione della condotta di avvicinamento	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 0,00					€ 60.000,00		In programmazione
2018-020	Riqualificazione condotta di adduzione in pead ss 125	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 450.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-021	Eliminazione delle criticita' nell'approvvigionamento idrico di bancali	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 146.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-022A	Interventi urgenti su rete idrica e fognaria	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 185.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-022B	Interventi urgenti su rete idrica e fognaria	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 185.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-023	Realizzazione rete idrica nella borgata di Pardu Nou	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-024A	Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 50.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-024B	Rifacimento della condotta idrica, fognaria nel viale delle rimembranze e relative intersezioni.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 50.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-025	Adeguamento del depuratore ai limiti del D.lgs 152/06 e smi	Siligo	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-026	Sistemazione del serbatoio idrico e della condotta di avvicinamento in ghisa	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 200.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-027	Delocalizzazione della condotta fognaria interferente con il monumento fontana Billelera	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 100.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-028	Sostituzione condotta idriche nel centro abitato	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 200.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-029	rete idrica via San Francesco	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 70.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-030	Intervento di completamento finalizzato alla messa in funzione della rete fognaria dell'area industriale artigianale	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 200.000,00	€ 0,00							In programmazione
2018-031	Richiesta intervento urgente per il rifacimento delle condotte idriche e fognarie (Sunt)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 200.000,00	€ 0,00						DCI n. 39/2020	In programmazione
2018-032	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria della rete idrica fognaria di Macomer (sic) sostituzione rete idrica della via V. Emanuele II, e condotta fognaria nella via Cesare Battisti	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 0,00						DCI n. 39/2020	In programmazione
2018-033	Lavori di realizzazione della rete fognaria nella via Canetto e via Europa Unita (Tresnuraghes)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 150.000,00	€ 0,00						DCI n. 39/2020	In programmazione
2020-0001	Completamento dei servizi di ingegneria e geologia necessari per la realizzazione della "intervento di adeguamento dell'alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliariano"	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 700.000,00	€ 0,00					€ 56.000,00	CIPE 13/2019	In programmazione
2020-0002	ideaParco progettato per gli interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano su 100 comuni critici della Regione Sardegna.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 3.577.134,00	€ 0,00						CIPE 13/2020	In programmazione
2020-0003	Schema fognario depurativo n. 272 del PTA - Torre delle Stelle, Progettazione	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 700.000,00	€ 0,00						CIPE 13/2021	In programmazione
2022-0001	Potabilizzatori (Agnata, Simbirizzi, Bidighinzu)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 19.000.000,00	€ 0,00						PR FESR 2021-2027	In programmazione
2022-0002	Efficientamento reti idriche	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 4.324.436,68	€ 0,00						PR FESR 2021-2027	In programmazione
495.01	Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione della fascia costiera di Quartu S. Elena	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 750.000,00	€ 0,00						FITIZIO	In programmazione
DGR 65.22.1	Approvvigionamento idrico della Base dell'aeronautica Militare di Decimomannu	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.730.000,00	€ 1.231.914,18				€ 1.182.600,44	€ 1.342.497,46	DGR 65/22 del 23/12/2020	In programmazione
DGR 65.22.2	Riassetto funzionale dell'aduttrice idrica di Janna e di Ferru tra Nuoro e Mamoiada	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.970.000,00	€ 0,01				€ 116.961,48	€ 685.631,48	DGR 65/22 del 23/12/2020	In programmazione
DGR 65.22.3	Integrazione finanziamento per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione di Torpà - Schema n.9 "Siniscola"	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 0,00					€ 80.000,00	DGR 65/22 del 23/12/2020	In programmazione
DGR4711	Delocalizzazione depuratore a servizio dell'abitato di Ballao	ABBANOA S.p.A. (Ex ESAF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.200.000,00	€ 0,00				€ 2.519,44	€ 20.706,03	Regionali	In programmazione
DI DID_001	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Bosa	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 940.000,00	€ 664.199,68				€ 168.480,53	€ 78.717,41	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_002	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Porto Torres	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.800.000,00	€ 1.135.647,73				€ 443.223,07	€ 154.694,93	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_003	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Assemini	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.550.000,00	€ 1.003.397,25				€ 1.073.055,01	€ 1.076.502,01	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_004	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Selargus	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.810.000,00	€ 1.110.534,26				€ 1.244.804,34	€ 951.949,38	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_005	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Alghero	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 3.740.000,00	€ 0,01				€ 109.313,57	€ 396.548,57	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_006	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Orsei	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 600.000,00	€ 394.201,22				€ 24.659,16	€ 70.017,16	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_007	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Siniscola	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 920.000,00	€ 0,01				€ 54.963,85	€ 294.448,03	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI DID_008	Efficientamento reti idriche di distribuzione: La Maddalena	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 900.000,00	€ 548.508,46				€ 511.683,98	€ 408.604,98	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
DI_DID_009	Efficientamento reti idriche di distribuzione: Arzachena	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.740.000,00	€ 954.680,90					Compresa anticipazione € 762.928,29	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_CAGL	Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.281.175,65	€ 1.546.164,83					€ 381.623,80	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_IGLE	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto C	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 580.000,00	€ 0,01					€ 33.947,79	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_MACO	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer Lotto C	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 302.325,75	€ 163.716,75					€ 156.598,62	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_NUOR	Riqualificazione rete idrica del Comune di Nuoro - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 672.204,49	€ 422.979,92					€ 343.110,11	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_OLB	Riqualificazione rete idrica del Comune di Olbia - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.599.481,60	€ 973.069,10					€ 279.293,26	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_ORIS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano- Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 550.000,00	€ 330.204,68					€ 258.895,99	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_OZIE	Riqualificazione rete idrica del Comune di Ozieri- Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 281.364,28	€ 0,01					€ 1.416,20	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_ORCC	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 235.448,23	€ 116.379,46			23/05/2024		€ 142.924,80	FSC 2014-2020 MATTM	Lavori conclusi
DI_DID_010_SANT	Riqualificazione rete idrica del Comune di San Teodoro - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 240.000,00	€ 132.909,18					€ 111.298,35	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_SASS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Sassari - Lotto C	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.550.000,00	€ 936.789,38					€ 74.149,38	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_010_STRG	Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 108.000,00	€ 71.596,49					€ 70.329,05	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_BUDO	Riqualificazione rete idrica del Comune di Budoni - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 130.036,74	€ 74.247,34					€ 88.164,78	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_CARB	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 630.000,00	€ 386.520,56					€ 270.687,37	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_GALT	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galluri - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 265.989,20	€ 156.329,36			13/05/2024		€ 137.441,80	FSC 2014-2020 MATTM	Lavori conclusi
DI_DID_011_IRGO	Riqualificazione rete idrica del Comune di Irgoli - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 378.950,46	€ 226.857,68					€ 227.916,59	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_MURA	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Muravera - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.418.645,26	€ 858.179,90		29/02/2024			€ 479.960,35	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_SARR	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 60.461,68	€ 33.146,16					€ 31.392,96	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_SEST	Riqualificazione rete idrica del Comune di Sestu - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.621.156,78	€ 0,01					€ 89.533,08	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_011_SORS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto B	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.094.759,86	€ 684.586,26					€ 58.336,71	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_012	Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Sinnai	Sinnai	E33J10002560006	€ 1.400.000,00	€ 0,01					€ 737.256,32	FSC 2014-2020 MATTM	Lavori conclusi
DI_DID_013	Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Siligo	Siligo	E33J10002560006	€ 200.000,00	€ 0,00					€ 16.000,00	FSC 2014-2020 MATTM	In programmazione
DI_DID_014	Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione - Domusnovas	Domusnovas	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 232.862,14		06/03/2023			€ 197.846,46	FSC 2014-2020 MATTM	Lavori in corso
DI_DID_015	Servizi tecnici specializzati per l'efficienza idraulica, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti idriche di distribuzione in 30 comuni della Regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di dispersione idrica	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.910.121,86	€ 2.828.657,36		31/01/2020	21/02/2022	€ 2.728.866,23	€ 2.728.866,23	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.	Lavori conclusi
DI_DID_016	Comune di Alghero. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.088.537,01	€ 0,00					€ 87.082,96	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_017	Comune di Bosa. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.755.000,00	€ 1.106.062,75					€ 97.742,58	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_018	Comune di Cagliari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.170.000,00	€ 0,00					€ 93.600,00	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_019	Comune di Gonnesanigada. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 650.000,00	€ 0,01					€ 35.978,27	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_020	Comune di Guspini. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione -	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 650.000,00	€ 379.533,58					€ 23.429,20	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_021	Comune di Iglesias. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.170.000,00	€ 0,01					€ 69.516,54	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_022	Comune di Macomer. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.170.000,00	€ 0,01					€ 426.258,63	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_023	Comune di Oliena. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.080.000,00	€ 0,01					€ 21.402,44	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_024	Comune di Orsoi. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.755.000,00	€ 0,00					€ 60.024,32	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_025	Comune di Sassari. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione	Abbanoa S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.170.000,00	€ 0,01					€ 58.889,07	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_ALGH	Riqualificazione rete idrica del Comune di Alghero - Lotto C	E33J10002560006		€ 2.422.466,55	€ 0,01					€ 84.534,25	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_ASSE	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Assemini Lotto B	E33J10002560006		€ 900.000,00	€ 668.833,87					€ 73.826,10	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_BOS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Bosa - Lotto C	E33J10002560006		€ 2.726.034,58	€ 1.768.824,42					€ 1.126.505,86	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_BUDO	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Budoni Lotto A	E33J10002560006		€ 4.341.463,00	€ 0,00					€ 26.594,22	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_CAGL	Riqualificazione rete idrica del Comune di Cagliari- Lotto C	E33J10002560006		€ 6.405.281,27	€ 4.437.717,06					€ 162.776,99	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_CARB	Riqualificazione rete idrica del Comune di Carbonia - Lotto A	E33J10002560006		€ 700.000,00	€ 421.823,29					€ 196.385,32	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_GALTE	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Galluri - Lotto A	E33J10002560006		€ 519.919,14	€ 0,00					€ 20.128,28	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_IGLE	Riqualificazione rete idrica del Comune di Iglesias - Lotto B	E33J10002560006		€ 630.000,00	€ 356.250,95					€ 349.940,70	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_026_IRGO	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Irgoli Lotto A	E33J10002560006		€ 435.000,00	€ 0,00					€ 15.182,47	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
DI_DID_028_MACO	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Macomer - Lotto B		E33J10002560006	€ 340.000,00	€ 187.851,50				€ 203.888,12	Compresa anticipazione	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_NUOR	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Nuoro 8€ Lotto A		E33J10002560006	€ 2.518.107,84	€ 1.634.995,79				€ 98.593,62		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_OLB	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Olbia		E33J10002560006	€ 3.050.000,00	€ 1.819.965,54				€ 1.556.805,84		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_ORIS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Oristano		E33J10002560006	€ 1.025.081,58	€ 639.997,02				€ 577.397,55		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_OZIE	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Ozieri - Lotto A		E33J10002560006	€ 1.263.915,85	€ 766.263,00				€ 60.989,19		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_PTOR	Riqualificazione rete idrica del Comune di Porto Torres - Lotto B		E33J10002560006	€ 1.925.000,00	€ 1.249.601,69				€ 569.395,55		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_ORCC	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Quartucciu - Lotto A		E33J10002560006	€ 955.463,80	€ 586.466,38				€ 285.288,16		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SARR	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sarroch Lotto A		E33J10002560006	€ 309.456,25	€ 0,00					€ 24.756,50	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SATE	Riqualificazione della rete idrica del Comune di San Teodoro Lotto A		E33J10002560006	€ 3.056.435,46	€ 1.753.523,02				€ 428.147,53		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SELA	Riqualificazione rete idrica del Comune di Selargius - Lotto B		E33J10002560006	€ 941.001,69	€ 550.483,53				€ 557.080,87		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SEST	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Sestu		E33J10002560006	€ 781.420,61	€ 498.191,89				€ 422.954,81		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SINS	Riqualificazione della rete idrica del Comune di Siniscola - Lotto B		E33J10002560006	€ 859.316,45	€ 0,01				€ 50.129,84		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_SORS	Riqualificazione rete idrica del Comune di Sorso - Lotto A		E33J10002560006	€ 3.428.760,74	€ 0,00				€ 115.294,39		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_STRG	Riqualificazione rete idrica del Comune di Santa Teresa di Gallura		E33J10002560006	€ 655.000,00	€ 420.000,15				€ 215.603,48		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028_TEPA	Riqualificazione rete idrica del Comune di Tempio Pausania		E33J10002560006	€ 4.400.216,32	€ 2.896.862,83				€ 952.809,12		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_028	Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione. Servizi tecnici 8€ Gara 2. Interventi su 100 comuni critici della Sardegna	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 4.265.500,00	€ 4.170.000,00				€ 1.254.799,66		FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area	In programmazione
DI_DID_029	Servizi tecnici specializzati per I&E™ efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione in 100 comuni della regione Sardegna caratterizzati da un elevato indice di dispersione idrica	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 3.576.500,00	€ 285.000,00				€ 67.799,80	€ 346.865,80	FCS 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Area Tematica Ambiente - Linea d'Azione 2.2.2.	In programmazione
FD_0032	Completamento collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.Pietro al depuratore consortile	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.700.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 85.000,00	Fondi L. 388/2000	In programmazione
FD_0032B	Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro al depuratore consortile - Opere di completamento	Sinnai	E33J10002560006	€ 650.000,00	€ 0,00							In programmazione
FD_0042	Completamento schema fognario-depurativo agglomerato industriale del Sarcidano-Ialili	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 2.632.884,00	€ 1.322.141,09	14/04/2016			€ 1.391.502,40	€ 1.469.050,95	Fondi L. 388/2000	Lavori in corso
FD_0052	Completamento collettori fognari dello schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 2.300.000,00	€ 1.617.252,50	26/11/2013	06/05/2015		€ 1.804.935,20	€ 1.863.692,03	Fondi L. 388/2000	Lavori conclusi
FD_0062	Completamento impianto di depurazione centralizzato al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.500.000,00	€ 1.068.753,24				€ 1.246.918,96	€ 1.381.378,02	Fondi L. 388/2000	In programmazione
FD_0072	Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui del Comune di Olmedo all'impianto di depurazione di Alghero.	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 2.000.000,00	€ 0,01				€ 58.459,30	€ 434.068,20		In programmazione
FD_A007	Realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Comune di Mores	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.314.426,00	€ 1.084.934,20	04/05/2006			€ 1.810.666,96	€ 1.207.707,79	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (3)	Lavori in corso
FD_A008	Completamento delle opere igienico sanitarie a protezione delle acque della diga Lerno sul Rio Mannu - Impianto di depurazione II. lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.994.874,00	€ 1.423.336,50	21/09/2006	07/01/2015	15/01/2015	€ 1.893.245,46	€ 1.968.258,82	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (4)	Intervento collaudato
FD_A009a	Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe - Collettori fognari	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.196.630,00	€ 944.143,15	20/10/2006	20/12/2007	07/03/2011	€ 981.375,31	€ 1.038.559,95	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (1)	Intervento collaudato
FD_A009b	Realizzazione schema fognario-depurativo al servizio dei Comuni di Milis, Narbolia, San Vero Milis e Seneghe - Impianto di depurazione centralizzato	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 3.106.000,00	€ 2.260.371,94	31/07/2008	17/12/2010		€ 2.511.613,36	€ 2.586.619,88	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (9)	Lavori conclusi
FD_A010	Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Comune di Carloforte	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 5.000.000,00	€ 3.502.945,59				€ 4.109,24	€ 543.046,38	Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua	In programmazione
FD_A012	Lavori di costruzione in sotterraneo dell'impianto di depurazione del Comune di Buggeru	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 2.500.000,00	€ 0,01				€ 108.511,74	€ 206.966,16	Fondi Deliberazione CIPE n. 84, P.O.R. e L. 183/89	In programmazione
FD_A013	Completamento impianto di depurazione del Comune di Oliena	ABBANOA (Ex Govossai S.p.a.)	E33J10002560006	€ 1.754.901,64	€ 1.256.392,28	07/09/2006	17/10/2008	25/06/2009	€ 1.321.673,53	€ 1.433.444,84	Fondi L. 183/89	Intervento collaudato
FD_A014	Realizzazione impianto di depurazione del comune di San Sperate	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 1.952.535,00	€ 1.472.789,35	18/12/2006	16/05/2008	15/03/2010	€ 1.890.794,73	€ 1.890.794,73	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (5)	Intervento collaudato
FD_A015	Completamento collettori fognari di adduzione dal Comune di Domus de Maria al depuratore di Chia	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 383.038,00	€ 287.572,20	26/03/2007	15/09/2009	08/10/2009	€ 313.872,87	€ 291.970,22	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003 (2)	Intervento collaudato
FD_R015E	Manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto elettrico del depuratore di Iglesias	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 146.891,11	€ 0,00							In programmazione
OCGE362-C2-4A	Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sidi, Tuili, Villanovafornu, Villamar, Villafraanca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 9.000.000,00	€ 0,00					€ 1.800.000,00	C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003	In programmazione
OCGE362-C2-4B-MANDAS	Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sidi, Tuili, Villanovafornu, Villamar, Villafraanca, Mandas e Gesico - Schema n.258 del PRRA	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 3.000.000,00	€ 0,01				€ 71.520,97	€ 655.915,97	C.G.E.I., Ordinanza n. 362/2003	In programmazione
PNRR_M2C4-I4.2_125	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche ed alla distrettualizzazione delle reti idriche in 15 comuni della Regione Sardegna	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 50.000.000,00	€ 32.313.522,21	25/03/2024			€ 13.155.363,39	€ 13.512.897,11	PNRR M2C4-I4.2	Lavori in corso
RI_108	Schema n.31 "Tirso" - Potenziamento	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 12.000.000,00	€ 6.042.452,92	06/02/2014	11/12/2015	10/01/2017	€ 7.007.796,52	€ 6.771.023,86	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003	Intervento collaudato
RI_109	Schemi n. 45-49 del N.P.R.G.A. - Sulcis Nord-Sud - Condotta dorsale 2. lotto	ABBANOA S.p.A. (Ex ESASF S.p.A.)	E33J10002560006	€ 13.000.000,00	€ 0,01				€ 9.753,88	€ 1.495.419,35	Fondi Deliberazione CIPE n. 17 del 2003	In programmazione
S10_001_2013-112	Intervento di ripristino della funzionalità completa dell'impianto di potabilizzazione al fine di garantire la continuità dell'erogazione (Postada)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 150.000,00	€ 109.041,60	25/05/2017	07/07/2017	17/11/2017		€ 30.860,60		Intervento collaudato
S10_001_2013-115	Interventi di manutenzione straordinaria della sezione di trattamento fanghi al fine di garantire il ripristino dell'irrigazione idrica (Soc Canales)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 75.000,00	€ 56.773,55	23/05/2017	25/07/2017	17/11/2017		€ 15.430,29		Intervento collaudato

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
S10_001_3 2013-F10	Ripristino funzionalità del sistema di chiarificatori dell'impianto di potabilizzazione l'addore (GallatiA) a servizio degli abitati di Crosati, GallatiA, Irgoli, Ontai e Loculi	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 23.000,00	€ 16.630,80	20/04/2017	18/08/2017	17/11/2017		€ 4.731,96		Intervento collaudato
S10_002 2013-001	Lavori di rifacimento completo della condotta premente Monte Oro - serbatoio via Milano al fine del recupero delle perdite idriche in fase di adduzione (Sassari)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 6.800.000,00	€ 4.043.147,38	23/09/2022			€ 4.988.663,17	€ 4.149.604,05		Lavori in corso
S10_003 2013-002	Lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione idrica e relativi nuovi allacci in alcune vie del centro oggetto di interventi del servizio per l'esecuzione dei ripristini funzionali a seguito di rotture (Cagliari)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 1.401.243,00	€ 1.196.129,43	10/02/2023	23/06/2023		€ 1.160.891,56	€ 1.167.862,45		Lavori conclusi
S10_004 2013-005	Completamento del riordino della rete idrica della frazione di Chilivari per affrancare la frazione dal servizio oggi reso possibile attraverso le condotte delle Ferrovie dello Stato che hanno annunciato l'interruzione dell'erogazione a partire dal p	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 151.913,33	07/09/2021	21/03/2022	22/09/2022	€ 206.365,26	€ 210.641,03		Intervento collaudato
S10_005 2013-006	Primi interventi emergenziali per la risoluzione dell'emergenza idrica del Comune di Bosa	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 500.000,00	€ 271.739,53	18/06/2021	20/03/2023		€ 295.152,09	€ 300.302,88		Lavori conclusi
S10_006 2013-009	Recupero della funzionalità degli impianti di potabilizzazione di Frunche Oche e Marfil per garantire la continuità dell'erogazione idrica ed eliminare le restrizioni che allo stato attuale caratterizzano il servizio (Sinniscola)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 925.000,00	€ 0,01				€ 10.111,43	€ 177.598,84		In programmazione
S10_007 2013-111	Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 600.000,00	€ 372.615,95	12/02/2020	09/10/2020	01/05/2021	€ 419.989,59	€ 427.940,94		Intervento collaudato
S10_008 2013-113	Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica (Meara)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 0,01				€ 15.375,95	€ 76.103,94		In programmazione
S10_009 2013-103	Lavori di sostituzione di alcune condotte principali della rete idrica in cemento amianto, acciaio e polietilene, che presentano continue rotture non consentendo l'erogazione continua alle utenze (Macomer)	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 400.000,00	€ 280.081,47	04/02/2019	01/08/2019	16/07/2020	€ 244.555,02	€ 257.680,40		Intervento collaudato
S10_010 2013-104	Realizzazione della condotta di adduzione dal serbatoio di Dolianova dello schema Campidano del NPRGA, al serbatoio comunale di Soleminis oggi alimentato esclusivamente da un pozzo che nella stagione estiva presenta una forte riduzione delle portate	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 300.000,00	€ 193.300,62	12/04/2019	06/08/2019	06/09/2019	€ 227.814,94	€ 229.889,77		Intervento collaudato
S10_011 2013-107	Alimentazione del centro abitato di Sant'Anna di Lodà attualmente sprovvisto di alimentazione idrica	ABBANOA S.p.A.	E33J10002560006	€ 250.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 50.522,91		In programmazione
S10_012 2013-108	Rifacimento del tratto di condotta idrica superficiale su strada nella via Roma e Piazza San Lucifero del Comune di Valdermosa per risolvere le criticità rappresentate da ANAS	ABBANOA S.p.A.	E84H12000160002	€ 160.000,00	€ 130.228,74	16/04/2018	09/09/2018	30/10/2018	€ 134.758,64	€ 136.863,55		Intervento collaudato
S10_013 2013-114	Interventi di riqualificazione della rete idrica a servizio della via Marche e della via Friuli oggetto di frequenti interventi di manutenzione (Arborea)	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 145.000,00	€ 0,00					€ 190,56		In programmazione
S11_001_1 2013-F20	Impianto di depurazione di Pula - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 15.000,00	€ 0,00		30/11/2019			€ 8.318,87		Lavori conclusi
S11_001_2 2013-F21	Impianto di depurazione di Quartu Sant'Elena - Manutenzione sollevamento Margine Rosso (tubazioni, apparecchiature idrauliche) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 20.000,00	€ 12.339,18	05/07/2018	30/11/2019		€ 12.109,26	€ 12.336,49		Lavori conclusi
S11_001_3 2013-F22	Impianto di depurazione di Carloforte - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari, via Cavour e corso Battistelli (tubazioni, apparecchiature idrauliche, quadri elettrici) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 47.000,00	€ 35.994,27	05/07/2018	30/11/2019			€ 10.513,48		Lavori conclusi
S11_001_4 2013-F24	Impianto di depurazione di Sant'Antioco - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. Sa Barra e lungomare Colombo (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, quadri elettrici, teleallarme) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 50.000,00	€ 38.369,70	05/07/2018	30/11/2019			€ 18.809,44		Lavori conclusi
S11_001_5 2013-F15	Impianto di depurazione di Gonnese Nuraxi Figus - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 72.000,00	€ 58.768,98	05/07/2018	30/11/2019		€ 58.465,27	€ 59.283,31		Lavori conclusi
S11_001_6 2013-F23	Impianto di depurazione di Portoscuso - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 80.000,00	€ 65.925,53	05/07/2018	30/11/2019		€ 22.038,63	€ 22.947,56		Lavori conclusi
S11_001_7 2013-F17	Impianto di depurazione di Castiadas Costa Rey - Manutenzione di un sollevamento (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 18.000,00	€ 10.584,52	05/07/2018	30/11/2019			€ 3.804,51		Lavori conclusi
S11_001_8 2013-F18	Impianto di depurazione di Domus De Maria Chia - Manutenzione di n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 27.000,00	€ 18.735,17	05/07/2018	30/11/2019		€ 9.474,07	€ 9.780,84		Lavori conclusi
S11_001_9 2013-F19	Impianto di depurazione di Muravera Costa Rey - Manutenzione di n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 29.000,00	€ 20.150,21	05/07/2018	30/11/2019		€ 24.330,02	€ 24.659,51		Lavori conclusi
S11_002_1 2013-F26	Impianto di depurazione di Arborea - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 39.000,00	€ 28.735,55	05/07/2018	30/11/2019			€ 7.303,09		Lavori conclusi
S11_002_2 2013-F31	Impianto di depurazione di Orrosi Cala Liberotto - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 25.000,00	€ 15.565,46	05/07/2018	30/11/2019			€ 4.681,46		Lavori conclusi
S11_002_3 2013-F32	Impianto di depurazione di Posada - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 34.000,00	€ 23.772,71	05/07/2018	30/11/2019			€ 6.386,79		Lavori conclusi
S11_002_4 2013-F36	Impianto di depurazione di Santa Maria Coghinas - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 20.000,00	€ 11.261,74	05/07/2018	30/11/2019		€ 10.416,37	€ 3.745,17		Lavori conclusi
S11_002_5 2013-F37	Impianto di depurazione di Stintino - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 50.000,00	€ 44.461,32	05/07/2018	30/11/2019		€ 44.461,32	€ 9.362,92		Lavori conclusi
S11_002_6 2013-F38	Impianto di depurazione di Trinità d'Agultu e Vignola - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 45.000,00	€ 33.506,90	05/07/2018	30/11/2019		€ 14.602,03	€ 8.426,64		Lavori conclusi
S11_002_7 2013-F34	Impianto di depurazione di Sinniscola - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 76.000,00	€ 61.654,82	05/07/2018	30/11/2019			€ 14.231,65		Lavori conclusi
S11_002_8 2013-F39	Impianto di depurazione di Valledoria - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico in parte gA approvzionati) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 70.000,00	€ 63.871,93	05/07/2018	30/11/2019		€ 63.871,93	€ 13.108,10		Lavori conclusi
S11_002_9 2013-F42	Impianto di depurazione di Loini Porto San Paolo - Manutenzione n.2 sollevamenti fognari loc. Vaccileddi (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 70.000,00	€ 56.201,49	05/07/2018	30/11/2019		€ 49.628,21	€ 13.108,10		Lavori conclusi



ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziaria)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
S11_003 2013-F02	Impianto di depurazione di Lodrà - Adeguamento.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 700.000,00	€ 462.880,15	11/01/2021			€ 204.174,97	€ 292.236,73		Lavori in corso
S11_004 2013-F03	Impianto di depurazione di Bortigali - Adeguamento collettore che trasferisce i reflui all'impianto del Consorzio di Macomer e rilancio totale il tratto Bortigali - Bironi.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 920.000,00	€ 590.410,73	11/12/2020	23/03/2023		€ 562.525,59	€ 594.751,00		Lavori conclusi
S11_005 2013-F05	Impianto di depurazione di Pattada - Interventi sulla linea biologica, sistemazione aree impianto e realizzazione breve tratto di collettore in arrivo all'impianto.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 300.000,00	€ 209.253,87	30/05/2019	30/11/2020	29/01/2021	€ 250.852,02	€ 259.402,92		Intervento collaudato
S11_006 2013-F06	Impianto di depurazione dell'Aggl. Ind. Tempio Pausania - Migliorie impiantistiche AIA e separazione trattamento RSU e depuratore; sollevamenti.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.600.000,00	€ 1,00	21/01/2021			€ 10.701,69	€ 340.108,00		Lavori in corso
S11_007 2013-F07	Impianto di depurazione della Marina di San Vero Milis - Interventi di adeguamento	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 300.000,00	€ 0,00							In programmazione
S11_008 2013-F08	Impianto di depurazione di Sedilo - Adeguamento impianto e manutenzione biorulli.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 400.000,00	€ 290.202,56	06/11/2019	02/12/2021	30/10/2022	€ 331.421,82	€ 340.783,31		Intervento collaudato
S11_009 2013-F09	Interventi di ottimizzazione del sistema di disinfezione degli impianti di depurazione esistenti di: Sardara, Tissi-Usini, Nulvi, Ossi, Padria, Oschiri ed Escalaplano con installazione di un impianto di dosaggio e regolazione cloro.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 105.000,00	€ 82.113,75	18/12/2018				€ 22.216,99		In programmazione
S11_010 2013-F10	Impianto di depurazione di Giba Loc. Sa Strovina - interventi per lo spostamento dello scarico in un canale di drenaggio posto piA' a valle.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.050.000,00	€ 0,01				€ 21.566,08	€ 234.903,96		In programmazione
S11_011 2013-F11	Impianto di depurazione di Narcao Loc. Su Terrazu (Riu Murtes) - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 180.000,00	€ 126.602,52	04/02/2019	08/09/2020	31/03/2021	€ 135.832,40	€ 146.733,24		Intervento collaudato
S11_012 2013-F04	Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione di Bono - Realizzazione collettori e rifacimento allacci.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.400.000,00	€ 0,00					€ 252.767,21		In programmazione
S11_013 2013-F14	Impianto di depurazione di Carbonia Berbusi - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 160.000,00	€ 96.141,25	30/01/2019	23/06/2021	30/09/2022	€ 81.639,47	€ 94.618,15		Intervento collaudato
S11_014 2013-F16	Impianto di depurazione di Perdaxius San Leonardo - Manutenzione straordinaria per riparazione strutture murarie e adeguamento apparecchiature.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 450.000,00	€ 277.000,78	24/01/2020	28/07/2023		€ 379.877,76	€ 390.482,45		Lavori conclusi
S11_015 2013-F25	Impianto di depurazione di Arbus Torre dei Corsari - Manutenzione n.3 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 160.000,00	€ 82.616,61	21/02/2019	22/05/2020	30/10/2020	€ 94.214,25	€ 102.993,62		Intervento collaudato
S11_016 2013-F27	Impianto di depurazione di Bosa - Manutenzione n.4 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico, Gruppo Elettrogeno) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 130.000,00	€ 90.395,25	05/07/2018	30/11/2019			€ 28.352,18		Lavori conclusi
S11_017 2013-F28	Impianto di depurazione di Cuglieri fraz. Sarchittu - Delocalizzazione sollevamento fognario (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità, dalla rete di allontamento reflui.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 550.000,00	€ 324.755,06	04/10/2021			€ 191.109,07	€ 253.822,68		Lavori in corso
S11_018 2013-F30	Impianto di depurazione di Dorgali Cala Gonone - Manutenzione sollevamento fognario loc. La Madonna (vasche, tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 110.000,00	€ 77.619,69	05/07/2018	30/11/2019		€ 77.619,68	€ 80.247,73		Lavori conclusi
S11_019 2013-F35	Impianto di depurazione di Castelsardo - Manutenzione sollevamento fognario via Salvo (adeguamento impianto elettrico) e lungomare Anglona per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 130.000,00	€ 59.054,36	05/07/2018	30/11/2019		€ 71.313,14	€ 29.630,78		Lavori conclusi
S11_020 2013-F40	Impianto di depurazione di Arzachena - Manutenzione n.6 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 330.000,00	€ 175.421,20	16/05/2019	29/11/2019	28/02/2020	€ 251.730,73	€ 259.160,80		Intervento collaudato
S11_021 2013-F41	Impianto di depurazione di Golfo Aranci - Manutenzione n.26 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 800.000,00	€ 469.988,35	30/09/2022			€ 652.673,61	€ 638.763,44		Lavori in corso
S11_022 2013-F43	Impianto di depurazione di Olbia - Manutenzione n.16 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 600.000,00	€ 0,00					€ 114.606,15		In programmazione
S11_023 2013-F44	Impianto di depurazione di Palau - Manutenzione n.8 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 450.000,00	€ 294.966,54	15/03/2021	14/06/2022	28/09/2022	€ 302.316,23	€ 309.031,00		Intervento collaudato
S11_024 2013-F45	Impianto di depurazione di Santa Teresa di Gallura - Manutenzione n.9 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 250.000,00	€ 120.731,20	02/04/2021	29/09/2021	18/04/2023	€ 121.165,41	€ 127.468,68		Intervento collaudato
S11_025 2013-F46	Completamento delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità del depuratore di Cumbiolaju (Mena Sardo)	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 500.000,00	€ 340.353,02	22/07/2021	27/09/2022	29/11/2022	€ 394.027,68	€ 402.782,19		Intervento collaudato
S11_026 2013-F47	Delocalizzazione impianto di depurazione di Illorai e collettori.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.215.000,00	€ 1,00				€ 951,82	€ 215.574,91		In programmazione
S11_027 2013-F48	Delocalizzazione impianto di depurazione di Villasalto.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.000.000,00	€ 1,00				€ 35.948,37	€ 227.032,60		In programmazione
S11_028 2013-F49	Delocalizzazione impianto di depurazione di Esterzili.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 1.100.000,00	€ 1,00				€ 14.436,96	€ 214.261,63		In programmazione
S11_029 2013-F13	Impianto di depurazione di San Teodoro Franculaciu - Realizzazione collettore all'impianto di Budoni.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 900.000,00	€ 0,01				€ 505.456,65	€ 580.151,58		In programmazione
S11_030 2013-F29	Impianto di depurazione di Budoni - Manutenzione n.5 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 250.000,00	€ 0,01	19/03/2020				€ 50.776,05		Lavori in corso
S11_031 2013-F33	Impianto di depurazione di San Teodoro - Manutenzione n.10 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 190.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 39.201,80		In programmazione
S11_032 2013-F01	Impianto di depurazione di Villacidro (ZIR) - Interventi urgenti per il raggiungimento dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/05.	ABBANOA S.p.A.	J99J04000040002	€ 3.800.000,00	€ 2.606.800,00				€ 56.020,81	€ 1.473.823,25		Lavori in corso
SAIDAB001	Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di SIA~ (Oristano) - Distretto 4.	ABBANOA S.p.A.		€ 13.000.000,00	€ 9.239.234,35	08/10/2018			€ 206.559,89	€ 4.585.619,59		Lavori in corso

ID Progetto	Titolo Progetto	Soggetto Attuatore	C.U.P.	Importo finanziamento	Importo contratto/i d'appalto	Verbale di consegna lavori	Verbale di ultimazione lavori	Certificato di regolare esecuzione o collaudo	Stato di avanzamento della spesa (stato di attuazione finanziario)	Importo liquidato dall' EX AATO	Origine Finanziamento	Stato di attuazione procedurale
SAIDB004	Completamento Schema n.3 Casteldoria: condotte per Sedini, Butzi, Perugas e Laerru.	ABBANOA S.p.A.		€ 2.650.000,00	€ 1.958.764,92	07/08/2023	07/05/2024		€ 2.300.234,57	€ 2.348.159,07		Lavori conclusi
SAID_001	Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di TorpÀ - Schema n.8 Siniscola NPRGA - Dorsale centrale.	ABBANOA S.p.A.		€ 12.100.000,00	€ 0,01				€ 65.480,24	€ 3.995.155,89		In programmazione
SAID_002	Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di TorpÀ - Schema n.8 Siniscola NPRGA - Dorsale sud-nord.	ABBANOA S.p.A.	E87B14000370005	€ 9.900.000,00	€ 0,01				€ 71.079,71	€ 3.282.343,13		In programmazione
SAID_003	Progettazione preliminare e definitiva del Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto hinterland capgliariano?	ABBANOA S.p.A.	E88C14000320005	€ 700.000,00	€ 393.717,28				€ 126.543,75	€ 332.547,75		In programmazione
SAID_004	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Lotto 3.2 (Comuni di: Villacidro, Vallemosa, Arbus).	ABBANOA S.p.A.	E84H14001110005	€ 3.204.938,38	€ 2.114.838,49	26/01/2018			€ 2.207.528,96	€ 2.266.634,40		Lavori in corso
SAID_005	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Lotto 3.3 (Comuni di: San Gavino Monreale, Santuliu).	ABBANOA S.p.A.	E84H14001120005	€ 2.064.888,63	€ 1.327.647,13	05/02/2018			€ 1.389.222,11	€ 1.430.372,88		Lavori in corso
SAID_006	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Lotto 3.4 (Comuni di: Barrali, Ortacesus, Selegas, Guammaggiore, Guasila, Pimentel, Sant'Andrea Frius, Furteli, Segariu).	ABBANOA S.p.A.	E54H14000940005	€ 1.630.874,46	€ 1.049.994,11		09/06/2020	31/05/2021	€ 984.191,87	€ 947.832,41		Lavori conclusi
SAID_007	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Lotto 3.5 (Comuni di: Samugheo, Sidi, Villanovafora, Baradili, Gonnoscodina, GonnosÀ, Collinas, Lunamatrona, Pauli Arborea, Tullì, Mogorella, Nureci, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Ales, Bares).	ABBANOA S.p.A.	E24H14000770005	€ 3.905.003,08	€ 2.476.423,53	25/06/2018			€ 2.809.812,69	€ 2.835.739,20		Lavori in corso
SAID_008	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Lotto 3.6 (Comuni di: Gergei, Gesico, Gori, Nurri, Orroli, Silius Dorrigala, Las Pissas, Esterzili, Sadali, San NicolÀ Gerrei).	ABBANOA S.p.A.	E74H14001060005	€ 3.194.295,45	€ 2.062.311,64	25/06/2018	19/05/2020	07/10/2020	€ 2.253.515,34	€ 2.280.718,05		Intervento collaudato
SAID_009	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 3 8€ Integrazione (Comuni di: Guspini, SenorbÀ, Siliqua, Dolianova, Sarda, Gonnostrada, Mandas, Mogoro, Isili, Monastir, Villasor, Samassi).	ABBANOA S.p.A.	E34H14001050005	€ 3.300.000,00	€ 2.177.425,29		24/09/2019	20/04/2020	€ 2.281.374,28	€ 2.309.159,40		Intervento collaudato
SAID_010	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 8€ Lotto 6.1 (Comune di: Sassari).	ABBANOA S.p.A.	E84H14001130005	€ 3.388.710,00	€ 2.128.631,99	20/03/2018			€ 1.935.732,65	€ 1.232.971,42		Lavori in corso
SAID_011	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 8€ Lotto 6.2 (Comuni di: Bariari, Bonorva, Cargegha, Chiaromonte, Codrongianus, Florinas, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Pula, Sestu, Siliqua, Siliqua).	ABBANOA S.p.A.	E14H14001680005	€ 7.400.700,00	€ 3.209.159,52				€ 4.901.037,03	€ 4.915.749,21		In programmazione
SAID_012	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 8€ Lotto 6.3 (Comuni di: Santa Maria Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria, Viddalba).	ABBANOA S.p.A.	E84H14001140005	€ 3.665.300,00	€ 2.359.761,11				€ 2.128.283,39	€ 2.155.600,17		In programmazione
SAID_013	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 8€ Lotto 6.4 (Comuni di: Ardara, Berchidda, Buzza, Mureddu, Sedini).	ABBANOA S.p.A.	E14H14001690005	€ 1.545.290,00	€ 833.754,85	16/01/2018	30/07/2019	25/09/2020	€ 927.075,71	€ 972.388,27		Intervento collaudato
SAID_014	Efficientamento reti idriche e allacci - Distretto 6 8€ Integrazione (Comuni di: Alghero, Sassari (completamento), Porto Torres, Mores, Ozieri, Ittiri).	ABBANOA S.p.A.	E64H14000870005	€ 4.000.000,00	€ 2.626.043,54	15/02/2018			€ 2.704.762,11	€ 2.774.481,54		Lavori in corso
ZIR Iglesias		ABBANOA S.p.A.	E37H21004790002	€ 330.000,00	€ 0,00				€ 103.970,60	€ 66.000,00	L.R. 10/2008	In programmazione
ZIR Macomer		ABBANOA S.p.A.	E89E17000030002	€ 725.000,00	€ 0,01				€ 86.005,75	€ 145.000,00		In programmazione
ZIR Pratosardo		ABBANOA S.p.A.	E69E17000030002	€ 90.000,00	€ 0,00							In programmazione
ZIR Predda Niedda		ABBANOA S.p.A.	E89E14000190002	€ 925.000,00	€ 925.533,00				€ 206.292,40	€ 353.891,00		In programmazione
ZIR Siniscola		ABBANOA S.p.A.		€ 112.649,78	€ 0,00				€ 0,00	€ 22.529,96		In programmazione
ZIR Tempio Pausania		ABBANOA S.p.A.		€ 503.466,85	€ 503.466,85				€ 231.831,72	€ 290.374,09		In programmazione
ZIR Valle del Tirso		ABBANOA S.p.A.		€ 250.000,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 50.000,00		In programmazione
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI</b>				<b>€ 994.090.261,04</b>	<b>€ 607.702.288,10</b>				<b>€ 519.998.554,66</b>	<b>€ 573.927.708,54</b>		